

BITÁCORA DE OBRA

97/2016
OBRA Agua Potable Ampliación de Red de Distribución en la colonia "Los Merqueses"

CONTRATISTA: Arg. Eduardo Reynal Prieto


CONTRATO: 094 / 2016

MONTO: \$ 1150,830.76 ms IVA

FECHA DE INICIO: 01 de June 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Julio 2016

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M


RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota 1.- Se hace recordo de la obra con JM AS.
entregando Proyecto, trazo, partes, niveles y
catálogos y Conceptos.

Nota 2.- La Constructora deberá respetar las
normas de Seguridad e Higiene.

Nota 3.- Las notas registradas en la presente
Acta al no responderlas en un plazo de 5
días se darán por aceptadas.

Nota 4.- Lunes 6 de Junio 2016 - Limpieza
trazo, excavación, apisonado Fondo de la
excavación, plantilla y colocación de tuberías.

Nota 9 - Miércoles 29 de Junio 2016. - Excavaciones,
plantilla, colocación de tuberías, rellenos, cajas de
valvula, colocación de piezas especiales, valvula,
marcos y contra marcos.

Plantilla
Nota 10 - Lunes 4 Julio 2016. - Excavaciones,
plantilla, tuberías, rellenos, piezas especiales
y generadores para circulación y para
red. sin separación.

Plantilla
Nota 11 - Martes 12 de Julio - trabajos con
excavaciones, plantilla, colocación de tuberías,
rellenos compactados, cajas de valvulas, marcos
contra marcos, piezas especiales, colocación de
valvulas.

Nota 12.- Lunes 18 Jul 2016- Excavaciones,
Plantilla, tuberías, cajas de cables, Tomas
Domiciliares y Piezas especiales
Revisado

Nota 13.- Viernes 22 Jul 2016 Excavación,
Compactaciones, tuberías, retiro de material
Sobante tapas en cajas de cables, Tomas
Domiciliares
Revisado

Nota 14.- Martes 26 Jul 2016- Tomas Domiciliares,
Piezas especiales, tapas en cajas
de cables, Compactaciones.
Revisado

Nota 15.- 29/ Julio / 2016.- Comprobación de
generadores y terminación de la obra.

Ref. final

Nota 16.- 30 Julio 2016.- Limpieza general
de la obra, correcciones de detalles
y Se recibe la obra

Ref. final

Nota 17.- 31 Julio 2016.- Se aceptan los
trabajos y se cierra la presente Bitácora

Ref. final