

BITÁCORA DE OBRA

109/2016

OBRA: CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y REMODELACION DE BAÑOS
FJC SEC ESTATAL 3023
 UBICADA C. DESERTO DE SALINA Y LIMA LOS ACCESOS AL EL PORVENIR
 CONTRATISTA: COMPAÑIA RIO FLORIDO CONSTRUCTORA SA. DE CV.
 CONTRATO: 109/2016
 MONTO: \$ 114 277.61
 FECHA DE INICIO: Junio 14 2016
 FECHA DE TERMINACIÓN: Julio 13 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA



NOTA	FECHA	DESCRIPCION
NOTA 01	JUNIO 14/2016	000001
CON ESTA FECHA SE INICIA LOS TRABAJOS EN LOS SANITARIOS (COMO ES EL PINTADO Y PINTURA EN BAÑOS, EL RETIRO DE MOLDADO EN EL LADO DE HOMBRES PARA QUE SEAN FUNCIONANDO EL LADO DE MUJERES SE LE ENTREGA AL CONTRATISTA QUE DEBE ACCELERAR EN LA FABRICACION DE LAS UNIDADES		
NOTA # 2	JUNIO 21/2016	
SE INICIA LOS TRABAJOS EN LA EXCAVACION Y EL TENDIDO LINEA DE HIDROSANITARIAS, PARA ECHAR LOS PISOS Y DEL DACTARCE CON MUROS DE BLOCK DE 40X40X15cm, SE CONTINUA PINTURA EN BAÑOS Y BAÑOS		

NOTA # 3

FECHA 28/JULIO/2016

000002



SE INICIA LOS TRABAJOS EN LA COLOCACION DEL FALSO PLATON EN SUSPENSIÓN DE MUJERES, SE RETIRAN LAS PUERTAS FUERTE, Y SE TERMINA DE PINTAR EL LADO DE MUJERES SE TERMINAN LOS MUROS EN BEBEDEROS.

NOTA # 4

FECHA 30 JULIO/2016

SE COLOCA LA CUBIERTA PARA LA CASA DEL BEBEDERO Y LA COLOCACION DE TUBERIA PARA LA INSTALACION DE LOS CHUQUONES LLAVES, SE EMPIEZAN A INSTALAR LOS MUEBLES DE MUEBLES EN LADO DE MUJERES






NOTA # 5

JULIO/4/16

000003



SE TERMINA DE COLOCAR LAS LLAVES EN BEBEDEROS Y SE CONTINUA CON LA PINTURA EN MUROS, Y SE CONTINUA EN LA COLOCACION DEL FALSO PLATON DE SANITARIOS DE LAS MUJERES, SIGUEN COLOCANDO LAS PUERTAS DE LAS MUEBLES EN LADO DE MUJERES

NOTA # 6



6/JULIO/2016

SE TERMINA DE PINTAR LOS BEBEDEROS Y SE DA LIMPIEZA Y SE REvisa QUE NO TENGAN FUGAS LAS LLAVES SE COLOCAN LAS PUERTAS EN BAÑOS DE LAS MUJERES

NOTA # 7 JULIO 11/2016
SE TERMINA DE HACER LOS MAMPAROS Y EL
PISTON EN LOS EDIFICIOS SE INICIA CON LA PINTURA
DEL LUSMO SE COLOCAN LOS CHAPAS EN PUERTAS

000004



NOTA # 8 JULIO 13 DEL 2016
CON ESTA FECHA SE TERMINAN LOS TRABAJOS AL 100%
TANTO EN SANITARIOS COMO EN LOS BEBEDEROS.
POR LO QUE TAMBIEN SE CIERRA ESTO BITACORA.

