

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 115/2016 (115/2016)

Obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oviedo Baca entre calle 20 y Ave. Independencia, Col. Desarrollo Urbano, incluye: guarniciones, banquetas, línea general de agua potable, tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y luminarias

Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-07-04 13:24:33.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V. Domicilio: CALLE 63 NO. 8803, COLONIA AEROPUERTO Teléfono: 6144203012	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Centro de Trabajo: MUNICIPIO Domicilio: DE CHIHUAHUA Teléfono: 4-32-15-00

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 115/2016	Proyecto: PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE
Partida Presupuestal: 2016-FORTELETE 16-A-0042	
Objeto del contrato: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Oviedo Baca entre calle 20 y Ave. Independencia, Col. Desarrollo Urbano, incluye: guarniciones, banquetas, línea general de agua potable, tomas domiciliarias, descargas domiciliarias y luminarias	
Plazo: 80 Días naturales.	Fecha de Inicio: 13/06/2016
Monto: 5,341,435.32 MN	Fecha de Término: 31/08/2016
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CHIHUAHUA CHIHUAHUA	
Localización de la residencia de la obra: CALLE OVIEDO BACA ENTRE CALLE 20 Y AVE. INDEPENDENCIA, COLONIA DESARROLLO URBANO.	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: MUSA CAMPOS JOSE TRINIDAD
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0838019219664
Domicilio: LA ESCONDIDA SANTA CRUZ No. ext.2308
Teléfono: 6144203012
Correo electrónico: constructora_mart@hotmail.com

Residente

Nombre: GARCIA CARDENAS SERGIO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0525019636882
Domicilio: CAMPESINA NUEVA CAMINO PRESA CHUVISCAR No. ext.1108
Teléfono: 614 4 32 05 00
Correo electrónico: sergio.garcia.4@hotmail.com
Ficha: 12397

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico

Nombre: MUSA CAMPOS JOSE TRINIDAD
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0838019219664
Teléfono: 6144203012
Correo electrónico: constructora_mart@hotmail.com
Autorizado para firmar: Si

Supervisor

Nombre: GARCIA CARDENAS SERGIO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0525019636882
Teléfono: 614 4 32 05 00
Correo electrónico: sergio.garcia.4@hotmail.com
Ficha: 12397
Autorizado para firmar: Si

Otras Anotaciones

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4Y009MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4Y009MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-07-04
13:30:31.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al ENTREGA DE GENERADORES , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4Y009MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4Y009MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-07-13
19:59:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 13/07/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES

-01-JULIO-2016.- Se coordina con el Consejo de Urbanización Municipal (C.U.M) y se lleva a cabo reunión con vecinos, ya que comentan que en el proceso de la construcción no van a contar con salida vehicular local, siendo esta la calle principal y las bocacalles no cuentan con una salida alterna, por estar pegadas al cerro; al respecto se les comenta a los vecinos el proceso de construcción se llevara a cabo de manera que ellos tengan circulación local vehicular.

-04-julio-2016.- se realiza reunión con la J.M.A.S. observando conforme a sondeos realizados que la tubería existente de agua potable se encuentra en malas condiciones y se tendrá que cambiar en el tramo de la AV. Independencia a C. 10ª. De acuerdo a proyecto que generara la J.M.A.S.

En el Tramo de C. 10ª a C. 20ª. La tubería de agua potable se encuentra en buenas condiciones siendo necesario construir línea de Drenaje Sanitario, ya que no se cuenta con esta infraestructura, para lo cual la J.M.A.S. Realizara proyecto para su ejecución.

-se continúan trabajos de corte de terracería de calle 10ª a calle 20ª. Con tractor, Indicándole al contratista proteger pozos de visita y cajas de válvulas previa referencia para que no se azolven.

-Se le indica al Contratista que los trabajadores cuente con chaleco para su identificación, y de igual manera considere el señalamiento necesario para delimitar las Áreas de trabajo correspondientes.

-El día 06-julio-2016 se recibe proyecto de agua potable por parte de la J.M.A.S. Y Se continua con corte de terracería de calle 10a a C. 20a. quedando pendiente Proyecto de alcantarillado.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-08-30
11:28:45.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES CON ACTUALIZACION DE NOTAS DE BITACORA DE ACUERDO AL PROCESO DE LA OBRA

11-07-16. A la fecha el Contratista no recibe Anticipo y continúa trabajando con recursos propios realizando corte de terracerías en el Tramo de calle 10ª a C. 14ª indicándole al contratista retiro de material y colocación de señalamiento preventivo.

13-07-16. - Se continua con suministro y colocación de tubería de 3 de diámetro RD-26 de acuerdo a proyecto de la J.M.A.S. previos sondeos, se realizan trabajos de protección de tubería y relleno con material de banco. En Calle Oviedo boca entre Calles 10ª. Y Ave. Independencia, además de entronques en bocacalles, suministrando y colocando T DE FOFO Y Válvulas de control.

18-07-16. En esta Fecha el Contratista recibe Anticipo. Y se le entrega Proyecto Ejecutivo y Bancos de Nivel.

22-07-16. Se continua con corte de terracerías según Proyecto en Calle Oviedo Boca en los Tramos de Calle 10ª a la Av. Independencia. Y Tramo C. 10ª a C. 14ª. Observándose áreas de material C. Se observan Tomas domiciliarias superficiales que se tendrán que reubicar., al igual que descargas domiciliarias.

25-07-16. Se recibe Proyecto de alcantarilla por parte de la J.M.A.S. y Trazo entregándosele al Contratista.

30-07-16. Continúan presentándose lluvias los días 27, 28, 29 y 30 de Julio de 2016 ocasionando atraso en los trabajos programados.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-08-30
11:33:49.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/08/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS Y ENTECEDENTES DEL PROCESO DE LA OBRA CON ACTUALIZACION DE BITACORA.

04-08-16. Continúan presentándose lluvias los días 3 y 4, Agosto de 2016 ocasionando atraso en los trabajos programados.

05-08-16. Se realizan trabajos de excavación y colocación de Tubería 8 de diámetro serie 20. Y se le indica al contratista presentar solicitud de precios extraordinarios para la hechura de Pozos de Visita y piezas especiales utilizadas para los entronques.

8-08-16. El Proyecto de Alcantarillado en el Tramo de la C. 10ª a C. 20ª se complementa por la J.M.A.S. para su descarga no viable por la Calle 20ª, considerando descargar por el arroyo que atraviesa el Panteón Municipal. Por lo tanto se tendrá que coordinar con Servicios Públicos Municipal.

11-08-16. Continúan presentándose lluvias los días 9, 10 y 11 de Agosto de 2016 ocasionando atraso en los trabajos programados, realizando Trabajos alternos.

12-08-2016.- se continua con corte de terracerías en el Tramo de calle 4ª a la Av. Independencia observándose tubería de 8 de diámetro de Asbesto.-Cemento expuesto a nivel de corte de terracería que deberá ser reubicada en un Tramo de 60 mts. Aproximadamente. De Calle 4ª a C. 2ª. Considerando la hechura de caja de Válvula de control.

16-08-16. se compacta Terreno Natural de C. 10ª a C. 4ª. Y se checa Compactación.

19-08-16. Continúa lluvia días 17 y 19 ocasionando atraso en los trabajos programados

23-08-16. Se lleva a cabo colocación de tubería 8 de diámetro en sustitución de tubería de A-C. Superficial para no dañarla con la compactación.

24-08-16. se continua con suministro de material de base, esperando mejore el clima para su tratamiento.

24-08-18. en esta nota se asienta que se autoriza diferimiento por entrega tardía de anticipo, teniendo como fechas de Inicio-terminación del 18 de Julio al 05 De Octubre del 2016 Respectivamente.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2016-09-19
11:30:21.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

29 y 30 -08-16.- Continúan fuertes lluvias que atrasan el tendido del material de Base para su nivelación y posterior impregnación, considerando que esta se deberá porear con arena una vez impregnada para protegerla del tráfico vehicular, ya que es la Calle Oviedo Boca la Calle Principal y sin desviación hacia Calles contiguas por estar pegado al cerro.

6-Sep-16 Se continúa compactación de terreno natural en el Tramo de Calle 10ª a C. 16ª y Tendido de material de Base en el Tramo de C. 10ª a C. 4ª.

9-Sep-16.- se impregna y porear con arena el tramo de Calle 10ª a C. 4ª.

10-sep-16.-se impregna y porea con arena el tramo de Calle C. 4ª. A Calle Independencia.

16-sep-16.- Se continúa con vaciado de concreto en guarnición trapezoidal de Calle Oviedo boca en el tramo de Calle 10ª A C. Independencia. Indicándole al contratista desechar formas no óptimas para los trabajos.

-Se continua con suministro y tendido de material de Base en el Tramo de Calle 14ª. a C. 18ª.

19-SEP-16.- Se le indica al contratista iniciar trabajos de drenaje sanitario que atraviesa panteón Municipal y canal pluvial sobre calle Oviedo Boca.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 7

Fecha formalización: 2016-09-21
17:01:56.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES

Se continúa con vaciado de concreto en guarnición, relleno para banquetas en el Tramo de C. 10a. a C. Independencia.

- Se continua con nivelación de material de Base en el Tramo de C. 10a. a C. 20a.

-Se le indica al contratista presentar precio Extraordinario para la construcción de canal Pluvial según proyecto.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8

Fecha formalización: 2016-09-26
14:54:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 26/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS.

24-Sep-2016.- Se continua con vaciado de concreto en guarnición y banquetas.

26-Sep-2016.- Se suspenden trabajos por lluvia continua el día de hoy.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 9

Fecha formalización: 2016-10-06
21:38:40.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DIARIO

30-SEP-2016.-SE CONTINUAN TRABAJOS DE RELLENO COMPACTADO PARA BANQUETAS Y VACIADO DE CONCRETO EN BANQUETA Y GUARNICION.

3-OCT-2016.- SE LE INDICA AL CONTRATISTA COLAR MR-42.5 KG/CM2 EN PAVIMENTO.

-SE CONSIDERA NECESARIO LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DE DEMOLICION DE CONCRETO EXISTENTE DE PAVIMENTO EN BOCACALLES PARA EMPATAR CON LOS NIVELES DE PROYECTO POR LA DIFERENCIA DE LOS MISMOS.

- SE DEMUELE ARREA DE BANQUETAS DAÑADAS EXISTENTES PARA QUE SEAN FUNCIONALES AL PEATON.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 10

Fecha formalización: 2016-10-25
13:42:40.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 25/10/2016 los números generadores correspondientes a la estimación 4 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 01/09/2016 al 30/09/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte SE ENVIA POR CORREO ELECTRONICO AL RESIDENTE DE OBRA LOS GENERADORES DE ESTIMACION NO.- 4 DE ESTA OBRA , para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)
Firmada por: JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALH4YO09MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2016-10-31
18:33:47.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 31/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES

30-SEP-16.- Se notifica por parte de vecino Propietario de la finca Ubicada en esquina de la Calle 10ª y Calle Oviedo Baca. Su terreno abarca una aparte que abarca Área de la Calle. Por lo que se verificará en Desarrollo Urbano.

- En esta Nota se asienta que el espesor considerado en la estructura de Terracerías con material de Base es de 20 cms. De espesor. Para dar el soporte adecuado al Concreto Hidráulico.

7-OCT-2016.- Se continúan trabajos de vaciado de concreto en guarniciones y Banquetas.

- Se realiza Trazo Físicamente para librar afectación, pero no es posible, ya que se pega mucho hacia las colindancias existentes con curvas no recomendables para el tráfico vehicular, siendo necesario el desarrollo de la afectación con el propietario, por medio del departamento de Afectaciones del Municipio de Chihuahua.

11-OCT-2016.- Se continúa con vaciado de concreto MR-42.5 KG/CM2 en el tramo de C10 a la Av. Independencia Y vaciado de concreto en guarniciones y banquetas en el Tramo de C. 10ª a C. 20ª., además de tendido de material de Base.

15-OCT-2016.- Se continúa con vaciado de concreto MR-42.5 KG/CM2, asentando que es necesario colar en una sola franja, ya que esta Calle no tiene una salida alterna y se espera a que fragüe el tiempo necesario para que alcance su resistencia y poder dar tráfico y vaciar la otra franja.

19-OCT-2016.- Se le indica al Contratista reforzar vaciado de Concreto MR-42.5 KG/CM2, ya que representa atraso en la terminación de la Obra.

- Se asienta en esta Nota que la J.M.A.S. se retrasa en la entrega de tubería serie 20 para alcantarillado de 8 de diámetro. Ya que se construirá atarjea que atraviesa el Panteón.

24-OCT-2016.- El Contratista suspende vaciados de concreto por falta de Suministro, por lo que tendrá que solucionar esta situación para poder terminar los trabajos en los tiempos pactados. Y evitarse sanciones.

29-OCT-2016.- En esta nota se asienta que continúa el Contratista con trabajos de terracerías, encontrándose terminadas al 100%; pero con dificultad para vaciar concreto, ya que esta Calle es desviación vehicular en estas fechas, ya que se cierra la calle 20ª por festejos del día de Muertos con días de anticipación, teniendo en consideración de que esta Calle Oviedo Baca no tiene salidas alternas por estar pegada al cerro.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (COOM1) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2016-12-22
19:50:50.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 26/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: ACTUALIZACION DE REPORTE DE ACTIVIDADES: A) SE CONTINUA CON VACIADO DE CONCRETO EN CALLE OVIEDO BACA MR-42.5 KG/CM2 EN EL TRAMO DE CALLE 10A A CALLE 20A. —B) SE CONTINUAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SERIE 20 PARA DRENAJE SANITARIO QUE CRUZA EL PANTEON, NECESARIO PARA HABILITAR EL DRENAJE DE LA CALLE OVIEDO BACA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (COOM1) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2016-12-22
20:20:57.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 29/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

-A) Se continua con vaciado de concreto mr-42.5 kg/cm2 y colocación de señalamiento -B) Se continua con vaciado de concreto en Área de Bocacalles, una ves dejado preparación de agua Potable y Alcantarillado. C) Se continua con suministro y colocación de tubería para alcantarillado en área de panteón municipal y hechura de pozos de visita según proyecto.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09MI66) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (COOM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2017-01-05
10:40:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 04/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: ACTIVIDADES DIARIAS.
31-OCT-2016.- A) SE CONTINUAN TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 8 DE DIAMETRO SERIE 20 PARA DESCARGAR DRENAJE DE LA CALLE OVIEDO BACA. B) SE CONTINUA CON LIMPIEZA GENERAL DESPUES DE HABER CALAFATEADO, PARA RESIBIR PINTURA EN PASOS PEATONALES Y LINEAS Y GUARNICION.. 4-NOV.-2016 SE TERMINA TRABAJOS RECIBIENDOSE EN CONFORMIDAD MEDIANTE RECORRIDO QUEDANDO LISTA LA OBRA PARA SU OPERACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009M166) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009M166) (RESIDENTE)
JOSE TRINIDAD MUSA CAMPOS (CODM1) (CONTRATISTA)

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2017-01-06
12:25:03.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos Referencia:

Con fecha 06/01/2017 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 05/11/2016, verificados el día 04/11/2016 y recepcionados físicamente el día 05/11/2016, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que SE RECIBEN LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA TERMINADOS Y LISTOS PARA SU OPERACION.

Archivos Adjuntos:

- IMG_20170103_122650.jpg
- IMG_20161230_095318.jpg
- IMG_20161230_095541.jpg
- IMG_20161230_095635.jpg
- IMG_20161230_104341.jpg
- IMG_20161230_104438.jpg
- IMG_20161230_104452.jpg
- IMG_20161230_104554.jpg
- ...

6 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009M166) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL14Y009M166) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.