



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 123/2016 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DE LOS CC. ING. XÓCHITL PÉREZ BLANCO EN CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA, EL ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN COMO JEFE DEL DEPTO. DE CONSTRUCCIÓN Y EL ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA EN SU CALIDAD DE RESIDENTE DE OBRA, QUIEN RECIBE; POR EL CONTRATISTA ING. JESUS JUAREZ CALVILLO, QUIEN ENTREGA. PARA HACER CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 124/2016 RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.

En Chihuahua, Chih., siendo las 10:00 horas del día 04 de AGOSTO de 2016, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día 14 de JUNIO de 2016 se formalizó contrato de Obra Pública no. 123/2016 con el contratista ING. JESUS JUAREZ CALVILLO, por un monto de: \$39,323.61 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES pesos 61/100 M.N.) más el correspondiente

Camino a la
Presidencia No. 1109
Col. Campesina Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chih. Mex.

Commutador 077
Tel./Fax Directo 4 5 6 5 1
Largo Distancia
(614) 201 48 00

www.mpiochihuahua.gob.mx

CONSTRUIAMOS
FUTURO



Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad de **\$39,323.61 (TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES pesos 61/100 M.N.)** más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes en **VOLUMETRIA SEGÚN ESTIMACIONES.**

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra, así también de acuerdo a las indicaciones dadas al contratista, para tal efecto el Municipio realizó el pago de la obra, se entregaron los importes correspondiente al anticipo previa entrega de la garantía por parte del contratista, cantidad que fue amortizada con cargo a las estimaciones presentadas por el contratista, así como la garantía de cumplimiento.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes y se firma para constancia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los **04 de Agosto de 2016.**

Crimino Ortiz
Presidencia Municipal
Caj. Comptencia Nueva
C.P. 31410
Chihuahua, Chihuahua

Dr. Roberto
Arriola
Lic. David
114-1034511



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ING. XOCHITL PÉREZ BLANCO
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ING. ENRIQUE VILLARREAL ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN
ING. GERARDO TALAVERA TALAVERA
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

ING. JESUS JUÁREZ CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL DE JUCA CONSTRUCCIONES CIVILES Y MECANICAS, S.A. D
C.V.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 123/2016, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE.

CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN EJERCIDO
----	----------------	-----------	--------	------------------

	1.01	Banqueta de concreto f'c=150 kg/cm2 de 10 cm de espesor, acabado floteado sobre franja para instalacion sanitaria. Incluye:material, mano de obra, herramienta, acarreo, equipo, limpieza, y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m2	19.00
	1.02	Murete de block de conctrto de 15x20x40 cm. Asentado con cemento arena 1:4, relleno de concreto f'c=110 kg/cm2 y Vs#3 @ 1.20 m. aplanado cemento arena 1:3 fino,. Incluye material, equipo, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m2	4.50
	1.03	Bebebdero lavabo a base de losa de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con parrilla de Vs #3 @20 cm. En ambos sentidos, 10 cm. De espesor promedio, acabado pulido con sellador, esquinas boleadas con un radio de 2 cm. Incluye material, equipo, herramineta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m	3.00
		 Pintura vinilica-acrilica para exteriores marca Osel oro color por definir por supervisión y o similar en muretes. Incluye: una mano de sellador y dos manos de pintura, materiales, mano de obra, herramienta, andamios, limpieza y todo lo neceario para su correcta ejecucion. P.U.O.T	m2	8.00

CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN EJERCIDO
	1.05	Limpia, trazo y nivelacion, para trazo de banquetas, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m2	31.00
	1.06	Tubo de TUBOPLUS de 3/4". De diametro para alimentacion de cisternas existentes a modulo de bebederos, incluye coples, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	m	30.00
	1.07	Salida hidraulica para bebederos (solo agua fria) a base de tuberia y conexiones de TUBOPLUS de (1/2") de diametro. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion P.U.O.T	sal	4.00
	1.08	Suministro y colocacion de llave de nariz para bebedero marca coflex o similar en calidad. Incluye: maneral de cruceta, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento P.U.O.T	pza	4.00
	1.09	Portafolio azul tapa negra 1.5"20BB, carbón de 4.5x20 10 micras marca Water Tec. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalacion P.U.O.T	pza	2.00
	1.1	Tubo de PVC sanitario de norma de 50mm. De diametro, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	4.00
	1.11	Tubo de PVC sanitario de norma de 100mm. De diametro, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.	m	4.00

CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN LA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, UBICADA EN LA CALLE DIANA LAURA RIOJAS Y 74, COLONIA VISTAS CERRO GRANDE

ANEXO A

N°	ESPECIFICACION	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMEN EJERCIDO
	1.12	Salida sanitaria para bebedero a base de tubería y conexiones de PVC sanitario de norma de 2" de diametro en descarga y ventilación. Incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T	sal	5.00
	1.13	Salida sanitaria para coladera marca Helvex modelo 25-H con tres salidas lateral de 2" de diametro a base de tubería y conexiones de PVC son de norma. Incluye coladera, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T	sal	2.00
	1.14	Suministro y colocacion de llave para lavabo sencilla color cromo. Incluye sellos, fijacion, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación P.U.O.T	pza	1.00
	1.15	Suministro y colocacion de hidroneumatico marca altamira o similar de 1 bomba centrifuga de 1 HP y 45 galones, Incluye material mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta intalación P.U.O.T	pza	1.00
	1.16	Excavacion a mano en material tipo B de 30x30 cm hasta una profundidad de 0.00 a 2.00 mts. Incluye material mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	27.00