

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Rehabilitación de sanitarios en la secundaria estatal
3060 con clave 08EES01996, ubicada en la C. Rodolfo Fierro
y 25 de la colonia 3 de mayo
CONTRATISTA: Arq. Eduardo Raynal Prieto
CONTRATO: 145/2016
MONTO: 326,730.47 Incluye IVA
FECHA DE INICIO: 10 de agosto del 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de septiembre del 2016

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota 1

10/Agosto/16

000001

Con esta fecha y nota se da la apertura a la presente
acta con el fin de asentar todos los asuntos
técnicos y Administrativos que se generen durante la obra:
Rehabilitación de Sanitarios en la secundaria estatal 306a
clave: 08EES01996, ubicada en la calle Firio y 25 de
la colonia 3 de mayo, que el amparo del contrato 145/2016
ejecutada por el Contratista Arq. Eduardo Reynal Prieto
con un importe de 326,730.47 incluyendo IVA y con un plazo
de ejecución del 10 de agosto del 2016 al 30 de septiembre del
2016

La dirección de Obras Públicas municipales nombra como
residente de obra al Ing. Luis Carlos Salazar Domínguez
autorizado a realizar anotaciones y por la empresa
constructora al Arq. Eduardo Reynal Prieto autorizado a
realizar anotaciones y solventar las dudas.

Por parte de OPM

Por parte de la constructora

Ing. Luis Carlos Salazar Domínguez

Arq. Eduardo Reynal Prieto

Nota 2 11/Agosto/16 0000002
Con esta fecha se hace visita a la obra con el
contratista y se le hace entrega de planos para su inicio

Nota 3 12/Agosto/16
La construcción observa cumplir con la norma de
seguridad e higiene vigentes.

Nota 4 12/Agosto/16
Se pone a disposición la presente bitácora para
las anotaciones pertinentes en la inteligencia de
5 días calendario para dar respuesta a las notas
o su aceptación automática después del plazo

Nota 5

15/Agosto/2014 000003

Se habla con la dirección de la secundaria y en acuerdo
junto con contratista y residente y bajo la aprobación
de mando superior de la dirección de obras públicas
municipales se reconsidera el proyecto para hacer
modificaciones que cumplan con las necesidades actuales
de la secundaria.

Con esto se aprueban excedentes de los siguientes
conceptos:

- Suministro y colocación de cerámica
- Demolicion de muros y Pisos
- Reparación de ventana de aluminio de 35x50 cm.
- Suministro y colocación de contacto cable
- Suministro y colocación de lamparas

Asi mismo se consideran precios extras en especie de
aprobación de los siguientes conceptos:

- Suministro y colocación de mingitorio blanco (2 pras)
- Retiro de ceramica en muro (40 m²)
- Construcción de Tarja (2 pras)

Nota 6

16/agosto/16 0004

En esta fecha los trabajos de rehabilitación de
Sanitarios se encuentran en retiro de cerámica existente
demolicion de muros y pisos en baños de hombres

~~huit~~

~~huit~~

Nota 7

18/agosto/16

Se suministra y coloca el plafon de tabuloca en
baño de hombres.

Se instalan Lamparas.

~~huit~~

~~huit~~

Nota 8

22/agosto/16

Se trabaja en el suministro y colocación de
cerámica

~~huit~~

~~huit~~

Nota 9 24 - agosto - 16 000005
Se suministran y colocan sanitarios vitamax blanco,
lavabo y mingitorios en baño de hombres, así como
salidas hidrosanitarias para ur y lavabo

Nota 10 26 - agosto - 16
Se instalan contactos de doble grado y apagador
sencillo

Se trabaja en construcción de tarja. en baño de
hombres

Nota 11 29/ agosto / 16
Se suministran y colocan mamparas en baño de hombres
& se aplica pintura en baño de hombres
Se comienza con trabajos de retiro de recamara en baño de
mujeres.

Nota 12

30- agosto- 16

Con esta fecha los trabajos de rehabilitación de sanitarios se encuentra en demolición y suministro y colocación de plafón de tabicada en baño de mujeres.

~~huit~~

~~huit~~

Nota 13

2- Septiembre- 16

Se trabaja en el suministro y colocación de cerámica en baño de mujeres.

~~huit~~

~~huit~~

Nota 14

5- Septiembre- 16

Se suministran y colocan sanitarios vitomex blanco y arabo así como sanitarios hidrosanitarios en baño de mujeres.

~~huit~~


~~huit~~

Nota 15

6-Sept-16

000007


Se construye taller y se instalan contadores de agua fría y calentador solar.



Nota 16

7-Sept-16

Se suministran y colorean mamparas en baños de mujeres y se aplica pintura general.



Nota 17

9-Sept-16

Se hace limpieza general y se entregan instalaciones a la dirección.

Con esta fecha se dan por concluidas las reparaciones en obra y se cierra la presente bitácora.

