

NOTA NUM. 1 06/julio/16

000001

Con esta nota y fecha se da apertura a la bitácora de obra, con el fin de arestar todos los asuntos relacionados y que se generen durante la ejecución de la obra "Equipamiento de pozo en el vallacillo", que ejecutará la empresa contratista "C. Jose Luis Gallego Fernandez", amparado con el contrato núm. 149/2016 por un importe de 228,364.53 incluido el IVA, con un plazo de ejecución 6 Julio al 20 de Julio del 2016.

Las Actividades consisten en:

Suministro e instalación de motor y bomba sumergibles de 15 HP para una EDT (CTD) de 176mts cable y columna, (3" Ø), aforo de pozo por 8 Hrs y Relocalización de equipo de automatización.

José M. Franco

Nota Núm. 2 06/julio/16

000002

La Dirección de obras públicas a través del Jefe del Departamento de Construcción, Ing. Enrique Villarreal Alemán nombra como Residente de obra al Ing. Jesus Manuel Franco MTZ, Autorizándolo a realizar y suscribir anotaciones en ésta bitácora.

La empresa CONTRATISTA nombra como residente de construcción en la obra al Ing. JOSE Luis Gallegos Fernandez Autorizándolo a Firmar y Realizar Las Anotaciones pertinentes en ésta bitácora, Para tal efecto registran su nombre y firma al calce.

Jesus m. Franco

Ing. Jesus MANUEL Franco MTZ


Ing. JOSE Luis Gallegos Fernandez

Nota Núm. 3 06/JULIO/16

000003

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASENTADA LA NOTA, LA CONTRA-PARTE ESTARÁ OBLIGADA A FIRMAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 48 HRS., EN CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA, TAMBIÉN SE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE AMBAS PARTES DE ASENTAR EN ESTA BITÁCORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES, NÚMEROS GENERALES Y CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASÍ COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE VIGENTES.

Jesus M. Franco




NOTA NUM. 4 06/JUL/16

000704

Se pone a Disposición del contratista el Sitio para Ejecución de la obra


Jfo.



NOTA NUM. 5 06/JUL/16

Se instala Equipo para bombeo de 6" de Ø. con columna de 220 MTS. Zonda Neumática, Cabezal de 6" x 6" y motor de Combustión interna a Diesel de 150 HP, con Cabezal de engranes para Velocidad variable.


Jfo.



NOTA NUM. 6 07/JUL/16

Se lleva a cabo el Aforo, arrojando los Resultados esperados; 3.3 LPS a 134 MTS. de nivel Dinámico.

Jfo.




NOTA NUM. 7 09/JUL/16

000005

Se inicia Instalación de equipo: Bomba y Motor Sumergible para una CTD de 176 mts. y Columna de acero de 3" de diámetro.


Ja



NOTA NUM. 8 11/JULIO/16

Se concluye equipamiento del pozo, se relocaliza y se instala el Equipo de automatización; Haciendo pruebas de bombeo y operación.


Ja.



NOTA NUM. 9 1/16

Se reciben números Generadores y estimación única para revisión y autorización.

Ja.




NOTA NÚM. 10

000006

Se autoriza estimación única y se ingresa para
transmisión de pago.

Jfo.



NOTA NÚM. 11

Por no haber mas asuntos técnicos relacionados
con la obra, se cierra la presente bitácora.

Jfo.

