

REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS
"ESTEFANIA CASTAÑEDA" Plave 08EIN0376K

(Ho. 154/2016

HORIZONTE PODCNER S.A DE C.V.

Monto \$ 5702.00

18 Julio 2016

31 Agosto 2016




Arq. Julian Atillo

000001

Nota N° 1.

18/07/2016

Con esta fecha y nota se da apertura a la presente bitácora con el fin de
asentar todos los asuntos técnicos y administrativos que se generen durante
la ejecución de la obra "REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN
DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA Plave 08EIN0376K que al Quilero
del Contrato 154/2016 que ejecutará la Empresa HORIZONTE CODONO
S.A DE C.V. y un importe de \$ 5702.00 INC. IVA, y un periodo de
ejecucion de 45 Días naturales, el domicilio que señala el Contratista
es el siguiente: Av. Independencia N° 209 de la Ciudad de Chihuahua Ch.
Los trabajos a realizar consisten en reconexión de lavabos (colocación
de llaves mezcladoras y alimentadores para los mismos y Reparación
de Gomas de hule entre fangue y sanitarios) la Dirección
de Obras Públicas a través del C. Jefe del Depto de
Construcción nombra al C. Ing. Ever Garfias Palencia
Como residente de Obra, Autorizándolo a realizar Quota-
ciones y Suscribir las Mismas, la Empresa Contratista nombra
Como su representante en la obra al Ing. Gustavo Garfias
Arq. Julian Atillo. Autorizándolo a realizar las Quota-
ciones y Suscribir las Mismas en esta bitácora, para tal
Efecto los residentes de obras de la Dirección de Obras

18/07/2016

Publicas y el residente de Construcción por parte de la Empresa Contratista registran sus Nombres y firmas al Calce.

POR LA DEPENDENCIA.

Por la Contratista

ING. ENRIQUE VILLARREAL MENAN
Jefe del Depto de Construcción.

Ing. Julian Arzoblan Diaz
Superintendente de Construcción

Ing. Ever Garfio Palma
Residente de obra

Ing. Julian Arzoblan Diaz
Residente de obra.

18/07/2016

Nota Nº 2
Con esta fecha y Nota se establece que la presente bitacora permanecera en la obra para consulta y Asentar notas de Manera diario en un horario de 8.00hs am. a 5.00 pm.

POR LA DEPENDENCIA.

Por la Contratista

Ing. Ever Garfio Palma
Residente de Obra

Ing. Julian Arzoblan Diaz
Superintendente de Construcción

Nota Nº 3

Con esta fecha y Nota se establece que una vez Asentada la Nota la Contratista estara obligada a firmarla en un plazo no Mayor a 72 hs. en caso Contrario Se dara por Aceptado el Contenido de la Misma

Por la Dependencia

por la Contratista.

Ing. Ever Garfio Palma
Residente de Obra.


Ing. Julian Arzoblan Diaz
Superintendente de Construcción

Nota N° 4

18/07/2016

Con esta fecha y nota se establece que una vez asentada y firmada la Nota la Misma no podrá ser modificada ni por el responsable que realizó la Nota.
Por la Dependencia. Por la Contratista.



Ing. Ever Garfio Palms
Residente de Obra



J. J. Julian Antillon Diaz
Superintendente de Construcción

Nota N° 5

18/07/2016

Con esta fecha y Nota se establece la obligación de Ambas partes de asentar en la bitácora, los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones N°s generadores, Cantidades adicionales o Conceptos no previstos en el Catálogo Original de Contrato, así como las Medidas y Normas de Seguridad e higiene y protección al Ambiente que deban implementarse
Por la Dependencia. Por la Contratista.



Ing. Ever Garfio Palms
Residente de Obra



J. J. Julian Antillon Diaz
Superintendente de Construcción

Nota N° 6

12/08/2016

Con esta fecha se hace un recorrido con el Contratista con objeto de entregarle el lugar donde se instalarán llaves mezcladoras, alimentadores y llaves para mingitorio tanto en Sanitarios de Mujeres como de hombres ya que se observa que están sin operar; tratándose de ponerlos a funcionar de nuevo.







Nota N° 7

13/08/2016

Con esta fecha se le hace llegar al personal del Contratista el Material para la restauración de los Sanitarios y lavabos así como los Mingitorios en Sanitarios de Jardín de niños.






Nota N° 8

22/08/2016

Con esta fecha se hace la instalación de Graseo en lavabos y Sanitarios de baños tanto de hombres como Mujeres en el jardín, quedando solo uno con tanque exterior el cual se requiere la Llave de Cera el cual se solicita para su instalación.

Nota N° 9

31/08/2016

Con esta fecha se coloca la Llave de Cera en el sanitario pendiente y se hace una primer prueba para asegurar que funcione. La cual es afirmativa con esto y con todo lo anterior se da por terminados los trabajos objeto del presente contrato.

