



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PAG. 1 DE 2
CHIHUAHUA, CHIH.,

Programa de Obra Fisico

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad Programada	Jul 16 13 Jul-19 Jul	Jul 16 20 Jul-26 Jul	Jul 16 27 Jul-2 Ago	Ago 16 3 Ago -9 Ago
SERVICIO PARA EL ACABADO INTERIOR DE CENTRO DEPORTIVO SUR ALBERCA								
PRELIMINARES								
30	LIMPIEZA	Limpieza y lavado de alberca, previo a la instalacion del acabado	m2	685.89	685.89			
OBRA CIVIL								
50	CANCELAR	Cancelacion de area debajo de escalones, construcción de muro de contencion a base de block de 20 cm relleno de concreto c/aditivo impermeable y armado con varilla 1/2" @ 20 cm. Aplanado cemento-arena arena c/aditivo impermeable	pza	1.00		0.85	0.15	
ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA								
70	MARM	Acabado de marmolina floteado	m2	636.93				202.65
80	CARRILES	Suministro e Instalacion de ceramica en CARRILES piso	pza	8.00				2.54
90	CRUCES	Suministro e Instalacion de ceramica en CRUCES en muro	pza	16.00				

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI 901208 2C1

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO

Programa de Obra Fisico

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad Programada	Ago 16 10 Ago-16 Ago	Ago 16 17 Ago-23 Ago	Ago 16 24 Ago-31 Ago
SERVICIO PARA EL ACABADO INTERIOR DE CENTRO DEPORTIVO SUR ALBERCA							
PRELIMINARES							
30	LIMPIEZA	Limpieza y lavado de alberca, previo a la instalacion del acabado	m2	685.89			
OBRA CIVIL							
50	CANCELAS	Cancelacion de area debajo de escalones, construcción de muro de contención	pza	1.00			
ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA							
70	MARM	Acabado de marmolina floteado	m2	636.93	318.46	115.82	
80	CARRILES	Suministro e Instalacion de ceramica en CARRILES piso	pza	8.00	3.99	1.47	
90	CRUCES	Suministro e instalacion de ceramica en CRUCES en muro	pza	16.00		11.73	4.27

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI 901208 2C1

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO

Programa de Obra Financiero

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Total	Jul 16 13 Jul-19 Jul	Jul 16 20 Jul-26 Jul	Jul 16 27 Jul-2 Ago	Ago 16 3 Ago -9 Ago
SERVICIO PARA EL ACABADO INTERIOR DE CENTRO DEPORTIVO SUR ALBERCA								
PRELIMINARES								
30	LIMPIEZA	Limpieza y lavado de alberca, previo a la instalacion del acabado	m2	\$10,288.35	\$10,288.35			
OBRA CIVIL								
50	CANCELACION	Cancelacion de area debajo de escalones, construcción de muro de contencion a base de block de 20 cm relleno de concreto c/aditivo impermeable y armado con varilla 1/2" @ 20 cm. Aplanado cemento-arena arena c/aditivo impermeable	pza	\$5,764.09		\$4,877.31	\$886.78	
ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA								
70	MARM	Acabado de marmolina fioteado	m2	\$104,854.12				\$33,361.82
80	CARRILES	Suministro e Instalacion de ceramica en CARRILES piso	pza	\$21,000.00				\$6,681.83
90	CRUCES	Suministro e instalacion de ceramica en CRUCES en muro	pza	\$4,764.96				
TOTAL PARCIAL				\$146,671.52	\$10,288.35	\$4,877.31	\$886.78	\$40,043.65
TOTAL ACUMULADO					\$10,288.35	\$15,165.66	\$16,052.44	\$56,096.09

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI 901208 2C1


 ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO

Programa de Obra Financiero

Actividad	Concepto	Descripcion	Unidad	Cantidad Programada	Ago 16 10 Ago-16 Ago	Ago 16 17 Ago-23 Ago	Ago 16 24 Ago-31 Ago
SERVICIO PARA EL ACABADO INTERIOR DE CENTRO DEPORTIVO SUR ALBERCA							
PRELIMINARES							
30	LIMPIEZA	Limpieza y lavado de alberca, previo a la instalacion del acabado	m2	\$10,288.35			
OBRA CIVIL							
50	CANCELACION	Cancelacion de area debajo de escalones, construcción de muro de contención	pza	\$5,764.09			
ACABADO INTERIOR DE LA ALBERCA							
70	MARMOLINO	Acabado de marmolina fioteado	m2	\$104,854.12	\$52,425.71	\$19,066.59	
80	CARRILES	Suministro e instalacion de ceramica en CARRILES piso	pza	\$21,000.00	\$10,499.99	\$3,818.18	
90	CRUCES	Suministro e instalacion de ceramica en CRUCES en muro	pza	\$4,764.96		\$3,494.19	\$1,270.77
				\$146,671.52	\$62,925.70	\$26,378.96	\$1,270.77
					\$119,021.79	\$145,400.75	\$146,671.52

CONSTRUCCIONES NIRVANA S.A. DE C.V.
CNI 901208 2C1

ING. MARIO GALLEGOS HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO