



000001

Nota 1 25 de Julio 2016

Con esta nota y fecha se da apertura al siguiente bitácora con el fin de aventar los aspectos técnicos y administrativos que se generen durante el proseso de la obra denominada "Construcción de 3 cuartos para baños en A66 774A, 4675, 6525, 6756, 7364, 7398, 8061, 8698 y 8714 segunda Etapa" bajo el amparo del contrato 176-20 bajo responsabilidad del contratista Arq. Eduardo Paynal Priet y el Ing. Enrique Villarreal Aleman, jefe del Departamento de Construcción nombra al Ing. Jose Huerto Lopez residente de la obra por parte de Obras Publicas Municipales y por parte del contratista se nombró como residente al Ing. Eduardo Paynal Priet.

Continúa Nota 1

000002

Se registran las firmas al cable y se autorizan para la interpretación de datos y validar para la firma de estimaciones.

Ing. Enrique Villarreal Aleman
Jefe del Departamento de Construcción

Arq. Eduardo Paynal Priet


Ing. Jose Huerto Lopez
Residente O.P.M.

Arq. Eduardo Paynal Priet
Residente Contratista

Continua Nota 1:



000003

La Dirección de Obras Públicas Municipales y el contratista quedan de común acuerdo que toda bitácora que sea firmada por alguna de las partes en un plazo de 72 horas, se considerará aceptada por la parte que no haya firmado. Así como cualquier alteración o modificación a una nota se hará automáticamente. Con esta fecha se visita las personas beneficiadas y se le entrega al contratista el área donde ejecutará los trabajos.



Nota 2 27 de Julio 2016.



Con esta fecha se levantan los muros del baño y a que la cimentación estaba construida.



Nota 3 28 de Julio 2016


000004


Con esta nota y fecha se instalan los pilones así como la Laminaga galvanizada y se que el piso de concreto dejando instalados hidrantes y sanitarios.



Nota 4 Sábado 30 de Julio.

Se instala puertas y ventanas en los 3 baños y se hace la preparación para la instalación de electricas.



Nota 5	Lunes 1 de Agosto 2016
Con esta nota y fecha se instalan los muebles sanitarios, se le pide al contratista checar las instalaciones, electricidad e hidrónica, tener que estar funcionando a 100%	
	
Nota 6:	Lunes 2 de Agosto 2016.
Con esta fecha se hace la limpieza de los baños entregando los trabajos a esta recepción por parte del contratista.	
	