

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE AVIAS Y BAÑOS EN
TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE, COLONIA LADRILLEROS

CONTRATISTA: ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ


CONTRATO: 179/2016

MONTO: 440,562.29

FECHA DE INICIO: 25 / JULIO / 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: 08 / SEPTIEMBRE / 2016

FIRMAS


RESIDENTE DE OBRA POI
PARTE DE LAS D C PM


RESIDENTE DE OBRA POI
EL CONTRATISTA

NOTA 1 25 JULIO 2016 000001

CON ESTA FECHA SE DA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA, CON EL FIN DE ANOTAR TODOS LOS ASUNTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA OBRA " SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE AULAS Y BAÑOS EN TELEBACHILLERATO LADRILLERAS NORTE, COLONIA LADRILLEROS, QUE AL AMPARO DEL CONTRATO No. 179/2016 SERA EJECUTADO POR LA COMPAÑIA INS. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ CON UN IMPORTE DE 440,562.29 IVA INCLUIDO Y UN PERIODO DE EJECUCION DE 46 DIAS NATURALES INICIANDO EL DIA 25 DE JULIO DEL 2016, EL DOMICILIO QUE DECLARA EL CONTRATISTA ES PERIFERICO R. ALMADA No 12018 COL. ZOOTEKNIA DE LA CD. DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. LOS TRABAJOS CONSISTIRAN EN CONSTRUCCION DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO DE 1600 WATTS CON BANCO DE BATERIAS DE USO SOLAR CICLADO PROFUNDO CAPACIDAD 5150 A-H, CONTROLADOR SOLAR PV, ESTRUCTURA METALICA PARA ARREGLO SOLAR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 LUMINARIOS CD ALTA EFICIENCIA, SISTEMA DE TIERRA, INVERSOR 2000 W, GABINETE PARA BATERIAS Y CONSTRUCCION DE CUARTO DE 2.00 X 1.30 MT. A BASE DE BLOCK, LOMA SOLIDA Y LADRILLERA METALICA

A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LABORES MORALES

OBRA EL SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE AULAS Y BAÑOS

CHAVEZ SALDIVAR, AUTORIZANDO A REALIZAR LAS ANOTACIONES 000002
Y SUSCRIBIR LAS MISMAS, LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO RESIDENTE
AL ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ AUTORIZANDO A REALIZAR
LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITACORA, PARA
TAL EFECTO LOS RESIDENTES DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y
EL RESIDENTE DE LA COMPANIA CONTRATISTA REGISTRAN SUS NOMBRES
Y FIRMAS AL CALCE.

POR LA DEPENDENCIA:

POR LA CONTRATISTA:

ING. HUMBERTO CHAVEZ SALDIVAR
RESIDENTE DE OBRA

ING. JORGE ARTURO MORALES R.




NOTA 2

25/JUNIO/2016

000003

CON ESTA FECHA Y NOTA SE ESTABLECE LO SIGUIENTE:

- 1- LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE EN UN HORARIO DE LAS 8:00 A.M. A LAS 6:00 P.M.
- 2- UNA VEZ ASENTADA UNA NOTA LA CONTRATANTE ESTA OBLIGADA A FIRMAR EN UN PLAZO NO MAYOR A 72 HRS. EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA.
- 3- UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA BITACORA, ESTA NO PODRA SER MODIFICADA NI POR EL RESPONSABLE QUE REALIZO LA NOTA.
- 4- LA OBLIGACION DE AMBAS PARTES ES ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, NUMEROS GENERADORES, CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO, ASI COMO LO NECESARIO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBERAN IMPLEMENTARSE.
- 5- SE ASENTA EN ESTA BITACORA QUE NO LE PAGARAN CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, NI CANTIDADES ADICIONALES DE VOLUMEN A LOS CONTRATADOS NO AUTORIZADOS EN ESTA BITACORA.

29/JULIO/2016	NOTA 3	000004
SE TERMINAN TRABAJOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA PARA SOPORTE DE FOTOCELDAS SOLARES.		
SE HACE TRAZO DE CABLEO DE BATERIAS Y CONTROLADORES		
		
22/AGOSTO/2016	NOTA 4	
SE CABLEA Y SE INSTALAN LAMPARAS DE CORRIENTE DIRECTA Y SE INSTALA INVERSOR PARA CONEXION DE HIDRONEUMATICO Y TOMACORRIENTES A CORRIENTE ALTERNA.		
		
26/AGOSTO/2016	NOTA 5	
SE PRESENTAN GENERADORES PARA PRUEBA DE ESTIMACION 1 (UNO)		
		

NOTA 6 02/SEPTIEMBRE/2016 000005
SE TRABAJA EN ALABADOS EN CASETA DE BATERIAS Y CONTROLADORES,
ASE COMO EN EL MONTAJE DEL BANCO DE BATERIAS Y CONEXIONES
DE LAS CELDAS A LAS MISMAS.

NOTA 7 09/SEPTIEMBRE/2016
SE PRESENTAN GENERADORES PARA ELABORACION DE ESTIMACION 2 (DOS)

NOTA 8 10/SEPTIEMBRE/2016
SE APRUEBAN GENERADORES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA DE LA
ESTIMACION 2 (DOS)

NOTA 9 12/SEPTIEMBRE/2016
CON ESTA FECHA SE CIERRA LA PRESENTE BITACORA DE OBRA EN
CONVINO ACUERDO CON EL CONTRATISTA