

94/2016

BITÁCORA DE OBRA

OBRA Agua Potable: Ampliacion de Red de Distribucion en la
Prov. de Quintana Roo, C. Carlos F. y Mercedes Cu. Santa Rosa
5

CONTRATISTA: Ing. Manuel Villanar Guevara

CONTRATO: 194/2016

MONTO: \$ 34,184.54 mil IVA

FECHA DE INICIO: 18 de Agosto 2016

FECHA DE TERMINACIÓN: _____

FIRMAS

Residente
RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M

CMG
RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

Nota 1.- Se hace recordatorio de la Obra, entrega de proyecto, puntos y niveles, catálogo de Conceptos, normatividad de UMAS y entrega del Lugar.

2.- la constructora respetará la normatividad de Seguridad e Higiene.

Nota 3.- las notas de ésta bitácora deberán responderse 5 días antes o la aceptación total de la misma.

Nota 4.- 19 Agosto 2016.- Demoliciones, con Concreto y Pared manto.

Nota 5 - Lunes 22 de Ago. 2016 - Retiro de Escavación
Excavación a mano con equipo

Reflexión

Crop

Nota 6 - Miércoles 24 Ago 2016 - Excavación
Plantilla, tuberías, tamos Dagnini (lirio)
Rellenos compactados

Reflexión

Crop

Nota 7 - Sábado 27 de Ago - Retiro de material
y rellenos compactados

Reflexión

Crop

Nota 8 - Lunes 29 Ago. 2016 - Excavación
tuberías, tamos domiciliarias, rellenos

Reflexión

Crop

000003
Nota 9 - Miércoles 31 de Ago 2016 - Correcciones
a caja de valores, rallados, y reparaciones de
demoliciones.

Nota 10 - 2 Sep 2016 - Rallados, Colados,
Limpieza de obra y terminación de
los trabajos.

Nota 11 - Se reciben y entregan los es para
su aceptación.

Nota 12 - Se han recibido de obra,
aceptando los trabajos, Limpieza
general y cierre de Bitácora

Ref. Ant. 1.