

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 206/2016 (206/2016)

Obra: Construcción de cuartos en distintos puntos de la ciudad, Zona 7

Lugar: VARIAS CALLES DE COLONIA VISTAS CERRO GRANDE

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al corte del mes, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
JESUS CARLOS ALDERETE VARELA (CALDERETE01) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-12
12:41:57.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra

Referencia:

SE ENTREGA EL LISTADO DE BENEFICIARIOS CON SUS DIRECCIONES, ZONA 7 DE COLONIA VISTAS CERRO GRANDE, PARA INICIO DE LOS TRABAJOS.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-10-10
13:19:02.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

INFORMACION RELATIVA A LA OBRA.

Archivos Adjuntos:

- ESCANEO 2.pdf
- ESCANEO 1.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-10-31
10:39:57.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 31/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: A PESAR DE NO RECIBIR EL ANTICIPO EL CONTRATISTA INICIA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE, EN 10 DOMICILIOS VALIDADOS POR DESARROLLO HUMANO Y OBRAS PUBLICAS EN LOS QUE SE LE DAN PUNTOS PARA TRAZO. PARA LO QUE SE LE AUTORIZAN CONCEPTOS EXTRA, QUE NO ESTAN EN CATALOGO: FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO DE FIC 200 KG/CM2, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO EN DIAMETROS MAYOR O IGUAL A TRES OCTAVOS, FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO FIC 100 KG/CM2, RODAPIE DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CMS RELLENO DE CONCRETO FIC 100 KG/CM2. ESTOS PARA LA CIMENTACION, TAMBIEN EL CAMBIO DE PUERTA MULTIPANEL POR LA METALICA Y VENTANA DE ALUMINIO POR LA METALICA. PARA LO CUAL DEBE PRESENTAR ANALISIS DE PRECIOS EN NOTA ANTERIOR SE PRESENTO ESCANEO DE NOTAS DE CAMPO LAS CUALES SE CAMBIAN DESGLOSANDO LOS COMPONENTES.

Archivos Adjuntos:

- ORDEN DE CAMPO - copia.docx

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 11	Referencia:		Fecha formalización: 2016-11-16 10:39:05.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias El día 16/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: SE RECIBE LA SEGUNDA LISTA DE BENEFICIARIOS (PARA COMPLETAR 65), DE PARTE DE DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO. EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA ES 24 CUARTOS INICIADOS DE LOS CUALES UNO ESTA TERMINADO AL 100 % 8 CON LOSA, PISO Y APLANADOS, DOCE EN MUROS Y APLANADOS, TRES CON CIMBRA Y CUATRO EN CIMENTACION			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por: Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 12	Referencia:		Fecha formalización: 2016-11-16 10:54:27.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias El día 16/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: SE ADJUNTA SEGUNDO LISTADO DE BENEFICIARIOS			
Archivos Adjuntos: • 2a lista benefS..pdf 1 archivo(s) adjunto(s)			
Nota Creada por: Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 13	Referencia:		Fecha formalización: 2016-12-29 11:40:01.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias El día 29/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2016 SE AUTORIZO CONVENIO MODIFICATORIO POR MONTO, DEBIDO A TRABAJOS DE CIMENTACION NO INCLUIDOS EN CONTRATO COMO SON, EXCAVACION, RODAPIE, ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO REFORZADO Y RELLENOS POR UN MONTO DE 116,333.06 MAS EL CORRESPONDIENTE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por: Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 14	Referencia:		Fecha formalización: 2016-12-29 11:48:45.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias El día 29/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: SE ADJUNTA LISTADO FINAL DE BENEFICIARIOS ENTREGADA POR SEDATU A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA DEL MUNICIPIO AL DIA 8 DE DIC-2016			
Archivos Adjuntos: • LISTADO.xlsx • LISTADO.xlsx • LISTADO.xlsx • LISTADO.xlsx 4 archivo(s) adjunto(s)			
Nota Creada por: Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 15	Referencia:		Fecha formalización: 2016-12-29 12:04:06.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias El día 29/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: SE ASIENTA EN ESTA NOTA QUE EL MOTIVO POR EL QUE HA HABIDO CAMBIOS AL LISTADO ORIGINAL ES QUE A LA HORA DE VISITAR LOS DOMICILIOS DE LOS BENEFICIARIOS ALGUNOS NO VIVEN YA EN EL MISMO, LO QUIEREN EN OTRO DOMICILIO O YA NO LO NECESITAN.			
No tiene ningún archivo adjunto			
Nota Creada por: Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.		
No. de nota: 16	Referencia:		Fecha formalización: 2016-12-29 12:36:40.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias			