

# Bitácora Electrónica de Obra Pública

**Organismo:** MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**Área:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

**Contrato:** 212/2016 (212/2016)

**Obra:** Parque Quintas Carolinas, ubicado en Calle Monte Blanco y Calle Monte Everest, Col. Quintas Carolinas Etapa I

**Lugar:** CHIHUAHUA CHIHUAHUA

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-09-14 12:30:35.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

**Contratista**

**Nombre del Contratista:** GILBERTO IGNACIO MORALES PEÑA  
**Domicilio:** CALLE ALONDRA NO. 4964  
**Teléfono:** 614 482 11 82

**Dependencia**

**Nombre:** DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES  
**Centro de Trabajo:** CHIHUAHUA  
**Domicilio:** C. MONTE BLANCO Y C. MONTES EVEREST  
**Teléfono:** 614-201-68-00

**Datos particulares del contrato**

**Número del Contrato:** 212/2016

**Proyecto:** SI

**Partida Presupuestal:** MUNICIPAL, FEDERAL

**Objeto del contrato:** Parque Quintas Carolinas, ubicado en Calle Monte Blanco y Calle Monte Everest, Col. Quintas Carolinas Etapa I

**Plazo:** 114 Días naturales.

**Fecha de inicio:** 09/09/2016

**Fecha de Término:** 31/12/2016

**Monto:** 1,937,521.12 MN

**Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:** CHIHUAHUA CHIHUAHUA

**Localización de la residencia de la obra:** ZONA NORTE MONTE BLANCO Y MONTA EVERST

**Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado**

**Superintendente de construcción**

**Nombre:** CARRASCO ORTIZ FERNANDO

**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** 0527019645179

**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE E

**Domicilio:** C 50 3217 ROSARIO

**Teléfono:** 4113873

**Correo electrónico:** CAFE18\_63@HOTMAIL.COM

**Residente**

**Nombre:** MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO

**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** 0265056712676

**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE E

**Domicilio:** RESIDENCIAL UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA No. ext.9903

**Teléfono:** 6144397878

**Correo electrónico:** morales\_francisco4@hotmail.com

**Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora**

**Representante Técnico**

**Nombre:** CARRASCO ORTIZ FERNANDO

**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** 0527019645179

**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE E

**Teléfono:** 4113873

**Correo electrónico:** CAFE18\_63@HOTMAIL.COM

**Autorizado para firmar:** Si

**Supervisor**

**Nombre:** MORALES RODRIGUEZ FRANCISCO

**Profesión:** INGENIERO CIVIL

**Núm. de documento de designación:** 0265056712676

**Identificación oficial :** CREDENCIAL DE E

**Teléfono:** 6144397878

**Correo electrónico:** morales\_francisco4@hotmail.com

**Autorizado para firmar:** Si

**Otras Anotaciones**

ESTE DIA SE DA DE ALTA BITACORA DEVIDOQUE NO SE CONSEGIA LA FIRMAELECTRONICA PERO SE EMPESO LOS TRABAJOS EN CAMPO CON LOS TRAZOS PARA EVITAR DERRIBAR LO MENOS POSIBLLE LOS ARBOLES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
Firmada por: FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-09-14  
12:38:52.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

### Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:  
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo  
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

### Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:5 días  
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

### Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

### Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al bien , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

### Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

### Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:  
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

### Otras Anotaciones

LOS NUMEROS GENERADORES SE DEBERAN PRESENTAR MENSUALMENTE Y DESPUES A LOS SEIS DIAS O ANTES PRESENTAR LA ESTIMACION AL RESIDENTE PARA SU FIRMA Y AUTORIZACION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
Firmada por: FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-14  
13:29:59.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 09/09/2016 la documentación ( CON ESTA FECHA SE HIZO ENTREGA DE PLANOS DE PROYECTO ARQUITECTONICO,ELECTRICOS E HIDRAULICOS ASI COMO SE TRAZO PARA EVITAR AFECTAR LO MENOS POSIBLE A LOS ARBOLES SE MODIFICA LA UBICACION DE LA CANCHA ) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

**No. de nota:** 4

**Fecha formalización:** 2016-09-20  
15:08:56.0

**Tipo Nota:** Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra

**Referencia:**

agregar el texto para que sirva de plantilla EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE SE PUSO A DISPOSICION EL INMUEBLE AL CONTRATISTA PARA DAR INICIO DE LOS TRABAJO, TAMBIEN SE ANOTA QUE HOY ESTE DIA SE EMPEZO CON EL ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO EN EL AREA DE CONSTRUCCION DE LA CANCHA,ASI COMO SE LE PIDE AL RESIDENTE DE LA EMPRESA TRASPLANTAR LOS ARBALES QUE ESTA EN AREA DE CONSTRUCCION DE ALGUN ELEMENTO.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

**No. de nota:** 5

**Fecha formalización:** 2016-09-27  
11:21:54.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 27/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ , el cual contiene la siguiente información: SE ACIENTA QUE EL DIA DE AYER Y HOY NO SE TRABAJO POR CUESTINES DE LLUVIA, TAMBIEN SE ANOTA QUE EL AREA DE CONCRETO DE CANCHA DE USOS MULTIPLE SE MODIFICA POR NO AFECTAR A LA S PLANTAS QUE SON DEMASDIADO GRANDES.EL AVANCE ES DEL 1%, TAMBIEN SE LE PIDE SEGURIDAD TANTO PARA EL PERSONAL COMO PARA LOS TRAUSENTES.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 6

**Fecha formalización:** 2016-09-27  
12:49:39.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 27/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. FRANCISCO MORALES R. , el cual contiene la siguiente información: SE ESPECIFICA QUE EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON RECURSOS PROPIOS ESTO DEVIDO A QUE A LA FECHA NO A RECIBIDO EL ANTICIPO.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)

**No. de nota:** 7

**Fecha formalización:** 2016-09-28  
13:09:18.0

**Tipo Nota:** Validación de documentos

**Referencia:**

Se valida por las partes el documento OF N°. D-3942.3943-3944 , de fecha 28/09/2016 relativo a EN ESTOS OFICIOS SE ENTREGA INFORMACION DE QUIEN ES EL RESIDENTE, DISPOSICION DEL AREA DE TRABAJO, SOLICITUD DE PROGRAMA DE OBRA FISICO Y FINANCIERO, ASI COMO SOLICITARLE A UD QUIEN SERA EL RESIDENTE ENCARGADO DE LA OBRA Y PRESENTE POR MEDIO DE OFICIO ASI COMO TENGA SU FIRMA FIEL ACTUALIZADA PARA FIRMA DE BITACORA ELECTRONICA.

Archivos Adjuntos:

- oficios morales.PDF

1 archivo(s) adjunto(s)

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

**No. de nota:** 8

**Fecha formalización:** 2016-10-17  
10:02:39.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 17/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ , el cual contiene la siguiente información: SE ANOTA QUE EL DIA 13 DE OCTUBRE SE CONTINUO CON LOS TRABAJOS DE ARMADO DE ZAPATA Y PREPARADO PARA EL COLADO DE LA MISMA EL DIA CATORCE SE HACE SABER QUE AUN NO HAY ANTICIPO.

No tiene ningún archivo adjunto

**Nota Creada por:** FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)  
**Firmada por:** FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)  
FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)

**No. de nota:** 9

**Fecha formalización:** 2016-10-21  
12:27:49.0

**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias

**Referencia:**

El día 21/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ , el cual contiene la siguiente información: SE ANOTA QUE SE CONTINUA TRABAJANDO EN LA COLOCACION DE ARMADO DE ZAPATAS PARA EL COLADO DE LA MISMA, ASI COMO CON LA COLOCACION DE MURO DE BLOCK EN RODAPIE EN EL AREA DE CONTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.

No tiene ningún archivo adjunto

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Nota Creada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br>FERNANDO CARRASCO ORTIZ (CARRASCOORTIZ) (CONTRATISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-10-31 16:44:25.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Reporte de actividades diarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Referencia:</b>                                |
| El día 31/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ , el cual contiene la siguiente información: SE ANOTA QUE SE CONTINUADO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION ,COMO SON CON EL RADAPIE, COLADO DE PISO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ASI COMO, CON LA EXCAVACION PARA LA CANCHA DE PATINETAS, TAMBIEN SE LE PIDE APOYAR A LOS TRABAJADORES CON LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E IGIENE. SE LE RECUERDA QUE DEBE YA PRESENTAR LOS GENERADORES DE OBRA PARA LA 1ER ESTIMACION. |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-03 16:18:29.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| ING FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ .- HASTA ESTE DIA TRABAJO EN ESTA DEPENDENCIA POR LÑO QUE NO ME ARE CARGO DE LA BITACORA LA BITACORA QUEDARA HABIERTA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> FRANCISCO MORALES RODRIGUEZ (SCOP-MORALES) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                              |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-10 15:54:46.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| SE LE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE A PARTIR DEL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2016 EL RESIDENTE DE LA OBRA PARQUE QUINTAS CAROLINAS, UBICADO EN CALLE MONTE BLANCO Y CALLE MONTE EVERES EN LA COLONIA QUINTAS CAROLINAS, CONTRATO NO. 212/2016 SERA EL ING. HECTOR IRIGOYEN RASCON EN SUBSTITUCION DEL ING FRANCISCO MORALES RODRIGUES .                                                                                                                                                                           |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-16 13:30:45.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLDO DE GUARNICION DEL ANDADOR PERIMETRAL. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-16 13:40:34.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| INFORMA EL CONTRATISTA QUE YA LE FUE PAGADO EL ANTICIPO, SE LE PIDE QUE HAGA LA SOLICITUD DE DIFERIMIENTO PARA REPROGRAMAR LA OBRA Y QUE PUEDA ESTIMAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-28 14:22:37.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| SE REVISARON GENERADORES DE LA ESTIMACION NO. 1 SE LE HICIERON ALGUNAS CORRECCIONES Y SE LE DEVOLVIO AL CONTRATISTA .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |
| No tiene ningún archivo adjunto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <b>Nota Creada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Firmada por:</b> HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)<br><b>Superintendente de construcción:</b> Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, segun acuerdo establecido en la nota 2.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |
| <b>No. de nota:</b> 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fecha formalización:</b> 2016-11-28 16:04:16.0 |
| <b>Tipo Nota:</b> Nota Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Referencia:</b>                                |
| SE CONTINUA CON LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PARA EL ANDADOR, SE COLOCA CIMBRA EN LA PISTA PARA PATINETAS, SE COLOCO LA TORRE EMBLEMATICA Y LAS CANASTAS CON PORTERIAS..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)

Firmada por:

HECTOR IRIGOYEN RASCON (TORTUGA) (RESIDENTE)

**Superintendente de construcción:** Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

\*\*\*El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.