

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 213/2016 (213/2016)

Obra: Parque U.P. ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34a.,
Col. Unidad Proletaria

Lugar: CHIHUAHUA CHIHUAHUA.

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Fecha formalización: 2016-09-19 15:42:48.0

Contratista		Dependencia
Nombre del Contratista:	CONSTRUCCIONES Y OBRAS SAN PEDRO, S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Domicilio:	HUANCUNE NO. 1808 COL. ARBOLEDAS	Centro de Trabajo: MUNICIPIO
Teléfono:	614 421 76 27	Domicilio: CHIHUAHUA
		Teléfono: 4320500

Datos particulares del contrato

Número del Contrato:	213/2016	Proyecto:	PARQUE U.P
Partida Presupuestal:	2016-PDM-33FM-AT-197		
Objeto del contrato:	Parque U.P. ubicado en Calle Revolución Proletaria y Calle 34a., Col. Unidad Proletaria		
Plazo:	114 Días naturales.	Fecha de Inicio:	09/09/2016
Monto:	1,552,138.63 MN	Fecha de Término:	31/12/2016
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:	CHIHUAHUA CHIHUAHUA.		
Localización de la residencia de la obra:	CALLE REVOLUCION PROLETARIA Y CALLE 34A. COLONIA UNIDAD PROLETARIA.		

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: JAVALERA OLIVAS PEDRO NOE
Profesión: ING. CIVIL
Identificación oficial : 075301977625
Domicilio: ARBOLEDAS HUANCUNE No. ext.1808
Teléfono: 614 421 76 27
Correo electrónico: PEDROJAVALERA@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre: GARCIA CARDENAS SERGIO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0525019636882
Domicilio: CAMPESENA NUEVA CAMINO PRESA CHUVISCAR No. ext.1108
Teléfono: 614 4 32 05 00
Correo electrónico: sergio.garcia.4@hotmail.com
Ficha: 12397

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico

Nombre: JAVALERA OLIVAS PEDRO NOE
Profesión: ING. CIVIL
Identificación oficial : 075301977625
Teléfono: 614 421 76 27
Correo electrónico: PEDROJAVALERA@HOTMAIL.COM
Autorizado para firmar: Si

Supervisor

Nombre: GARCIA CARDENAS SERGIO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0525019636882
Teléfono: 614 4 32 05 00
Correo electrónico: sergio.garcia.4@hotmail.com
Ficha: 12397
Autorizado para firmar: Si

Otras Anotaciones

CON ESTA NOTA SE DA DE ALTA LA PRESENTE BITACORA.
ASENTANDO QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA RECIBIDO ANTICIPO DE OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO08M66) (RESIDENTE)
Firmada por: PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP64) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO08M66) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-09-18
15:53:58.0

Tipo Nota: Validación

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Semanal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al entrega de generadores , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Otras Anotaciones

Se lleva a cabo recorrido a la Obra para ver trabajos a realizar.
a la fecha el contratista no recibe anticipo de Obra.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO08M66) (RESIDENTE)
Firmada por: PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP64) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO08M66) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-09-21
21:29:59.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DIARIO

19-Sep-2016.- Se lleva a cabo recorrido con el Contratista en el lugar de la Obra. Observando inconsistencias entre presupuesto y proyecto.

-Se le indica al Contratista correr niveles de la cancha existente, se definen niveles de andadores y se le indica al Contratista rellenar con concreto socavamiento en área de banqueta existente.

-Se observa que existe hueco donde se aloja portería existente que difiere a la medida que se propone en presupuesto de portería.

- Se Observa en presupuesto demolición de columpio existente, el cual no corresponde con proyecto.

- Se tendrá que checar con el área de proyectos del Obras Publicas Municipal proyecto de Alumbrado Público.

21-Sep-2016.- Se reúne con personal de Proyecto, personal de Alumbrado Público del Municipio y Contratista definiendo ubicación de arbotantes y reflectores, registros, determinando que Proyectos hará los cambios necesarios al Proyecto para que este sea el adecuado.

-Se determina parte del área de Proyectos del Municipio. Que el presupuesto esta erróneo en el concepto de demolición de columpio, ya que es el resbaladero el que se demuele según proyecto para la adecuación de las áreas

-Se revisara si se demuele la bodega, ya que resulta que son Sanitarios. Se considera cambiar las porterías y acondicionarlas a las medidas actuales y no a las de presupuesto.

-El Contratista a la fecha no recibe anticipo-

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO09M86) (RESIDENTE)

Firmada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO09M86) (RESIDENTE)

PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP64) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-09-26
14:35:40.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 28/09/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

-22-sep-2016.- Se asienta en esta nota que de acuerdo a levantamiento de niveles en cancha de futbol. se tendrá que ajustar los niveles para alojar concreto, levantando el nivel de piso en los extremos laterales, ya que el piso existente presenta irregularidad en su pendiente, ocasionando no tener un espesor uniforme de 7cms . y necesario para obtener un espesor suficiente para trabajar el concreto y un soporte adecuado. de igual manera se considerará adicionar al concreto fibra de polipropileno. esto ocasiona el aumento de volumen que se tendrá que considerar para su pago.

24-Sep-2016.- se vacía concreto en sobre firme de cancha de Fut Bol. los días 23 y 24, indicándole al contratista tener cuidado con mantener la pendiente necesaria.

26-Sep-2016.- El día de hoy se presenta lluvia durante todo el día impidiendo realizar trabajos.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO09M86) (RESIDENTE)

Firmada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO09M86) (RESIDENTE)

PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP64) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-11-08
16:55:06.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 08/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS ., el cual contiene la siguiente información: ACTIVIDADES DIARIAS

26-Sep-2016.- Se continúa con cimbrado y colado de concreto en área de cancha de futbol rápido. Asentando en esta nota que se considera adicionar al concreto fibra de polipropileno para evitar agrietamientos, además se observa que se tiene que bombear el concreto para realizar los trabajos.

-En esta nota se asienta que el área de la cancha de futbol existente se encuentra con desniveles que afectan a los volúmenes considerados, teniendo que ajustar espesores para que sea funcional.

29-Sep-2016.- Se continúa vaciado de concreto en cancha de futbol para re nivelación y en área de andadores.

-Se respeta resbaladero existente, considerando no demolerlo.

-Se deberá presentar un presupuesto para rehabilitar columpio existente.

05-Oct-2016.- Se continúa construcción de andadores de concreto, incluyendo la parte inferior de área de gradas, teniendo que considerar despalse de las áreas para retirar hierva existente y rellenar con material de banco.

12-Oct-2016.- En reunión con personal de Atención Ciudadana se considera sustituir únicamente los tableros de la cancha de usos múltiples, ya que la estructura y portería se encuentran en buenas condiciones., además de reponer malla ciclónica dañada en canchas existentes , tanto en áreas de cabeceras como laterales, considerando pintura en estructura.

24-Oct-2016.- Se trazan área de juegos y se realizan trabajos de demolición, excavación y colocación de anclas para la posterior colocación.

-Se Ubican áreas para colocación de bancas y botes de basura y se continua con demolición de concreto para rehabilitar bajadas para personas con capacidades diferentes.

-Se continúan trabajos para instalaciones eléctricas, considerando ubicar los arbotantes para reflectores de cancha de futbol rápido entre las dos canchas, en lugar de área de banqueta de calle 34ª. Ya que obstruiría el acceso peatonal.

-01-Nov-2016.- Se define en coordinación con personal de atención Ciudadana los colores para las diferentes áreas, estructuras, y mobiliario Urbano.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHYO09M86) (RESIDENTE)

Firmado por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHY000M86) (RESIDENTE)
PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP84) (CONTRATISTA)

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2017-01-04
15:07:50.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, el cual contiene la siguiente información: REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

- 03-Nov-2016.- Se asienta en esta nota que en pláticas con personal de comunicación social se conservara el resbaladero existente a petición de los vecinos, reubicando las áreas consideradas en Proyecto para equipamiento de ejercicios.
- 05-Nov-2016.- Se vacía concreto en área de rampas para minusválidos.
- Se considera pintar estructura metálica curva existente para recibir mallasombra.
- Se le indica al contratista retire malla existente dañada y se habilite estructura metálica existente con pintura. Y se traslade al centro de acopio que indique la Dirección de Obras Publicas Municipal.
- Se le indica al Contratista Suministrar y colocar malla ciclónica para reponer la dañada. De 4.00 m. y 2.00 m. de altura.
- Se le indica al Contratista habilitar reflectores existentes para complementar la iluminación de la cancha de Usos Múltiples.
- 07-Nov-2016.- Se inicia demolición de bodega existente, ya que quita visibilidad al área del parque y seguridad a los vecinos.
- 10-Nov-2016.- Se retira malla ciclónica existente, para reponerla por nueva.
- Se construyen bases para arbotantes.
- 17 -Nov-2016.- Se continúa con la Construcción de murete para placa representativa.
- Se le indica al Contratista construir barandal en área de gradas y rampa para minusválidos.
- 21 -Nov-2016.- Se continúa con pintura en muros en área de parque. Y estructura metálica curva.
- Se le indica al Contratista considere suministrar y colocar arena sobre base de hule negro en área de areneros, previo despalle del terreno.
- Se continúa con la colocación de Pasto sintético. Previa limpieza del área.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHY000M86) (RESIDENTE)

Firmado por:

PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP84) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHY000M86) (RESIDENTE)

No. de nota: 7

Fecha formalización: 2017-01-05
12:50:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS, el cual contiene la siguiente información: REPORTE E ACTIVIDADES

- 24-nov-2016.- Se continúa con la colocación de la mallasombra sobre cancha de usos múltiples.
- Se termina de colocar arbotantes y luminarias en área de juegos y arbotantes y reflectores en área de cancha de futbol rápido.
- 28-nov-2016.- Se continua con el suministro y colocación de mobiliario urbano (bancas y botes de basura), columpio y sube y baja para personas con capacidades diferentes, pasamanos ondulado y equipamiento para ejercicio.
- Se termina de pintar estructura metálica existente y suministro y colocación de malla ciclónica. Y se suministran y colocan porterías para cancha de futbol rápido.
- Se Suministra y coloca gabinete para control de alumbrado, interruptores, fotocelda, etc. Y se continúa con las conexiones en arbotantes y luminarias.
- 30-nov-2016.- Se encuentran terminados los escalones, rampas para minusválidos y relleno con concreto en área socavada de banquetta existente y aplanado. Y murete y placa representativa. Se continúa con el suministro y colocación de arena sobre hule en área de areneros.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHY000M86) (RESIDENTE)

Firmado por:

SERGIO GARCIA CARDENAS (ALHY000M86) (RESIDENTE)
PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP84) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8

Fecha formalización: 2017-01-05
13:23:21.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. SERGIO GARCIA CARDENAS , el cual contiene la siguiente información: ACTIVIDADES DIARIAS

- 03-Dic-2016.- Se le indica al contratista vaciar un sobre firme en área de plancha donde estaba la bodega.
- Se suministra y coloca malla ciclónica en tramo faltante de cancha de futbol rápido, incluyendo estructura para soporte.
- 05- Dic-2016.- Se continúan trabajos de suministro y colocación de recubrimiento en área de cancha de usos múltiples de emulsión a base de arena silica y resinas.
- Se termina de pintar logotipos en área de muros, se colocan columpios para reponer los dañados existentes.
- se continua con la construcción de bebederos.
- 07- Dic-2016.- Se suministran y colocan rótulos de señalamiento preventivo para cuidado de las diferentes áreas previa ubicación.
- Se realiza limpieza general y pintura en guarniciones perimetrales del parque.
- Se encuentran colocados de tableros para basquetbol y pintura de estructura de canastas porterías existentes de cancha de usos múltiples.
- 12-Dic-2016.-El día de hoy se reciben los trabajos totalmente terminados y listos para su operación dando un recorrido final con personal representativo de rescate de Espacios Públicos (Ing. Ramón Vázquez) de atención ciudadana del municipio, a quienes se les entregan las instalaciones físicamente.

Archivos Adjuntos:

- IMG_20161219_125704.jpg
- IMG_20161219_125707.jpg
- IMG_20161219_125543.jpg
- IMG_20161219_140233.jpg
- IMG_20161219_140321.jpg

5 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09M66) (RESIDENTE)
Firmada por: PEDRO NOE JAVALERA OLIVAS (JAOP64) (CONTRATISTA)
SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09M66) (RESIDENTE)

No. de nota: 9

Fecha formalización: 2017-01-06
18:26:50.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos

Referencia:

Con fecha 12/12/2016 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 12/12/2016, verificados el día 12/12/2016 y recepcionados físicamente el día 12/12/2016 , conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que LOS TRABAJOS SE RECIBEN TOTALMENTE TERMINADOS Y LISTOS PARA SU OPERACION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09M66) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO GARCIA CARDENAS (AL4YO09M66) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.