

Gera y Mary para
~~se~~ archivo digital

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 224/2016 (224/2016)

Obra: Construcción y equipamiento de senda perimetral en la Presa
Chihuahua, 3a Etapa.

Lugar: CHIHUAHUA, CHIH.

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2016-10-03 16:41:46.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA RASCON, S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Domicilio: CALLE LUIS ESTAVILLO MUÑOZ NO. 701 B, COL. BARRIO DEL NORTE CP. 31300	Centro de Trabajo: DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
Teléfono: 6144108654	Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108 COL CAMPESINA NUEVA
	Teléfono: 6144186551

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 224/2016	Proyecto: LO-808019998-E19-2016
Partida Presupuestal: FONDO METROPOLITANO	
Objeto del contrato: Construcción y equipamiento de senda perimetral en la Presa Chihuahua, 3a Etapa.	
Plazo: 243 Días naturales.	Fecha de inicio: 01/10/2016
Monto: 32,363,191.06 MN	Fecha de Término: 31/05/2017
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: CHIHUAHUA, CHIH.	
Localización de la residencia de la obra: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: RASCON LOPEZ ENEDINA
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OF. 03 DE OCTUBRE 2016
Identificación oficial : 0729060405458
Domicilio: SAUCITO SALVADOR NOVO No. ext.6305
Teléfono: 4108654
Correo electrónico: enedina_rascon@hotmail.com

Residente

Nombre: MIRELES VILLEGAS VICTOR
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OF. D-4279/2016
Identificación oficial : 0608067011386
Domicilio: LOS PORTALES PUERTA RUSTICA No. ext.511
Teléfono: 6142004800
Correo electrónico: VMVMIR@HOTMAIL.COM
Ficha: 18689

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico

Nombre: RASCON LOPEZ ENEDINA
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OF. 03 DE OCTUBRE 2016
Identificación oficial : 0729060405458
Teléfono: 4108654
Correo electrónico: enedina_rascon@hotmail.com
Autorizado para firmar: Si

Supervisor

Nombre: MIRELES VILLEGAS VICTOR
Profesión: INGENIERO CIVIL
Núm. de documento de designación: OF. D-4279/2016
Identificación oficial : 0608067011386
Teléfono: 6142004800
Correo electrónico: VMVMIR@HOTMAIL.COM
Ficha: 18689
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2016-10-03
16:47:34.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podran asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miercoles, jueves,viernes, sabado, domingo
La bitácora se podra consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:5 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los número generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al primero de cada mes , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2016-10-03
17:09:32.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 03/10/2016 la documentación (EN ESTE DIA SE REALIZO LA ENTREGA DE DATOS PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SIENDO LOS SIGUIENTES: PLANTA GENERAL, PERFILES Y SECCIONES TRANSVERSALES, PROYECTOS DE PUENTES, PROYECTOS TIPO DE OBRAS DE DRENAJE, DETALLES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2016-10-06
17:19:44.0

Tipo Nota: Recepción del inmueble por parte del contratista para inicio de la obra

Referencia:

SE HACE MENCION QUE EL DIA 04 DE OCTUBRE DE ESTE AÑO SE REALIZO UN RECORRIDO Y SE ENTREGO DE MANERA FISICA EL TRAZO DE LA SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA TERCERA ETAPA A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA QUE REALIZARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2016-10-17
17:03:37.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 17/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY LA COMPAÑIA REALIZA TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CON LA REVISION Y LEVANTAMIENTO DEL TRAZO Y NIVELES DEL TERRENO PARA COMPARARLOS CON EL PROYECTO QUE LES FUE ENTREGADO

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2016-10-19
12:19:43.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA DE OCTUBRE 18 DE 2016, ENVIAMOS MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, LA CUAL CONSISTE EN: 1 TRACTOR CATERPILLAR D8R Y 1 MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14F. ESTAMOS EN ESPERA DE SUS INSUTRUCIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 7

Fecha formalización: 2016-10-31
12:21:25.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 31/10/2016 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON , el cual contiene la siguiente información: YA SE HIZO LA VERIFICACION DEL PROYECTO ORIGINAL Y SE MARCARON LOS CEROS, SEGUIMOS ESPERANDO SUS INSTRUCCIONES PARA EL ARRANQUE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 8

Fecha formalización: 2016-11-01
09:56:39.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 01/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY NO SE HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO POR LO QUE SE RECOMIENDA INICIAR HASTA QUE SE REALICE DICHO PAGO, SIN EMBARGO SE PUEDE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION SI ASI LO CONSIDERA LA EMPRESA CONSTRUCTORA ANTES DE RECIBIR EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 9

Fecha formalización: 2016-11-02
12:43:11.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 02/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2016 SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE DESMONTE Y DESPALME, DANDO INICIO CON LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA. MAQUINARIA EN OBRA: UNA RETROEXCAVADORA, UN TRACTOR D8 Y UNA MOTOCONFORMADORA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha formalización: 2016-11-09
13:03:34.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 09/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION EN CORTE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UNA PIPA DE AGUA , UN COMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA RETROEXCAVADORA Y UN TRACTOR D8.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2016-11-11
16:02:27.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE HACE LA SOLICITUD A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE PRESENTAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO CON LA FINALIDAD DE REDUCIR EL CONSTO DE LA OBRA SIN AFECTAR LA CALIDAD Y FUNCIONALIDAD. LOS CUALES SON LOS SIGUIENTES: EXTRA NO. 1.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA ANIDABLE ENCAJABLE DE 0.60 M. DE DIAMETRO CON UNA CORRUGACION DE 2 2/3 X 1/2, CALIBRE 14, EXTRA NO. 2.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA ANIDABLE ATORNILLABLE DE 1.83 M. DE DIAMETRO CON UNA CORRUGACION DE 2 2/3 X 1/2, CALIBRE 10.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2016-11-14
09:30:29.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 14/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ , el cual contiene la siguiente información: CON ESTA FECHA SE ESTA HACIENDO ENTREGA DE LOS PRECIOS EXTRAS SOLICITADOS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION. EST. 1 Suministro e instalación de tubo de alcantarilla metálica galvanizada anidable encajable de 0.60 m, de diámetro con una corrugación de 2 2/3" x 1/2", calibre 14. EXT. 2 Suministro e instalación de tubo de alcantarilla metálica galvanizada anidable atomillable de 1.83 m, de diámetro con una corrugación de 2 2/3" X 1/2", calibre 10.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2016-11-16
16:56:44.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 16/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE DESMONTE, DESPALME, EXCAVACION EN CORTE Y TRATAMIENTO Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UNA COMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA RETROEXCAVADORA, UN TRACTOR D8 Y UNA PIPA DE AGUA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2016-11-25
15:48:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 25/11/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, COLOCACION DE PEDRAPLEN, EXCAVACION PARA ZAPATAS DE ESTRIBOS DE PUENTES, EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBO DE 0.60 MTS DE DIAMETRO Y SE REALIZA RELLENO PARA PROTECCION DE OBRA DE TUBO. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN COMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS 320, UN YUCLE Y UN CAMION DE 12 M3.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2016-12-02
11:21:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 02/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COMPACTACION DE TERRENO NATURAL, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION DE TERRAPLEN, EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO Y RELLENO EN LA OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE 0.60 M Y 1.80 MTS. Y EXCAVACION PARA CIMENTACION DE PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN COMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, DOS EXCAVADORAS. UNA RETROEXCAVADORA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS CAMIONES O GONDOLAS Y UN CAMION TODO TERRENO O YUCLE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 16

Fecha formalización: 2016-12-05
15:27:54.0

Tipo Nota: Aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y/o cantidades adicionales

Referencia:

Se recibe del área encargada de la contratación y se informa a la empresa contratista de la autorización de precios unitarios a conceptos de obra no previstos en el catálogo original del contrato y/o cantidades adicionales de obra mediante el documento No. D-4967/2016 de fecha 24/11/2016 en respuesta a la notificación de cambio No. OFICIO 14-NOV-2016, solicitada por la empresa contratista el día 14/11/2016, relativa a:

EXT.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA ANIDABLE DE 0.60 M, DE DIAMETRO CON UNA CORRUGACION DE 2 2/3 X 1/2, CALIBRE 14. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T EXT.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ALCANTARILLA METALICA GALVANIZADA ANIDABLE ATORNILLABLE DE 1.83 M. DE DIAMETRO CON UNA CORRUGACION DE 2 2/3 X 1/2, CALIBRE 10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.

Tipo de autorización: Conceptos no previstos en el catálogo original

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 17

Fecha formalización: 2016-12-06
10:22:53.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ, el cual contiene la siguiente información: EL DIA DE AYER 05 DE DICIEMBRE DE 2016 SE RECIBIO EL ANTICIPO DE ESTA OBRA. A LA VEZ LE INFORMAMOS QUE PRESENTAREMOS ESCRITO PARA SOLICITAR UNA REPROGRAMACION POR ANTICIPO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 18

Fecha formalización: 2016-12-14
15:50:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 14/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE TUBO Y RELLENO COMPACTADO EN OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE 0.60 Y 1.80 DE DIAMETRO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 19

Fecha formalización: 2016-12-23
09:47:10.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 23/12/2016 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION, COLOCACION DE TUBERIA Y RELLENO PARA OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE DIAMETROS DE 0.60 Y 1.80 MTS., ASI COMO LA COLOCACION DE PEDRAPLEN. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA RETROEXCAVADORA, DOS EXCAVADORAS, DOS GONDOLAS, UN YUCLE Y UN CAMION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 20

Fecha formalización: 2017-01-09
10:51:07.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 09/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN COLOCACION DE OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE 0.60 Y 1.80 MTS DE DIAMETRO, COLOCACION DE PEDRAPLEN, ACARREO DE MATERIAL DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATA DE ESTRIBOS DE PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, DOS EXCAVADORAS, UNA RETROEXCAVADORA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UN YUCLE O CAMION TODO TERRENO, DOS GONDOLAS O CAMIONES DE 20 METROS CUBICOS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 21

Fecha formalización: 2017-01-18
14:01:33.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 18/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION Y RELLENO DE OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE 0.60 MTS Y DE 1.80 MTS DE DIAMETRO, EXCAVACION EN CORTE, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ACERO Y COLADO DE ZAPATA CORRIDA EN ESTRIBO DE PUENTE. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR D8, UNA EXCAVADORA, UN EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA RETROEXCAVADORA, UN CARGADOR FRONTAL, UN CAMION TODO TERRENO, DOS GONDOLAS DE 20 M3 Y 4 CAMIONES DE 14 M3.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 22

Fecha formalización: 2017-01-18
14:46:06.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado

Referencia:

Convenio modificatorio número CONVENIO POR MONTO AL CONTRATO 224/2016, de fecha 30/11/2016, autorizado por ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, con cargo de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE CHIHUAHUA, con base en el dictamen técnico número PARA CONVENIO FED. A CONTRATO 224/2016, motivado por las siguientes razones:

SE MODIFICA EL CONTRATO ORIGINAL CON NO. 224/2016 PARA CONTRATAR TRABAJOS ADICIONALES NO CONSIDERADOS ORIGINALMENTE EN LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE SENDA PERIMETRAL EN LA PRESA CHIHUAHUA TERCERA ETAPA, AMPLIANDO LAS METAS ORIGINALES A 300 METROS DE LONGITUD ADICIONAL A LOS 3300 METROS (TRAMO DEL KM 5+500 AL KM 8+800) CONTEMPLADOS EN EL CONTRATO ORIGINAL, POR LOS QUE EL TRAMO A CONSTRUIR ABARCA DEL KM 5+500 AL KM 9+100, EJECUTANDOSE VOLUMETRIA ADICIONAL DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA: TERRACERIAS, ANDADORES, ALUMBRADO, MOBILIARIO URBANO, VEGETACION, SISTEMA DE RIEGO Y OBRA EXTRAORDINARIA.

El importe de este convenio es de \$ _2,242,938.74_ en *(incremento/decremento)* al importe original del contrato, lo que representa una variación del 8.04 % a dicho monto. El importe total acumulado es de +

\$34965000.00 M.N. y \$0.00 USD.

El plazo de ejecución original *(si/no)* se ve afectado en _____ días naturales en *(incremento/reduccion)*, por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 31/05/2017, lo que representa un *(incremento/reduccion)* de 00.00 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 1.

No se solicitó la modificación a la garantía de cumplimiento del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 23

Fecha formalización: 2017-01-18
14:52:28.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 04/01/2017 los números generadores correspondientes a la estimación 1 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 06/12/2016 al 31/12/2016, acompañados de la siguiente documentación soporte SE RECIBEN NUMEROS GENERADORES DEL MES DE DICIEMBRE, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 24

Fecha formalización: 2017-01-18
15:10:33.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores

Referencia:

Quedan aprobados con fecha 09/01/2017 los números generadores relativos a la estimación No. 1 Normal , del periodo 06/12/2016 al 31/12/2016.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 25

Fecha formalización: 2017-01-23
17:17:35.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 23/01/2017, la estimación No. 1 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 06/12/2016 al 31/12/2016 por un importe de:

\$1580426.76 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _____ en M.N. y/o (), _____ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 4.88%.

Financiero:

\$10815256.06 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 33.4 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 26

Fecha formalización: 2017-01-26
12:26:27.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE HACE LA SOLICITUD A LA COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE PRESENTAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS NO CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO DE CONCURSO CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA SOLICITUD DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE) DONDE SOLICITA QUE LAS LINEAS DE ALIMENTACION DE ENERGIA EN LA CIUDAD DEBERAN DE SER DE FORMA SUBTERRANEA Y YA NO DE FORMA AEREA, DE TAL FORMA QUE SE HACE LA ACLARACION QUE SE OBTENDRA PRIMERAMENTE EL COSTO QUE SE TENDRIA CON EL CAMBIO DE ALIMENTACION DE ENERGIA AEREA A SUBTERRANEA ANTES DE INICIAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA. SE ANEXA RELACION DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS A PRESENTAR.

Archivos Adjuntos:

- EXTRAS LINEA SUBTERRANEA.xlsx
- EXTRAS LINEA SUBTERRANEA.xlsx

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 27

Fecha formalización: 2017-01-26
12:44:14.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE ANEXA REALACION DE CONCEPTOS EXTRAS A PRESENTAR (CONTINUIDAD DE NOTA NO. 26): .

Archivos Adjuntos:

- EXTRAS LINEA SUBTERRANEA.pdf

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 28

Fecha formalización: 2017-01-26
16:19:31.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 26/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE DESPALME, EXCAVACION EN CORTE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FOMACION DE TERRAPLEN, COLOCACION DE TUBO DE 0.60 Y 1.80 MTS DE DIAMETRO. RELLENO DE PROTECCION DE TUBOS, COLADO Y COLOCACION DE ACERO EN MUROS DE ESTRIBO DE PUENTE. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA RETROEXCAVADORA, UNA RETROEXCAVADORA CON MARTILLO (PARADA), UN CAMION TODO TERRENO, CUATRO CAMIONES DE 14 M3, UNA RETROEXCAVADORA, UNA GONDOLA DE 20 M3 (PARADA).

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 29

Fecha formalización: 2017-02-02
17:26:40.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 02/02/2017 los números generadores correspondientes a la estimación 2 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 01/01/2017 al 31/01/2017, acompañados de la siguiente documentación soporte NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACION NO. 2 DEL MES DE ENERO, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 30

Fecha formalización: 2017-02-02
17:31:35.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores

Referencia:

Quedan aprobados con fecha 02/02/2017 los números generadores relativos a la estimación No. 2 Normal , del periodo 01/01/2017 al 31/01/2017.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: Firmada por:	VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)	Fecha formalización: 2017-02-02 17:42:28.0
No. de nota: 31		
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias		
Referencia:		
El día 02/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION DE TERRAPLEN, COLOCACION DE OBRAS DE DRENAJE DE TUBO DE 0.60 Y 1.80 MTS DE DIAMETRO, RELLENOS PARA PROTECCION DE TUBOS, EXCAVACION Y COLADO DE PLANTILLA PARA ZAPATA DE ESTRIBO, EN ESTA SEMANA LLEGO VARILLA DE ACERO PARA LOS ELEMENTOS DE PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR RODILLO LISO, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR (DESCOMPUESTO), UNA RETROEXCAVADORA, UNA EXCAVADORA CON MARTILLO, UNA EXCAVADORA, DOS CAMIONES DE 20 M3, 4 CAMIONES DE 12 M3, UN CARGADOR FRONTAL, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA.		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por: Firmada por:	VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 32		
Tipo Nota: Nota Libre		
Referencia:		
EN RELACION A LA NOTA NO. 17 CON FECHA DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DEL 2016 ELABORADA POR LA ING. ENEDINA RASCON LOPEZ DONDE SE SOLICITA UNA REPROGRAMACION POR LA ENTREGA DEL ANTICIPO EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2016, SE HACE MENCION QUE SE REALIZO EL ACUERDO DE DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO NO. 224/2016 POR ATRASO EN LA ENTREGA DE ANTICIPO, ESTABLECIENDOSE COMO NUEVAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION DE LA OBRA, LOS DIAS 06 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 05 DE AGOSTO DE 2017 RESPECTIVAMENTE		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por: Firmada por:	VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)	
No. de nota: 33		
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias		
Referencia:		
El día 07/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA DE 2 FEBRERO DE 2017, SE HACE ENTREGA DE ESCALATORIA A ESTIMACION NO. 1 PARA SU REVISION		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por: Firmada por:	ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)	
No. de nota: 34		
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias		
Referencia:		
El día 09/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, COLOCACION DE TUBO DE 0.60 Y 1.80 MTS. DE DIAMETRO, COLOCACION DE ACERO Y CIMBRA EN ZAPATA Y MURO PARA ESTRIBO DE PUENTES, RELLENO PARA PROTECCION DE OBRAS DE DRENAJE, SE PRODUCE MATERIAL DE BANCO PARA PEDRAPLEN Y TERRAPLEN. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS, UN EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA RETROEXCAVADORA, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3 Y UN CAMION TODO TERRENO O YUCLE. EN ESTA SEMANA SE DESCOMPUSO EL TRACTOR D8 Y LA MOTOCONFORMADORA POR UN DIA Y LA EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO FALLA CONSTANTEMENTE		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por: Firmada por:	VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 35		
Tipo Nota: Nota Libre		
Referencia:		
SE HACE LA SOLICITUD A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE PRESENTAR LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE CON LA FINALIDAD DE REVISARLOS Y DETERMINAR LO ANTES POSIBLE LA FACTIBILIDAD DE EL CAMBIO DE LA LINEA AEREA A SUBTERRANEA PARA EL ALUMBRADO DE ESTA OBRA.		
No tiene ningún archivo adjunto		
Nota Creada por: Firmada por:	VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE) ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA) VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)	
No. de nota: 36		
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias		
Referencia:		

El día 15/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ACERO Y CIMBRA EN ZAPATA PARA ESTRIBO DE PUENTES Y SE INICIO CON LA COLOCACION DE CIMBRA PARA GUARNICION, SE PRODUCE MATERIAL DE BANCO PARA PEDRAPLEN Y TERRAPLEN. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS, UN EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN CAMION TODO TERRENO O YUCLE, UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3 Y UNA RETROEXCAVADORA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 37

Fecha formalización: 2017-02-17
15:43:56.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 15/02/2017, la estimación No. 2 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 01/01/2017 al 31/01/2017 por un importe de:

\$4255460.97 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE {}, _____ en M.N. y/o {}, _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 18.03%.

Financiero:

\$13794078.73 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 39.45 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 38

Fecha formalización: 2017-02-21
12:21:23.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 21/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA 20 DE FEBRERO SE ENTREGARON LOS PRECIOS EXTRAS PARA SU REVISION Y AUTORIZACION, MISMOS QUE FUERON SOLICITADOS EN NOTA DE BITACORA NO. 26

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 39

Fecha formalización: 2017-02-23
15:41:18.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 23/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA DE 23 FEBRERO DE 2017, SE HACE ENTREGA DE ESCALATORIA A ESTIMACION No. 2 PARA SU REVISION

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 40

Fecha formalización: 2017-02-24
16:10:19.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN CORTE, COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, SE PRODUCE MATERIAL DE BANCO PARA PEDRAPLEN Y TERRAPLEN, SE HACE LA OBSERVACION QUE NO SE HA TRABAJADO EN ZAPATAS, MUROS Y GUARNICION DESDE EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO AL DIA DE HOY. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS, UN EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3 Y UNA RETROEXCAVADORA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 41**Fecha formalización:** 2017-03-01
14:45:00.0**Tipo Nota:** Recepción de números generadores**Referencia:**

Se reciben del contratista con fecha 01/03/2017 los números generadores correspondientes a la estimación 3 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 01/02/2017 al 28/02/2017, acompañados de la siguiente documentación soporte SE PRESENTAN LOS VOLUMENES EJECUTADOS EN GENERADOR DE EST. NO. 3, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Firmada por:VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)**No. de nota:** 42**Fecha formalización:** 2017-03-01
14:47:28.0**Tipo Nota:** Aprobación de números generadores**Referencia:**

Quedan aprobados con fecha 01/03/2017 los números generadores relativos a estimación no. 3 Normal, del periodo 01/02/2017 al 28/02/2017.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Firmada por:VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)**No. de nota:** 43**Fecha formalización:** 2017-03-01
14:53:15.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 01/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ACERO Y CIMBRA Y COLADO DE ZAPATA PARA ESTRIBO DE PUENTES Y SE INICIO CON EL COLADO DE GUARNICION SE PRODUCE MATERIAL DE BANCO PARA PEDRAPLEN Y TERRAPLEN, MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS, UN EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3 Y UNA RETROEXCAVADORA.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Firmada por:VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)**No. de nota:** 44**Fecha formalización:** 2017-03-13
13:43:05.0**Tipo Nota:** Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero**Referencia:**

Se autoriza con fecha 10/03/2017, la estimación No. 3 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 01/02/2017 al 28/02/2017 por un importe de:

\$2567238.29 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _____ en M.N. y/o (), _____ en USD.

Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 24%.

Financiero:

\$15591145.54 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 44.59 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Firmada por:VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)**No. de nota:** 45**Fecha formalización:** 2017-03-13
13:47:22.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 13/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ACERO Y CIMBRA Y COLADO DE MURO PARA ESTRIBO DE PUENTES Y SE CIMBRA Y REALIZA COLADO DE GUARNICION SE PRODUCE MATERIAL DE BANCO PARA PEDRAPLEN Y TERRAPLEN, MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, DOS EXCAVADORAS, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 46

Fecha formalización: 2017-03-17
13:26:35.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 17/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COLOCACION DE PEDRAPLEN, FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, SE CIMBRA Y REALIZA COLADO DE GUARNICION, COLADO DE ZAPMEADOS, Y SE TRABAJA EN COLOCACION DE CIMBRA PARA MUROS DE PUENTE, MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA EXCAVADORA, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3, UNA EXCAVADORA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 47

Fecha formalización: 2017-03-24
15:03:08.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, SE CIMBRA Y REALIZA COLADO DE GUARNICION, COLADO DE ZAMPEADO EN AREA DE OBRAS DE DRENAJE Y ZONAS BAJAS Y SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE ZAPATAS Y MUROS PARA PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA EXCAVADORA, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3, DOS EXCAVADORAS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 48

Fecha formalización: 2017-03-27
09:03:42.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 27/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ENEDINA RASCON LOPEZ , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA 24 DE MARZO DE 2017, SE HACE ENTREGA DE ESCALATORIA A ESTIMACION #3, PARA SU REVISION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 49

Fecha formalización: 2017-03-31
17:06:20.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 31/03/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS , el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE FORMACION Y AFINE DE TERRAPLEN, SE CIMBRA Y REALIZA COLADO DE GUARNICION, COLADO DE ZAMPEADO EN AREA DE OBRAS DE DRENAJE Y ZONAS BAJAS Y SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE ZAPATAS Y MUROS PARA PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO , UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA EXCAVADORA, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3, UN CAMION DE 20 M3. EN ESTA SEMANA NO TRABAJO EL SIGUIENTE EQUIPO: UN VIBROCOMPACTADOR PATA DE CABRA, UNA PIPA DE AGUA DE 10,000 LITROS, UN CAMION DE 20 M3, UNA EXCAVADORA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 50

Fecha formalización: 2017-03-31
17:09:36.0

Tipo Nota: Recepción de números generadores

Referencia:

Se reciben del contratista con fecha 31/03/2017 los números generadores correspondientes a la estimación 4 TIPO_GENERADOR, al periodo comprendido del 01/03/2017 al 31/03/2017, acompañados de la siguiente documentación soporte NUMEROS GENERADORES DE ESTIMACION NO. 4 DEL MES DE MARZO 2017, para su verificación.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 51

Fecha formalización: 2017-03-31
17:12:16.0

Tipo Nota: Aprobación de números generadores

Referencia:

Quedan aprobados con fecha 31/03/2017 los números generadores relativos a 4 Normal, del periodo 01/03/2017 al 31/03/2017.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 52

Fecha formalización: 2017-04-05
10:33:25.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICION, COLADO DE ZAMPEADOS, EXCAVACION Y COLOCACION DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE ZAPATAS, MUROS Y COLUMNAS PARA PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA EXCAVADORA, UNA EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)
VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

No. de nota: 53

Fecha formalización: 2017-04-05
13:31:08.0

Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero

Referencia:

Se autoriza con fecha 05/04/2017, la estimación No. 4 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 01/03/2017 al 31/03/2017 por un importe de:

\$2928682.90 M.N. por trabajos ejecutados

\$0 M.N. por ajuste de costos

\$0 USD por trabajos ejecutados

\$0 USD por ajuste de costos

La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _____ en M.N. y/o (), _____ en USD.

Con la presente estimación se llega a los siguientes avances acumulados:

Físico: 32.41%.

Financiero:

\$17641223.56 M.N.

\$0 USD.

Acumulado 50.45 %

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
Firmada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)
ENEDINA RASCON LOPEZ (SCTCTCHU472) (CONTRATISTA)

No. de nota: 54

Fecha formalización: 2017-04-12
15:35:55.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 12/04/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS, el cual contiene la siguiente información: SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE FORMACION DE TERRAPLEN EN AREA LOS ESTRIBOS DE PUENTES, EXCAVACION EN CORTE, CIMBRADO Y COLADO DE GUARNICION, COLADO DE ZAMPEADOS, EXCAVACION, COLOCACION DE ACERO, CIMBRA Y COLADO DE ZAPATAS, MUROS Y COLUMNAS PARA PUENTES. CONSTRUCCION O TRABAJOS DE SOLDADURA DE LA ESTRUCTURA DE LOS PUENTES. MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN TRACTOR D8, UN CARGADOR FRONTAL, UNA EXCAVADORA, UNA EXCAVADORA CON ROTOMARTILLO, UNA PIPA DE AGUA DE 20,000 LITROS, CUATRO CAMIONES DE 12 M3

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Firmada por:

VICTOR MIRELES VILLEGAS (CHSCOPR01) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**