

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 269/2016 (269/2016)

Obra: Construcción de Albergue Cultural en Chihuahua, Chihuahua"

Lugar: AVENIDA PUNTA ALAMILLO Y AVENIDA PARQUES DE
ORIENTE, COL. PUNTA ORIENTE

No. de nota: 1	Referencia:	Fecha formalización: 2017-01-19 10:56:47.0
Tipo Nota: Apertura		

Contratista Nombre del Contratista: DELICIAS TRANSPORTE DE ASFALTO S.A. DE C.V. Domicilio: SIERRA MAGISTERIAL S/N Teléfono: 6144352461	Dependencia Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Centro de Trabajo: OFICINAS Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NUM. 1108 COL. CAMPESINA Teléfono: 6142004800
---	---

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 269/2016 Partida Presupuestal: 2016-FORTAFIN16-A-0062 Objeto del contrato: Construcción de Albergue Cultural en Chihuahua, Chihuahua" Plazo: 182 Días naturales. Monto: 13,266,542.18 MN	Proyecto: INFRAESTRUCTURA Fecha de inicio: 29/12/2016 Fecha de Término: 28/06/2017
--	---

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: AVENIDA PUNTA ALAMILLO Y AVENIDA PARQUES DE ORIENTE, COL. PUNTA ORIENTE

Localización de la residencia de la obra: AV. PUNTA ALAMILLO Y AV. PARQUES DE ORIENTE EN COL. PUNTA ORIENTE

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: ROYVAL VALDEZ JAVIER EDUARDO
Profesión: ING CIVIL
Identificación oficial : 0602020453243
Domicilio: CUMBRES DEL SUR MAGDALENA MONDRAGON No. ext.8210
Teléfono: 6144352521
Correo electrónico: pavidelta@hotmail.com

Residente

Nombre: FRANCO MARTINEZ JESUS MANUEL
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 2139367
Domicilio: LABOR DE TERRAZAS KM 9 CARR. A CUAUHEMOC No. ext.S/N
Teléfono: 614 200 48 00
Correo electrónico: JESUS.FRANCO@MPIOCHIH.GOB.MX
Ficha: 14783

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por:	JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE) JAVIER EDUARDO ROYVAL VALDEZ (SCTCTCHU100) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2	Referencia:	Fecha formalización: 2017-01-19 11:00:46.0
Tipo Nota: Validacion		

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
 00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves,viernes, sábado, domingo
 La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:5 días
 Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al corte, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
JAVIER EDUARDO ROYVAL VALDEZ (SCTCTCHU100) (CONTRATISTA)

Fecha formalización: 2017-01-31
10:50:41.0

No. de nota: 3

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

INFORMACION RELEVANTE AL INICIO DE LA OBRA .

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
JAVIER EDUARDO ROYVAL VALDEZ (SCTCTCHU100) (CONTRATISTA)

Fecha formalización: 2017-02-03
11:19:03.0

No. de nota: 4

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 03/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO, el cual contiene la siguiente información: EL 27 DE ENERO DEL PRESENTE SE ENTREGA AL CONTRATISTA EL PLANO DE TRAZO CON NIVELES DE PISO TERMINADO, MODIFICADOS POR EL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS, EN LO QUE A SOLICITUD DEL CONTRATISTA SE AUTORIZA COLOCAR MATERIAL CALIDAD SUB-RAZANTE EN LAS PRIMERAS CAPAS DE 20 CMS DE TERRAPLEN Y SOLO EN LA ULTIMA SUMINISTRAR Y COLOCAR MATERIAL CALIDAD BASE HIDRAULICA. SE ADJUNTA COPIA DE OFICIOS GENERADOS A LA FECHA, ASI COMO DE NOTAS DE DIARIO.

Archivos Adjuntos:

- Escaneo 1 albergue.pdf
- DIARIO 269.docx

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
JAVIER EDUARDO ROYVAL VALDEZ (SCTCTCHU100) (CONTRATISTA)

Fecha formalización: 2017-02-14
10:43:24.0

No. de nota: 5

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 14/02/2017 se presenta reporte diario elaborado por JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ, el cual contiene la siguiente información: SE SOLICITA AL CONTRATISTA INCREMENTAR LAS ACTIVIDADES EN LA OBRA, DEBIDO A QUE EL AVANCE A LA FECHA ES MUY POCO, YA QUE DESDE EL PASADO 19 DE ENERO 2017 SE ENTREGO POR ESCRITO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO PARA LAS TERRACERIAS RELATIVAS A CIMENTACION Y FIRMES Y EL DIA 27 DEL MISMO MES SE ENTREGO UN PLANO CON NIVELES DE PISO TERMINADO MODIFICADOS (SE ELEVARON COTAS).

Archivos Adjuntos:

- DIARIO 2.docx

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)
Firmada por: JAVIER EDUARDO ROYVAL VALDEZ (SCTCTCHU100) (CONTRATISTA)
JESUS MANUEL FRANCO MARTINEZ (JESUSFRANCO) (RESIDENTE)

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

