

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

OBRA. CONSTRUCCION DE CARRIL LATEROAL. (N)
AV. LA LANTERNA ENTRE ING ENRIQUE RUBIO
Y AV. WASHINGTON

INICIO. 1 JUNIO 116 TERMINACION 31 JULIO 116
MONTO CONTRATO 1'456, 272.4840A
SUPERVISIÓN

PERSONAS PARA FIRMA D.O.P.M

ING FRANCISCO MORALES R.

CONTRATISTAS

CONTRATISTA CONSTRUCTORA NOROCCIDENTAL
SA. DE C.V.

PARA FIRMAS POR PARTE DE LA EMPRESA

ING. SALVADOR GARCIA

Vo.Bo. COORDINACIÓN

Vo.Bo. SUPERVISIÓN

Vo.Bo. PATRÓN

SE HACEN ENTREGAS DE OFICIOS DONDE SE
PONE A DISPOSICION LA OBRA, ASI COMO
VISITA A LA MUMA PARA
DE DATOS DE CONSTRUCCION

31 JUNIO 16 Nota # 2
SE HACE Y SE ENTREGA TRAZO A LA
EMPRESA CONSTRUCTORA ASI COMO SE
EMPICIA CON LA DEMOLICION DE
BANQUION.

4 JUNIO 16 Nota # 3
SE CONTINUA CON EL RETIRO DE SENA.
LA MILANTA Y DEMOLICION DE BANQUION,
EMPLEANDO PARA LA CADA WASHINGTON
TAMBIEN SE AGOTA QUE COTAN SOLIC.
DE DOBLE POR DE BANQUION.

6 JUNIO 16 Nota # 4
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE
AFINE DE TERRACERIAS Y COMPACTACION
TAMBIEN SE LE RECONOCEN AL CONTRA
TITO DONDE HAYA FISURA EN LAS
BANDAS DE LOS LOCALES NO QUE YA
COMPACTACION AL 100%.

9 JUNIO 16 Nota # 5
SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA HACER
P. UNITARIO DE VANILLAS QUE VAN
EN LAS LOCALES LA LO LARGO PARA
EXISTE UN DISEÑO DE UN CONCRETO Y OTRO
SE PARA FORO LA LOSA EXISTENTE PARA
LO EN Y SE COLOCAR UNA VARIACION
CORRIGIDA POR INSTRUCCION DEL
INV. EN RIQUE UNICA REAL.

10 JUNIO 16 Nota # 6
SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE COMPACTACION, POR INSTRUCCION
DEL LABORATORIO SE RECONOCEN
LEVANTAR 5 CM DE CORTA YA QUE
EL MATERIAL EXISTENTE NO DA LA
COMPACTACION DEL CL TIPO DE
REFLENO, POR LO QUE SE PROCE
DE A CORTAR ESTE MATERIAL.

BITÁCORA DE OBRA

0002

FECHA 11 Junio/16

No 7

56 SE LE PIDE AL CONTRATISTA PRESENTE
SU CURVA MESA DE LOS CONTES DONDE
SE AUTORIZA ESTE LOTE ASI COMO
LOS DEPORTES DE TODOS LOS ELEMENTOS
703 MUESTRADOS DE CONCEPTO TECNICO
(C.M.A.)

13 Junio/16

N. H 8

57 CONTINUA CON LOS TRABAJOS,
Y SE LE PIDE TENER BIEN SEÑALI-
ZADA LA OBRA PARA EVITAR ALGUN
PROBLEMA ASI COMO SE LE SOLICITA
LOS PRECIOS FUERA DE LA TABLA 60
PARA SU REQUISITO

14 Junio/16

N. H 9

58 SE SOLICITAN LOS NUMEROS
GENERALES PARA SU REQUISITO Y
APROBACION ASI COMO SE LE SOLI-
CITAN PRECIOS DE CONSTRUCCION

15 Junio/16

N. H 10

59 DEBIDO A LAS LLUVIAS QUE SE HAN
REGISTRADO SE LE SOLICITA FINIR
LO MAS BIEN AL SEÑALAMIENTO PARA
EVITAR PROBLEMAS CON LA CIRCULA-
CION DE LOS VEHICULOS

16 Junio/16

N. H 11

60 CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE REMEDIACION DE LOS DE-
FECTOS ASI COMO RETIRO DE PAVI-
M. ALUMBRADO Y SEÑALAMIENTO

17 Junio/16

N. H 12

61 CONTINUA CON EL SEÑALAMIENTO
Y COLOCACION DE MATERIALES DE
BOSA ASI COMO DE EL TENDIDO.
ALGUNOS PRECIOS QUE NO
HAN PRESENTADO PARA APROBACION.

18 Junio/16

N. H 13

62 CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE CONSTRUCCION ASI COMO
SE LE ENVIA FORMAS PARA
LOS ORDENES DE EMBAQUE

FECHA 11 Julio 16

No 14

SE EMPLEO CON EL IMPREGNADO DE
TERMINACIONES PARA COCADO DE PISO
ASI COMO PARA EL COCADO DE BARRAS
CUBIENDO OTRO TRABAJO

4 Julio 16

Nota #15

SE CONTINUA CON LA PENETRACION
DE PISO DE JUNTA ASI COMO SE
PREPARA PARA CONTINUAR CON LOS
COCADOS DE LOS DE PISO SE
RECONSTRUYO EL SEÑALAMIENTO
BON FINO PARA CUBIR RECIBO
TES AUTOM 70 9.

7 Julio 16

Nota

SE LE SOLICITA AL RESIDENTE DE 16
LA EMPLEO CUBIR LA SEGURIDAD
DEL TRABAJADOR PROPORCIONANDOLE
EL EQUIPO ADECUADO DE TRABAJO,
COMO SON CHALECOS Y SOLICITA
ZAPATOS ADECUADOS, TAMBIEN
TENER LA AREA LIMPIA.

8 Julio 16

Nota 17

SE ENTREGA TITULO POR PARTE DE LA CONTRATISTA
PARA RECEPCION DEL MISMO ASI COMO
DEFINICION DEL ANCHO DE LA BANQUETA

11 Julio 16

Nota #18

SE RECIBI TRABAJO Y SE AUTORI-
ZA PARA COCADO DE PISO ASI
COMO SE PREPARA PARA COCADO
DE BANQUETA

14 Julio 16

Nota #19

SE CONTINUA CON LOS COCADOS
ASI COMO CON LA PENETRACION
DE BARRAS MIGRANTES

Nota #20

18 Julio 16

SE RECIBI TRABAJO Y SE AUTORI-
ZA PARA COCADO DE PISO ASI
COMO SE PREPARA PARA COCADO
DE BANQUETA

Nota #21

21 Julio 16

SE RECIBI TRABAJO Y SE AUTORI-
ZA PARA COCADO DE PISO ASI
COMO SE PREPARA PARA COCADO
DE BANQUETA

BITÁCORA DE OBRA

0004

FECHA 24 Julio 16

No 21

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE LOCACIÓN ADICIONAL COMO CON LA
COLOCACIÓN DE PINTURA EN GUARDIA
CON LA DIVISION DE PARRICOS

26 Julio 16

Nota 2

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS
DE INSTALACIÓN DE CABLEADO
PARA ALUMBRADO COMO ERA
LA COLOCACIÓN DE PINTURA

30 Julio 16

Nota 23

CON GOTA FELCHA SE PRESENTA
ESTIMACIÓN DE 2 PARA SU
REVISIÓN Y POSTERIOR AUTORIZA
CIÓN. ADICIONAL COMO SU
LIMPIEZA GENERAL

31 Julio 16

Nota 4

CON GOTA FELCHA SE CIERRA
BITA CORA DE OBRA Y A QUE
NO HAY DETALLE POR QUE
LIMPIEZA SE HIZO REVISIÓN
EL PRENTATISTA