

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE SANITARIOS
ESQ. ADOLFO LÓPEZ LATEOS DE 2302
UBICADO C. 45 1/2 Y CALLE DE LA ARMOLIA 5/1 (EX. NUEVO TRILUFO)
CONTRATISTA: ALBERTO VILLARDO ARIAGA
CONTRATO: 120/2016
MONTO: \$ 27617.52
FECHA DE INICIO: 15 Junio 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 Julio 2016

FIRMAS

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA


ALBERTO VILLARDO ARIAGA


NOTA # 1	15 DE JUNIO 2016
SE INICIAN LOS TRABAJOS EN EL RETIRO DE SANITARIOS QUE SE ENCONTRAN EN LOS ESTADOS, Y SE PREPARA EL RELAUDE EN MUROS DE LOS SANITARIOS DE HOMBRES Y MUJERES.	
NOTA # 2	22/JUNIO/16
SE TERMINA DE COLOCAR UN SANITARIO Y SE INICIA EN LA INSTALACION DE VALVULAS DE PASO Y SE PREPARA PARA APLICAR PINTURA DE ESMAFTE EN LAS VALVULAS EXISTENTES	

NOTA # 3

29 Junio 16

SE INICIA CON LA PINTURA VINILICA EN MUROS Y PANTALLAS
Y REPOSICION DE LAMINAS EN PISO DE HORMIGON, SE CONTINUA
EN LA PINTURA DE LAMINAS, Y REPOSICION DE LLAVES MECANICAS
Y LLAVE DE TENSION







NOTA # 4

6 Julio 2016

SE REFINAN LUMINARIAS PARA INSTALAR LAMPARA PLOCE-
SCENTE DE 2X32 MODELO LTL-2282 MALLIS, SE
TERMINA DE PINTAR MUROS Y LAMINAS.







NOTA # 5

Julio 14/16

000003

SE TERMINA DE INSTALAR LUMINARIAS FLORESCENTES
Y DAR LIMPIEZA GENERAL Y SE DA POR TERMINADA
LA OBRA





NOTA # 6

Julio 30/2016

CON ESTA FECHA SE DA EL CIERRE DE LA
OPERA.

