

Fecha:

NAD 001

Lunes 17 De Julio Del 2017

Nota No 1

CON ESTA FECHA Y NOTA SE HACE LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GATAS PARA IMPLEMENTAR EL TRENOL EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HOMERO QUE AL AMPARO DEL CONTRATO 096/2017 EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA URBANIZADORA Y EDIFICADORA DE MEXICO, S.A DE CV DEL ING HUGO ALFREDO VARGAS DUNN CON UN IMPORTE DE \$ 27 779 997.20 (VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS, SETENTA Y NOVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS ^{20/100} M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y UN PERIODO DE EJECUCION DE 168 DIAS NATURALES DESIENDO INICIAR EL DIA 17 DE JULIO DE 2017 Y CONCLUIR A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2017 DE TAL FORMA QUE PARA EFECTO DE FIRMAS DE ESTA BITÁCORA SE NOMBRARA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA AL ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS COMO RESIDENTE DE OBRAS Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SE NOMBRARA AL ING. JOSE MANUEL VALDEZ GRANO CON NUMERO DE CEDULA PROFESIONAL 4514131 COMO RESIDENTE DE OBRA

Por la Dependencia

Por el Contratista

Ing. Victor Mireles Villegas
Residente de ObrasIng. Jose Manuel Valdez Grano
Residente de Obra

Nota No 2

CON ESTA NOTA SE ESTABLECE QUE LA BITÁCORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE ASI MISMO SE ESTABLECE QUE LA NOTA DEBERA ESTAR FIRMADA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HORAS DANDOSE POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA DE TAL FORMA QUE UNA VEA ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA ESTA NO PODRA SER MODIFICADA POR NINGUNO DE LOS AUTORIZADOS PARA LA FIRMA DE ESTA BITÁCORA

Nota No 3

EN ESTE DIA SE HACE LA ENTREGA DE MANERA FISICA EL AREA DONDE SE REALIZARA LA OBRA Y EL PROYECTO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA.

Fecha:

CNS

002

MIÉRCOLES 02 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 4.

EN ESTE DÍA SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTA OBRA CON EL DESPALME EN LA GAZA DEL LADO DE LA FORD.

JUEVES 03 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 5

SE CONTINUA CON DESPALME Y SE REALIZO RETIRO DE ARDOLES Y ENTREGA A PARAGUAS Y SARDINES. EN LA GAZA DE LA FORD.

VIERNES 04 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 6.

EN ESTE DÍA SE PRESENTO LUVIA EN LA MAÑANA DE 8:AM A 10:00AM. SE REALIZO TRABAJOS DE DEMOLICION DE PARAGUETA EN GAZA DE LA FORD.

LUNES 07 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 7.

SE REALIZAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE PARAGUETA CONSTRUCCION DE TERRENO NATURAL EN GAZA DE LA FORD.

MIÉRCOLES 09 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 8

EN ESTE DÍA SE INICIO CON EL DESPALME DE LA GAZA DE LA TERMINAL NORTE Y SE CONTINUA CON LA FORMACION DE TERRAPLEN EN LA GAZA DE LA FORD.

JUEVES 10 DE AGOSTO DE 2017.

Nota No. 9

SE REALIZA DEMOLICION DE BASAMENTO DE ESCULTURA EN LA GAZA DEL LADO DE LA TERMINAL NORTE Y SE CONTINUA CON LA FORMACION DE TERRAPLEN EN LA GAZA DE LA FORD. EN ESTE DÍA SE INICIO CON LA COLOCACION DE SENSALAMIENTO DE PROTECCION PARA CIERRE DE LATERALES.

Fecha:

003

VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No 10

SE REALIZA DENCUCION DE CONCRETO DE CISTERNA EXISTENTE SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN Y SE SUMINISTRO ACERO EN OBRA EN LA GATA DEL LADO DE LA FORD.

SABADO 12 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No 11

EN ESTE DIA SE REALIZA LA COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCION DE OBRA PARA REALIZAR EL CIERRE DE LA LATERAL DEL LADO DE LA GATA DE LA FORD Y LOS DESVIOS PARA LA CIRCULACION DEL TRAFICO VEHICULAR. SE INICIO CON LA DENCUCION DE PAVIMENTO EXISTENTE PARA LA EXCAVACION DE LA ZAPATA EN GATA FORD Y SE CONTINUA CON LA FORMACION DE TERRACERIAS.

LUNES 14 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No 12

SE TRABAJA EN EXCAVACION PARA ZAPATA FORMACION DE TERRACERIAS EN GATA FORD Y SE INICIO CON EL CUBRADO DEL CANAL PARA COLOCAR LOSA EN GATA DEL LADO DE LA TERMINAL NORTE.

MARTES 15 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No 13

SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATA FORMACION DE TERRAPLEN, HABILITADO DE ACERO, EN GATA FORD Y CON CIENNA PARA LOSA EN CANAL LADO DE GATA TERMINAL NORTE.

JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No 14

AL DIA DE HOY EN GATA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE TAL DE EXCAVACION, COCADO DE PLANTILLA PARA ZAPATA Y FORMACION DE TERRAPLEN, EN GATA VIVEROS O TERMINAL NORTE SE CIENNA, COCLO ACERO Y SE COCLO CONCRETO DE LOSA EN CANAL EXISTENTE, SE REALIZA EXCAVACION PARA FORMACION DE TERRACERIAS Y SE RETIRA ARBOLES.

Fecha:

No.

004

Lunes 21 De Agosto De 2017

NOTA No 15

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GATA FORD EN COMPACTACION DE T.N. DE EXCAVACION PARA ZAPATAS COLOCACION DE ACERO Y ESTRIPO EN GATA DE LA TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN CUANDO DE LOSA DE CANAL EXISTENTE, EXCAVACION PARA TERRACERIAS Y RETIRO DE ARBORES Y SE CIERRO CARRIL O LATERAL CON LA COLOCACION DE SERRANAMIENTO A PARTIR DEL DIA 19 DE AGOSTO INICIANDO CON LA COLOCACION DE SERRANAMIENTO A PARTIR DE LAS 7:00 AM, SE INICIO CON LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA Y EXCAVACION PARA LAS ZAPATAS DE LOS ESTRIOS. EN GATA SMART SE INICIO CON EL RETIRO DE ARBORES Y DEMOLICION DE BANQUETAS Y BASAMENTOS. EN ESTE DIA SE SOLICITO EL PRECIO EXTRAORDINARIO DE CONCRETO HIDRAULICO PARA LOSA DE CANAL PLUVIAL A LA EMPRESA CONSTRUCTORA, SE HACE MENCION QUE LOS DIAS 19 Y 20 DE AGOSTO SE PRESENTARON LLUVIAS OCACIONANDO UN AVANCE LENTO MAQUINARIA EN OBRA: UNA MOTOCONFORMADORA, UN COMPACTADOR DE RODILLO LISO, UN COMPACTADOR PATA DE CABRA DOS EXCAVADORAS, UNA RETROEXCAVADORA. SE HACE MENCION QUE SE ENTREGO EL ANTICIPO EL DIA 18 DE AGOSTO DEL PRESENTE

Martes 22 De Agosto De 2017.

NOTA No 16.

EN ESTE DIA SE INICIO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE LA GATA DE SORIANA, EN GATA SMART SE TRABAJA CON DEMOLICIONES DE CONCRETO, EN GATA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN EXCAVACION PARA ZAPATAS DE ESTRIOS EN DONDE CRUZA LINEA DE CFE DE MEDIA TENSION, Y SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN, EN GATA FORD SE COLOCA ACERO EN ZAPATAS Y ESTRIOS Y SE COLO ZAPATA DE ESTRIPO L.

Jueves 24 De Agosto De 2017.

NOTA No 17.

AL DIA DE HOY EN GATA SORIANA SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA FORMACION DE TERRACERIAS Y DEMOLICION DE BANQUETAS Y MUROS EXISTENTES EN GATA SMART SE TRABAJA EN TERRENO NATURAL, EN GATA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES Y SE CONTINUA CON LA EXCAVACION PARA LAS ZAPATAS DE ESTRIOS Y SE COLO PLANTILLA. EN GATA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO PARA LOS ESTRIOS Y EL DIA 23 DE AGOSTO SE COLO LA ZAPATA No. 2. EN ESTE DIA SE PRESENTO LLUVIA POR LA MAÑANA.

Fecha:

No.

005

SABADO 26 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No. 18

EN ESTE DIA SE REALIZO EL CIERRE DE LATERAL DEL LADO DE SMART COLOCANDO SEMENTALES A PARTIR DE LAS 7:00AM Y SE INICIO CON LA DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE Y EXCAVACION PARA ZAPATAS DE ESTRIBOS. AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS DE COLADOS DE PAVO EN GAZA FORD, EN GAZA DE TERMINAL NORTE SE REALIZA COLADO DE ZAPATA, EN GAZA SMART SE CONTINUA CON EXCAVACION PARA ZAPATAS EN DONDE SE LOCALIZA LINEA DE FIBRA OPTICA DE TELMEX LA CORDA SE PROTEGE PARA NO DAÑARLA, EN GAZA SORIANA SE TRABAJA Y COMPACTA T.N.

LUNES 28 DE AGOSTO DE 2017.

NOTA No. 19

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SORIANA EN T.N. EN GAZA SMART SE REALIZA EXCAVACION PARA ZAPATAS, EN GAZA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATA Y FORMACION DE TERRAPLEN, EN GAZA FORD SE COLOCA ACERO PARA ESTRIBOS. EN ESTE DIA SE ENTREGA LA MODIFICACION DE LOS ALEROS DEL PUENTE EN GAZA FORD.

MARTES 29 DE AGOSTO DE 2017.

NOTA No. 20.

EN ESTE DIA SE COLA ZAPATA EN GAZA DE TERMINAL NORTE Y SE CONTINUA CON LA FORMACION DE TERRAPLEN. SE COLA MURO DE ESTRIBO EN GAZA FORD, EN GAZA SMART SE COMPACTA T.N. DE EXCAVACION Y POR RECOMENDACION DE LABORATORIO SE DETERMINO QUE LA ZAPATA SE DESPLANTARIA EN MATERIAL DE ROCA POR LO QUE LA EXCAVACION TENDRIA MENOS ALTURA O PROFUNDIDAD, ASI MISMO SE CONSULTO CON EL ESTRUCTURISTA QUE REALIZA EL PROYECTO Y COMENTO QUE NO AFECTARIA. EN ESTE DIA SE ENTREGA A LA COMANIA LA MODIFICACION DEL PROYECTO DE LA CORDA DE PAVO DE 1.20M DE 0.90M DE DIAMETRO QUE SE COLOCARA EN LA GAZA DE LA FORD.

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017

NOTA No. 21

SE TRABAJA EN GAZA SORIANA T.N. EN GAZA SMART SE TRABAJA TERRAPLENES Y COMPACTACION DE T.N. DE EXCAVACION PARA ZAPATAS Y SE CAMBIA COLOCA ACERO A COLA CANAL EXISTENTE. EN GAZA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN TERRAPLEN EN GAZA FORD SE INICIO CON LA EXCAVACION Y COLOCACION DE PAVO PARA LINEA DE MEDIA TENSION DE CFE.

Fecha:

No.

006

VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 22

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN CARRA SORIANA CON TERRAPLEN EN CARRA SMART SE COLO PLANTILLA Y ZAPATA, EN CARRA DEL TERMINAL NORTE SE CUMBRA PARA MUROS O ESTRIBOS Y FORMACION DE TERRAPLEN, EN CARRA FORD SE REALIZA PUNEO EN ZAPATAS Y SE TRABAJA CON LA COLOCACION DE PRODUCTO PARA LINEA DE CFE.

SABADO 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 23

EN ESTE DIA SE CUMBRA LATERAL DE SORIANA CUBIENDO SEÑALAMIENTO A PARTIR DE LAS 7:00 AM. SE TRABAJA EN CARRA SORIANA EN TERRAPLEN Y EXCAVACION PARA ZAPATAS, EN CARRA FORD EN PUNEO DE ZAPATAS Y COLOCACION DE PRODUCTO PARA LINEA DE CFE, SE PREPARA CUMBRA PARA ESCALINOS DE TIERRA ARMADA O MUROS, EN CARRA DE TERMINAL NORTE SE REALIZA MURO DE ESTRIBO Y EN CARRA SMART SE REALIZA MURO DE ZAPATA.

LUNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 24

SE TRABAJA EN EXCAVACION Y TERRAPLEN EN CARRA SORIANA EN CARRA FORD SE REALIZA PUNEO EN ZAPATAS Y COLOCACION DE PRODUCTO PARA LINEA DE CFE, EN CARRA SMART SE TRABAJA EN TERRAPLEN, EN CARRA TERMINAL SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y PUNEO DE EXCAVACION.

MARTES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 25

SE TRABAJA EN CARRA FORD EN PUNEO DE EXCAVACION COLOCACION DE PRODUCTO PARA CFE, EN CUMBRA PARA ESTRIBO EN CARRA SORIANA EN EXC PARA ZAPATA, EN TERRAPLEN Y TERRENO NATURAL, EN CARRA SMART SE COLO LOSA DE CANAL SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COLOCACION DE CUMBRA PARA ESTRIBO, EN CARRA TERMINAL SE REALIZA PUNEO DE EXCAVACION Y FORMACION DE TERRAPLEN.

Fecha:

No.

007

MIÉRCOLES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nota No. 26

SE REALIZAN TRABAJOS DE EXCAVACION Y COMPACTACION DE TIN PARA ZAPATAS EN GATA SORIANA, EN GATA SMART SE REALIZA LIMPIEZA Y RETIRO DE CUBRA, EN GATA TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN RELEVO DE EXCAVACION PARA ZAPATAS Y FORMACION DE TERRAPLEN, EN GATA FORD SE REALIZA COLADO DE ESCAMAS PARA MURO DE TIERRA ARMADA Y SE HABILITA CUBRA PARA ESTRIBO. EN ESTE DIA SE REALIZO LA ENTREGA DE LA MODIFICACION DE LOS ALAROS DEL PUENTE EN GATA DE TERMINAL NORTE. EN ESTE DIA SE PRESENTO EL GENERADOR Y ESTABLECIÓ LA CONEXION DE LAS ESTACIONES NO. 1 Y 2. DE ESTA OBRA CON PERIODOS DEL 17 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2017 Y DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017. CON UN INVENTO DE 3596.117.10 Y 1066.859.26 RESPECTIVAMENTE CON IVA INCLUIDO. TENIENDO UN AVANCE DEL 16.7% Y UN AVANCE FINANCIERO DEL 41.7%.

VIERNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nota No. 27

SE REALIZAN TRABAJOS EN GATA SORIANA EN COLADO DE ZAPATA Y TERRAPLEN, EN GATA FORD SE COLADO ESCAMAS Y SE CUBRA PARA ESTRIBO, EN GATA SMART SE INICIO CON RELEVO DE EXCAVACION PARA ZAPATAS, EN GATA TERMINAL NORTE SE INICIO A CAMPAÑA SUSPENDER TRABAJOS POR MODIFICACION DE LA GATA CON LA FINALIDAD DE DAR MAYOR LONGITUD Y UNA PENDIENTE MENOR. EN ESTE DIA SE ENTREGO LA MODIFICACION DE LAS ~~SECCIONES~~ SECCIONES DE LA GATA FORD POR CAMBIO DE RUMBO.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Nota No. 28

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GATA FORD EN FORMACION DE TERRAPLEN, COLADO DE MURO 2da SECCION, COLADO DE ESCAMAS EN GATA SORIANA SE COLA MURO 1ra SECCION Y SE TRABAJA EN TERRAPLEN, EN GATA SMART SE TRABAJA EN RELEVO DE EXCAVACION PARA ZAPATAS Y EN CORTE DE RANQUETA PARA LINEA DE CFE, EN GATA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN RELEVO DE EXCAVACION PARA ZAPATAS. EN ESTE DIA SE ENTREGO A LA COMPAÑIA LA MODIFICACION DEL TRAZO Y SECCIONES DE LA GATA EN TERMINAL NORTE POR CAMBIO DE PENDIENTE. Y LA MODIFICACION DE LOS ALAROS DE PUENTE EN GATA DE SORIANA. MAQUINARIA EN OBRA: DOS MOTOCOMBIDORES, DOS REPILOS LISCOS, UN COMPACTADOR PARA DE CARRA, DOS EXCAVADORAS, UNA RETROEXCAVADORA.

Fecha

No.

008

MIERCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 29

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GATA FORD EN TERRAPLEN Y EN CUBRADO DE MURO O ESTRIPO. Y EN CUADRO DE ESCAMAS EN GATA SORIAÑA SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y AFINE PARA COLOCAR TUBO DE OBRA DE DRENTE. EN GATA DE TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN RELENO PARA PROTECCION DE ZAPATAS Y MUROS Y EN EXCAVACION PARA COLOCAR RELINCO DE LINEA DE CFE Y EN GATA DE SMART SE TRABAJA EN RELENO PARA PROTECCION DE ZAPATAS Y MUROS. EN ESTE DIA SE MENCIONA A LA COMPAÑIA CONTRATISTA QUE SE COLOCARAN JUNTA TIPO MEX-50 SOLO EN EL ESTRICO QUE EMPATA CON LAS TERRACERIAS O MURO DE TIERRA ARMADA Y EN EL ANCHO DE LA CACERADA DE RE-DAMNIENTO. SE HACE MENCION QUE EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE SE ENTREGO A LA COMPAÑIA LA MODIFICACION DE LA CONVENCION DEL PUENTE PEATONAL.

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NOTA No. 30

SE REALIZAN TRABAJOS EN GATA FORD DE CUADRO DE MURO Y TERRAPLEN, EN GATA SORIAÑA SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COLOCACION DE TUBO, EN GATA SMART SE REALIZA CUADRO DE MURO, EN GATA TERMINAL NORTE EN RELENO. EN ESTE DIA SE PRESENTA A REVISION EL GENERADOR DE EST. No. 3 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE 2017.

NOTA No. 31

SE TRABAJA EN CUBRA DE MURO EN GATA FORD, CUADRO DE ESCAMAS Y TERRAPLEN Y CUADRO DE MURO, EN GATA SORIAÑA SE TRABAJA EN COLOCACION DE TUBO TERRAPLEN Y COLOCACION DE ACERO EN MURO, EN GATA SMART SE COLOCA RELENO Y ACERO EN MURO, EN GATA TERMINAL NORTE SE COLOCA ACERO EN MURO.

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE 2017.

NOTA No. 32

SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO EN ESTRIPO EN SORIAÑA, SE COLOCA ACERO EN ESTRIPO DE TERMINAL NORTE. SE CUBRA ESTRIPO EN SMART Y SE COLOCA TUBERIA PARA LINEA DE CFE. EN ESTE DIA SE INVOLVO A LA EMPRESA URAEMEX QUE POR INSTRUCCIONES DEL DIRECTOR SE CAMBIARON EL CLASE DE LAS PUENTES DE LA TERMINAL NORTE Y SORIAÑA DE 4.0 A 10.50 mts por lo que se suspendieron los trabajos hasta tener la MODIFICACION DE LOS ESTRIBOS. SE FIRMA GENERADOR DE EST. No. 3.

Fecha:



No.

009

Nota No. 33

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017



AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SORIANA EN COLOCACION DE TUBO DE 90cm, RELLENO, TERRAPLEN Y COLOCACION DE ACERO EN ESTRIBO Y COLADO DE DADA PARA DESPLANTE DE ESCALAS, EN GAZA SMART SE REALIZO COLADO DE ESTRIBO, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN CUBRA PARA LOSA Y TERRACERIAS.



Nota No. 34

LUNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.



SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SORIANA EN EXCAVACION, COLOCACION DE ACERO, TERRAPLEN, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN CUBRADO PARA LOSA DE PUNTE, Y TERRACERIAS, EN GAZA DE TERMINAL NORTE SE RETIRA ACERO DE MURO, EN GAZA SMART SE TRABAJA EN COLOCACION DE TUBERIA PARA LINEA DE CFE, SE CUBRA PARA MENSULA EN ESTRIBO SE REALIZA EXCAVACION Y CUBRA PARA DADA DE DESPLANTE DE ESCALAS. MAQUINARIA EN OBRA: UNA EXCAVADORA, DOS RETROEXCAVADORAS, DOS MOTOCOMBINADORAS, DOS BOLLEROS O VIBROCOMBINADORES, UNA PIPA DE AGUA, UNA GRUA.



Nota No. 35

MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

SE TRABAJA EN GAZA SORIANA EN COLOCACION DE ACERO EN ESTRIBO, TERRACERIA, EN GAZA SMART SE REALIZA EXCAVACION PARA DADA DE ESCALAS, SE COLOCA ACERO PARA ALERO Y ZAPATA, EN GAZA FORD SE TRABAJA TERRACERIA Y CUBRA Y COLOCACION DE ACERO PARA LOSA. SE INDICO A LA COMPANIA URBEMEX QUE YA PODIA CUBRIR Y CERRAR LOS ESTRIBOS DE LAS GAZAS SORIANO Y TERMINAL NORTE QUE ESTAN CERCA DEL PUNTE EXISTENTE. EN ESTE DIA SE ENTREGO ORDEN DE CAMPO PARA QUE URBEMEX PRESENTE PERMISO EXTRAORDINARIO DE PASEO PARA REUBICACION DE LINEA DE TELAMEX. SE CERRO CARRETEL DEL PUNTE EXISTENTE PARA DESPLAZAR PARAPETO.



Fecha:

No.

010

MIÉRCOLES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NOTA No. 36

SE TRABAJA EN GATA SORIANA EN TERRAPLEN, CUBRIDA DE ESTRIBO Y COLADO, EN GATA SMART EN CUBRIDA PARA LOSA CUBRIDA PARA ALERO, COLOCACION DE ESCAMAS EN GATA TORN EN CUBRIDA, COLOCACION DE ACERO PARA LOSA DE PUENTE DEMOLICION DE PARAPETO, CARPETA Y LOSA EXISTENTES.

VIERNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017

NOTA No. 37

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GATA SORIANA EN TERRAPLEN CUBRIDA Y COLADO DE ESTRIBO, EN GATA FORD TERRAPLEN Y COLOCACION DE ACERO Y CUBRIDA PARA LOSA, DEMOLICION DE CARPETA, EN GATA SMART COLOCACION DE ESCAMAS Y CUBRIDA PARA LOSA. EN GATA TERMINAL NORTE SE TRABAJA EN DIRECCION PARA LINEA CFE EN CRUCE AV. HUMERO.

LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2017.

NOTA No. 38

EN ESTE DIA SE TRABAJA EN GATA FORD EN COLADO DE LOSA DE PUENTE Y COLOCACION DE ACERO EN GATA SORIANA SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ESCAMAS CUBRIDA DE ESTRIBO, EN GATA SMART EN CUBRIDA DE LOSA, DEMOLICION DE PARAPETO EXISTENTE, TERRACERIA Y EXCAVACION PARA COLOCAR ESCAMAS DE HIERRA ACUADA.

MARTES 03 DE OCTUBRE DE 2017.

NOTA No. 39

SE TRABAJA EN GATA SMART EN CUBRIDA Y COLOCACION DE ACERO PARA LOSA, DEMOLICION DE PARAPETO EXISTENTE EN GATA TERMINAL NORTE EN DIRECCION PARA TUBERIA DE LINEA DE CFE EN CRUCE AV. HUMERO, EN GATA SORIANA COLOCACION DE ESCAMAS PARA TIERRA ACUADA, TERRAPLEN, CUBRIDA Y COLADO DE ESTRIBO, EN GATA FORD EN DEMOLICION Y TERRAPLEN.

Fecha:

No.

011

NOTA No. 40

VIERNES 06 DE OCTUBRE DE 2017.

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN COLOCACION DE ESCAMAS Y FORMACION DE TIERRA ARMADA COLOCACION DE TUBO DE 90cm, DEMOLICION DE PARAPETO EXISTENTE, EN GAZA SMART SE TRABAJA EN COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA, COLOCACION DE ACERO Y CIMENTA PARA LOSA DE PUENTE, EN GAZA TERMINAL NORTE SE CUBRE Y CERRA MURO O ESTRECHO, EN GAZA FORD SE REALIZA FORMACION DE TERRAPLEN. EN ESTE DIA SE PRESENTA EL GENERADOR DE EST. No. 4 DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ESTE AÑO. SE RECIBIO OFICIO PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DEL CONCEPTO DE ASISTE DE COSTOS DE LOS ESTADOS No. 1 y 2.

NOTA No. 41

SABADO 07 DE OCTUBRE DE 2017

EN ESTE DIA SE REALIZA EL CERRADO DE LA LOSA DEL PUENTE EN GAZA SMART Y SE CONTINUA CON TIERRA ARMADA, EN GAZA SORIANA SE REALIZAN PUESTOS DE ARMADO, SE CERRA TUBO O 90cm, SE CONTINUA CON TIERRA ARMADA, GAZA TERMINAL NORTE SE CUBRE PARA MURO. SE CONTINUA REVISANDO LOS PROYECTOS DE TIERRA ARMADA Y REALIZANDO MODIFICACIONES POR EL PROYECTISTA DE TIERRA ARMADA.

NOTA No. 42

LUNES 09 DE OCTUBRE DE 2017.

SE REALIZA LA ENTREGA DEL PROYECTO MODIFICADO DEL PUENTE DE LA GAZA DE TERMINAL NORTE O VIVEAUS A LA COMPAÑIA. ORSELEM, SE CUBRE MURO Y SE REALIZA DEMOLICION DE MURO Y ZARATA, EN GAZA SMART SE TRABAJA EN TIERRA ARMADA EN GAZA SORIANA SE TRABAJA EN TIERRA ARMADA Y TERRAPLEN EN GAZA FORD SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y EXCAVACION PARA DACTA DE ESCAMAS.

NOTA No. 43

JUEVES 12 DE OCTUBRE DE 2017

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN DEMOLICION DE BANCOS EN CAMELLON PARA HACER RETORNO EN AV. HANGERO Y DAR ACCESO A SMART Y SMART, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN DEMOLICION DE LOSA PUENTE, COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA EN GAZA TERMINAL NORTE SE CONTINUA CON DEMOLICION DE MURO Y ZARATA, EN GAZA SMART SE CONTINUA CON ESCAMAS Y TIERRA ARMADA, EN GAZA SORIANA SE CONTINUA CON TIERRA ARMADA.

Fecha:

No.

012

NOTA No. 44

LUNES 16 DE OCTUBRE DE 2017.

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GATA FORD EN COLOCACION DE SUBRASANTE Y BASE EN PUENTE, COLOCACION DE ESCAMAS Y FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN GATA DE TERMINAL NORTE O VIVERO SE REALIZA DEMOLICION DE MURO Y ZAPATA EN GATA SMART SE CONTINUA COLOCANDO ESCAMAS Y FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN GATA SORIANA SE CONTINUA CON EL TERRAPLEN Y CAADO DE MURO PARA LA OBRA DE TUBO. MAÑA EN OBRA: DOS NOTOCENTRIFICADORAS, DOS COBRACOMPACTADORAS, UNA PIPA DE AGUA, UNA RETROEXCAVADORA, UNA EXCAVADORA, UNA GRUA Y CAMIONES DE VOLTEO.

NOTA No. 45

MARTES 17 DE OCTUBRE DE 2017.

EN ESTE DIA SE ENTREGA EL PROYECTO DE LA MODIFICACION DEL PUENTE DE LA GATA SORIANA, A LA EMPRESA CRESEMEX. SE TRABAJA EN GATA FORD EN COLOCACION DE MURO Y ARMADOR DE TIERRA ARMADA, GATA SMART COLOCACION DE ESCAMAS Y FORMACION DE TIERRA ARMADA Y SUBRASANTE BAJO EL PUENTE, GATA VIVEROS EN DEMOLICION DE MURO Y ZAPATA.

NOTA No. 46

JUEVES 19 DE OCTUBRE DE 2017

SE TRABAJA EN GATA SORIANA EN EXCAVACION PARA ZAPATA, EN REMANER PARA TUBO 90, COLOCACION DE ESCAMAS Y TERRAPLEN, GATA SMART EN COLOCACION DE BASE EN PUENTE COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA EN GATA FORD EN COLOCACION DE BASE, COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA EN GATA VIVEROS EN DEMOLICION DE MURO Y ZAPATA.

NOTA No. 47

SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2017

SE TRABAJA EN GATA SORIANA EN COLOCACION DE ACERO PARA ZAPATA Y MURO, TERRAPLEN, GATA FORD SE INICIO CON CAADO DE GUARNICION, SE TRABAJA MURO DE TIERRA ARMADA Y TERRAPLEN EN GATA SMART SE TRABAJA BASE Y MURO DE TIERRA ARMADA Y VIVEROS EN DEMOLICION Y ZAPATA.

Fecha:

No.

013

Nota No. 48

LUNES 23 DE OCTUBRE DE 2017

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN CATA FORD. EN CUBRADO PARA BANQUETA colocacion de ESCAMAS CUARO DE PIEDRA Y FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN CATA VIVEROS SE AFINA EXCAVACION PARA PLANTILLA, EN CATA SMART SE TRABAJA EN AFINE Y COMPLETACION DE BASE BASSO EL PUENTE, SE COLOCA ESCAMAS Y TERRAPLEN PARA EL MURO DE TIERRA ARMADA EN CATA SORIANA SE COLOCA ACERO PARA ZAPATA Y MURO SE REALIZA TERRAPLEN, SE COLOCA REJISTROS PARA ALUMBRADO Y POLIDUCTO. EN ESTE DIA SE ENTREGARON Y REVISARON LOS GENERADORES DE EST. No 5 DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017. EN ESTE DIA SE ENTREGO LA ORDEN DE CAMPO PARA EL PREMIO EXTRAORDINARIO DE TRABAJOS DE REPARACION DE LINEA DE FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO A VIGUENIA.

Nota No. 49

MIERCOLES 25 DE OCTUBRE DE 2017.

EN ESTE DIA SE REALIZA EL CUBADO DE LA ZAPATA EN CATA SORIANA, SE CONTINUA CON TERRAPLEN, EN CATA SMART SE CONTINUA CON EL MURO DE TERRAPLEN DE LA TIERRA ARMADA, EN CATA VIVEROS EL COLO PLANTILLA PARA ZAPATA EN CATA FORD SE CUBRA PARA BANQUETA Y SE COLOCA CUBADO DE BANQUETA, SE CONTINUA CON COLOCACION DE ESCAMAS Y FORMACION DE TIERRA ARMADA.

SABADO 28 DE OCTUBRE DE 2017.

Nota No. 50

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN CATA FORD EN COLOCACION DE ESCAMAS, FORMACION DE TERRAPLEN, IMPERMEABILIZACION DE BASE BASSO PUENTE EN CATA SORIANA CUBRADO Y CUBADO DE MURO, FORMACION DE TERRAPLEN EN CATA SMART FORMACION DE TERRAPLEN, COLOCACION DE ESCAMAS, REALIZACION DE BANQUETAS, EN CATA VIVEROS A TERMINAR MURO SE COLOCA ACERO PARA ZAPATA, SE REALIZA EXCAVACION PARA COLOCAR MURO DE TIERRA ARMADA, SE COLO DACTA DE DESPUENTE, SE TRABAJA EN COLOCACION DE PRODUCTO PARA ALUMBRADO, SE COLO ZAPATA DE CATA TERMINAR MURO, Y SE IMPERMEABILIZA BASE DE PUENTE SMART.

Fecha:

No.

014

MARTES 31 DE OCTUBRE DE 2017

Nota No. S1

Se REALIZAN TRABAJOS EN CATA SOBRANA EN DEMOLICION DE PARAPETO EXISTENTE, PERIMETRO DE MURO TERCERA ARERA, RELLENO EN CATA FORD EN COLOCACION DE ESCAMAS Y TERRAZEN, EN CATA VIVEROS O TERMINAL NORTE EN CUBRADO PARA MURO, COLOCACION DE ESCAMAS Y TERRAZEN, EN CATA SMART COLOCACION DE ESCAMAS Y TERRAZEN, EN CUBRADO Y COCOC DE BANQUETAS.

VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nota No. S2

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SOBRANA DE CALADO DE MURO DE ESTUACO, COMPACTACION Y RELLENO ENTRE MUROS EN CATA FORD SE COCOC CARPETA ASFALTICA BAJOS PUENTE SE COCOC ESCAMAS Y TERRAZEN, EN CATA VIVEROS SE COCOC ESCAMAS Y TERRAZEN, EN CATA SMART SE COCOC CARPETA ASFALTICA EN PUENTE SE CONTINUA CON TERRAZEN. SE EMPLEO OFICIO DAME SE AUTORIZA EL ASISTE DE COSTOS DE LAS EST. No. 1 y 2.

LUNES 06 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nota No. S3

Se Hace Mencion que en CATA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE ESCAMAS Y FORMACION DE TERRAZEN PARA TIERRA PRIMADA, EN CATA VIVEROS SE TRABAJA EN COLOCACION DE ACERO Y CUBRA PARA ALEROS Y RELLENO ENTRE MUROS, COLOCACION DE ESCAMAS Y TERRAZEN PARA MURO DE TIERRA PRIMADA EN CATA SMART SE TRABAJA EN TERRAZEN Y AFINO DE NIVELES EN CATA SOBRANA SE TRABAJA EN TERRAZEN O RELLENO CERCA DE MUROS, Y EN CUBRA PARA LOS DE PUENTE. Se Hace Mencion que en este DIA se PRESENTA las GENERADORAS Y ESTIMACION No. 5 DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017. SE RECURSO OFICIO DAME SE SOLICITA LA REVISION Y AUTORIZACION DE ASISTE DE COSTOS DE LAS ESTIMACIONES No. 3 y 4.

Fecha:

No.

015

JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2017

Nota No. 54

SE HACE MENCIÓN QUE AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SORIANA CON CUBRADO Y COLOCACION DE ACERO PARA LOSA DE PUENTE Y EN DEMOLICION DE PARAPETO, EN GAZA FORD SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA, EN GAZA SMART SE CONTINUA CON AFINE DE TERRAPLEN EN GAZA VIVERUS SE COLOCA ACERO PARA ESTRIBO Y PUENTE, ENTRE MURES, COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA.

LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Nota No. 55

SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA FORD EN LA COLOCACION DE ESCAMAS Y LA FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN GAZA SORIANA SE COLOCA ACERO PARA ALEROS Y LOSA DE PUENTE Y SE REALIZA FORMACION DE TERRAPLEN JUNTO A MURO DE ESTRIBO, EN GAZA VIVERUS SE REALIZA DEMOLICION DE CARRETA EXISTENTE Y DEMOLICION DE PARAPETO, CUBRADO PARA MURO Y ALEROS COLOCACION DE ESCAMAS Y ARMADO DE TIERRA ARMADA, EN GAZA SMART SE COLOCA NIVELES PARA AFINE DE SUBRASANTE.

MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Nota No. 56.

EN ESTE DIA SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN COLADO DE LOSA DE PUENTE, EN GAZA SMART SE COLOCA NIVELES DE SUBRASANTE Y PARA COLAS GUARNICION Y REMATER, EN GAZA VIVERUS SE CONTINUA CON COLOCACION DE ESCAMAS Y TIERRA ARMADA Y DEMOLICION Y CUBRADO PARA MURO DE ESTRIBO, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN FORMACION DE TIERRA ARMADA. SE RECIBIO LOS GENERADORES Y ESTIMACION NO 7 DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Fecha:

No.

016

Nota No. 57.

VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA DE DECUMBRADO DE LOSA, Y FORMACION DE TERRAPLEN EN GAZA SMART SE TRABAJA EN ACARreo DE MATERIAL PARA SUBRASANTE, EN GAZA VIVERUS SE TRABAJA EN CUBRADO Y COLADO DE MURO DE ESTRIBO COLOCACION DE CABLE PARA MEDIA TENSION EN GAZA FORD SE TRABAJA EN ACARreo Y FORMACION DE TERRAPLEN DE TIERRA ARMADA, Y COLOCACION DE LAMPARAS BAJO PUENTE

Nota No. 58

MARTES 21 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SE HACE MENCION QUE AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SMART CON CUBRADO, COLOCACION DE ACERO Y COLADO DE GUARNICION PARA PARAPETO Y EL DIA SABADO 18 DE NOVIEMBRE SE COLA LOSA DE ACCESO A PUENTE, EN GAZA FORD SE CONTINUA CON LA FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN GAZA VIVERUS SE TRABAJA EN FORMACION DE TIERRA ARMADA Y CUBRADO Y COLADO DE MURO DE ESTRIBO Y DEMOLICION Y RETIRO DE ACERO DE PARAPETO EXISTENTE, EN GAZA SORIANA SE CUBRAN Y COLA ALERO DE ESTRIBO Y SE CONTINUA CON FORMACION DE TERRAPLEN.

Nota No. 59.

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.

SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SMART DE COLADO DE REMATES Y GUARNICION, EN GAZA VIVERUS SE REALIZA CUBRADO Y COLADO DE MURO DE ESTRIBO Y FORMACION DE TIERRA ARMADA, EN GAZA FORD SE TRABAJA ACARreo DE MATERIAL PARA TIERRA ARMADA, EN GAZA SORIANA SE DECUMBRAN LOSA Y SE COLA ALERO DE MURO, Y SE CONTINUA CON FORMACION DE TERRAPLEN. SE HACE MENCION QUE SE RECIBIO EL GENERADOR Y ESTIMACION No. 8 DEL 16 AL 23 DE NOVIEMBRE PARA SU REVISION

Fecha:



No.

017

SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NOTA No. 60


EN ESTE DIA SE TRABAJA EN CATA SORIANA EN COLOCACION DE SOBRESANTE Y BASE HIDRAULICA BAJO PUENTE FORMACION DE TERRAPLEN, HABILITADO DE ACERO PARA REMATE DE MURO DE TIERRA ARMADA, CUBRADO Y COLADO DE ALERO DE ESTRIBO EN CATA SMART SE REALIZA CUBRADO Y COLADO DE REMATE Y GUARNICION Y COLOCACION DE ACERO PARA REMATE EN MURO DE TIERRA ARMADA, EN CATA SORIANA SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN Y EN CUBRADO PARA LOSA DE PUENTE, SE CONTINUA CON CABLEADO PARA LINEA DE MEDIA TENSION, EN CATA FERD SE TRABAJA EN ACERADO Y FORMACION DE TIERRA ARMADA. SE HACE MENCION QUE SE PROPORCIONA PLANTA CON DETALLAMIENTO QUE SERAN COLOCADOS EN LA OBRA.

LUNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NOTA No. 61



EN ESTE DIA SE TRABAJA EN CATA SORIANA EN FORMACION DE TERRAPLEN, HABILITADO DE ACERO PARA REMATE DE MURO DE TIERRA ARMADA, EN CATA SMART SE REALIZA CUBRADO Y COLOCACION DE ACERO PARA CUBRADO REMATE Y GUARNICION EN MURO DE TIERRA ARMADA, EN CATA VIVEROS SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN Y CUBRADO Y ACERO PARA LOSA DE PUENTE SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE CABLEADO PARA LA LINEA DE MEDIA TENSION DE CEE EN CATA FERD SE TRABAJA EN ACERADO Y FORMACION DE TIERRA ARMADA.

MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

NOTA No. 62

AL DIA DE HOY SE REALIZA TRABAJOS EN CATA SORIANA EN FORMACION DE TERRAPLEN, HABILITADO DE ACERO Y COLADO DE REMATE DE MURO DE TIERRA ARMADA, CUBRADO PARA GUARNICION BAJO PUENTE, EN CATA SMART SE REALIZA CUBRADO Y COLOCACION DE ACERO PARA REMATE Y GUARNICION DE MURO DE TIERRA ARMADA, COLADO DE BASES DE ALUMBRADO Y TENDIDO DE BASE HIDRAULICA, EN CATA VIVEROS SE TRABAJA EN FORMACION DE TERRAPLEN Y COLOCACION DE ACERO PARA LOSA DE PUENTE, EN CATA FERD SE TRABAJA EN FORMACION DE TIERRA ARMADA Y SE REALIZAN TRABAJOS DE PUNICACION DE FIBRA OPTICA DEL MUNICIPIO.

Fecha:

No.

018

Nota No. 63

Viernes 01 DE DICIEMBRE DE 2017.

Se REALIZAN TRABAJOS EN CARRA SORIANA EN TERRA PLAN, COLOCACION DE ACERO Y COCADO DE PAVIMENTO EN MUNDO, COCADO DE GUARNICION Y BANQUETA BANDO PUENTE, EN CARRA SMART SE REALIZA COCADO DE PAVIMENTO EN MUNDO, SE COCORA BASE HIDRAULICA Y TERRAPLEN EN ACERVO A SMART, EN CARRA VIVERUS SE TRABAJA TERRAPLEN, SE COCORA LOSA DE PUENTE, EN CARRA FERD SE TRABAJA TERRAPLEN EN TIERRA ANIMADA Y SE TRABAJA EN PUBLICACION DE TIERRA OPTICA DEL MUNICIPIO.

Se Hace la ANOTACION QUE A PARTIR DE ESTE DIA POR CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2017 SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA EN FORMA ADMINISTRATIVA, SIN EMBARGO EL CONTRATISTA MANIFIESTA SU DESEO DE CONTINUAR LOS TRABAJOS EN OBRAS DE ESTE CONTRATO No. 096.

En este dia se RECIBIO OFICIO DE LA PERIDIA Y AUTORIZACION DE AJUSTE DE COSTOS DE EST. No. 3 y 4 POR LA EMPRESA MEXICANA.

Nota No. 64

Lunes 04 DE DICIEMBRE DE 2017.

Se REALIZAN TRABAJOS EN CARRA SORIANA EN FORMACION DE BASE HIDRAULICA E INTERPRETACION Y PAVIMENTO Y COCADO PARA BANQUETAS, EN CARRA SMART SE TRABAJA EN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA EN ACERVO A SMART, EN CARRA VIVERUS SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COLOCACION DE ESCOMBROS Y PAVIMENTO PARA MUNDO EN CARRA FERD SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COCADO DE PAVIMENTO Y SU GUARNICION. Se RECIBIRAN LOS GEDEROS Y LA ESTIMACION No. 9 DEL 24 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.

Nota No. 65

Miércoles 06 DE DICIEMBRE DE 2017.

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CARRA SORIANA EN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, COCADO DE BANQUETA Y GUARNICION Y PAVIMENTO DE MUNDO, EN CARRA SMART SE TRABAJA EN GUARNICION DE ACERVO SMART, EN CARRA VIVERUS SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COCADO DE PAVIMENTO, COCADO DE GUARNICION. EN CARRA FERD SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y SE COCORA GUARNICION DE PAVIMENTO.

Nota No. 66

Jueves 07 DE DICIEMBRE DE 2017.

SE HACE MENCIÓN QUE EN ESTE DIA SE PRESENTO LUBIA Y NEVADAS POR LO QUE SOLO SE REALIZARON TRABAJOS DE RETIRO DE CENIZA Y LIMPIEZA EN LA CARA DE PAVIMENTO OFICIO DE LA PERIDIA EL AJUSTE DE COSTOS DE EST. No. 5 y 6.

Fecha:

No.

019

Nota No. 67.

SABADO 09 DE DICIEMBRE DE 2017

SE HACE MENCIÓN QUE A PARTIR DEL DÍO 07 DE DICIEMBRE HASTA ESTE DÍA NO SE A REALIZADO TRABAJOS EN LA OBRA POR LAS BAJAS TEMPERATURAS.

Nota No. 68.

LUNES 11 DE DICIEMBRE DE 2017.

EN ESTE DÍA SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SORIANA CUANDO DE GUARNICIÓN PARA PARAPETO, CUANDO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CATA SMART SE TRABAJA EN CUANDO DE GUARNICIONES Y CALIFICACIÓN DE BASE HIDRÁULICA EN ACCESO DE SMART, EN CATA VIVERUS SE TRABAJA EN PINTAR DE MUROS, EN CATA FORD SE TRABAJA EN TERRAPLEN.

Nota No. 69.

JUEVES 14 DE DICIEMBRE DE 2017.

AL DÍA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SORIANA CUANDO DE GUARNICIÓN Y BANQUETA Y CUANDO DE BASES PARA ILUMBRADO, EN CATA SMART SE TRABAJA EN BASE HIDRÁULICA Y SE PUEBLO BANQUETA EN DONDE EXISTE UNA VALVULA DE EGOTO LO CUAL SE TAFORMA PARA QUE SEA PUEBICA O RETRADA, EN CATA VIVERUS SE TRABAJA EN CALIFICACIÓN DE CONCRETO EN FANJA DE FIBRA OPTICA, CONEXIÓN DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN, EN CATA FORD SE TRABAJA EN TERRAPLEN.

Nota No. 70.

MARTES 19 DE DICIEMBRE DE 2017.

SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SORIANA EN CUANDO DE BANQUETA Y LIMPIEZA, EN CATA SMART SE REALIZA LIMPIEZA Y SE CONTINUA CON BASE EN ACCESO SMART, EN CATA VIVERUS SE TRABAJA EN BASE HIDRÁULICA BAJA PUENTE SE COLO GUARNICIÓN PARA PARAPETO, EN CATA FORD SE REALIZA LIMPIEZA DE LA OBRA.

Fecha:

No.

020

Nota No. 71

VIERNES 22 DE DICIEMBRE DE 2017

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CORTA SORIANA EN LIMPIEZA Y ARROPE DE GUARNICIONES, EN CORTA SMART SE TRABAJA EN ACCESO A SMART EN CORTA VIVEROS SE TRABAJA EN BASE HIDRANTEA BASO PUENTE Y SE COLO LIMPIEZA DE PARAPETO, EN CORTA FORD SE REALIZA ACARreo PARA TERRAPLEN.

Nota No. 72

MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2017.

EN CORTA SORIANA SE REALIZAN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN CORTA SMART SE TRABAJA EN BASE HIDRANTEA EN ACCESO A SMART EN CORTA VIVEROS SE TRABAJA LA BASE HIDRANTEA Y SE REALIZA CONEXION DE CABLES PARA CFE, EN CORTA FORD SE REALIZA ACARreo PARA TERRAPLEN.

Nota No. 73.

VIERNES 29 DE DICIEMBRE DE 2017

AL DIA DE HOY EN CORTA SORIANA SE REALIZA ARROPE O PLENADO DE GUARNICION Y LIMPIEZA EN CORTA SMART SE CONTINUA EN ACCESO SMART Y SE MENCIONA QUE FALTA LA REPARACION DE LA VALVULA DE ECGAS EN CORTA VIVEROS SE COLOCA CARPETA BASO PUENTE Y SE TRABAJA CON ARMADORADO PUBLICO EN CORTA FORD SE REALIZA LIMPIEZA SE REPARA OFICINA DE REVISION Y AUTOMATIZACION DE AJUSTE DE COSTOS DE EST. No. 7, 8 y 9.

Nota No. 74

MARTES 02 DE ENERO DE 2018

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CORTA SORIANA EN PLENADO Y GRADO DE BANCUETA EN CORTA SMART SE AFINA BASE HIDRANTEA EN ACCESO SMART EN CORTA VIVEROS SE REALIZA PLENADO PARA BANCUETA Y EN CORTA FORD SE REALIZA ACARreo PARA TERRAPLEN EN CORTA SMART SE COLOCA PARAPETO METALICO.

Fecha:

No.

021

Viernes 05 DE ENERO DE 2018

NOTA No 74

En GATA SORIANA Se Inicio con la colocación de señalamiento y Pintura en Guarnición, En GATA SMART Se Pinta Pintura de Guarnición y Se Retiro la valvula de escape en acceso a SMART. En GATA VIVERUS Se Inicio con el Retiro de las Lineas existentes por parte de CFE, Se trabaja en el cuadro de BANQUETA, En GATA FORD Se continua con la colocacion de ESCAMAS PARA MURO DE TIERRA ARMADA. y Se coloca PAREDADO ELECTRICO EN TODAS LAS GATAS.

Lunes 08 DE ENERO DE 2018

NOTA No 75

Se Realizan trabajos en GATA SORIANA de Limpieza. En GATA SMART. Se continua con cuadro de Guarnición y Base Hidráulica en acceso a SMART. En GATA VIVERUS Se trabaja en cuadro de REMATES EN MURO, Formacion de TERRAPLEN PERIÓ y Cuadro de BANQUETA. En GATA FORD Se trabaja en TIERRA ARMADA, Paredado para BANQUETA y Cuadro de BANQUETA. Se entregó oficial a UNSEMEX para se AUTORIZA EL PASO DE CAMIONES DE EST. 5 y 6.

Miércoles 10 DE ENERO DE 2018

NOTA No. 76

AL DIA DE HOY Se Realizan trabajos en GATA SORIANA en Colado de BANQUETA, En GATA SMART en cuadro de Guarnición, En GATA VIVERUS en cuadro de Guarnición y BANQUETA, En cuadro de REMATES EN MURO y Formacion de TERRAPLEN CERCA DE MURO DE PUENTE, En GATA FORD Se trabaja en Colocacion de ESCAMAS y Formacion de TERRAPLEN, En cuadro de BANQUETA. y en Limpieza General.



Fecha:

No. - 022

VIERNES 12 DE ENERO DE 2018

NOTA No. 77



SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN COLADO DE BANQUETA, EN GAZA SMART EN RELENO PARA BANQUETA EN GAZA VIVERUS EN COLADO DE GUARNICION Y BANQUETA Y COLADO DE REMATES DE MUROS, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE ESCAMAS PARA MURO DE TIERRA ARMADA, FORMACION DE TERRAPLEN Y COLADO DE BANQUETAS Y GUARNICION.



LUNES 15 DE ENERO DE 2018

NOTA No. 78

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCORRES EN GAZA SMART EN COLOCACION DE RELENOS PARA BANQUETA Y COLADO DE GUARNICION EN ACCESO A SMART, EN GAZA VIVERUS EN RELENO, COLADO DE GUARNICION, BANQUETA Y REMATES EN MUROS, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE ESCAMAS PARA MUROS DE TIERRA ARMADA Y FORMACION DE TERRAPLEN.



JUEVES 18 DE ENERO DE 2018

NOTA No. 79

SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCORRES, EN GAZA SMART EN COLOCACION DE RELENO PARA BANQUETA, EN GAZA VIVERUS EN RELENO, COLADO DE BANQUETA Y REMATE EN GUARNICION DE PASADIZO, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN COLOCACION DE ESCAMAS FORMACION DE TERRAPLEN EN TIERRA ARMADA Y COLADO DE GUARNICION



Fecha:

No. 023

Nota No. 80

Lunes 22 DE ENERO DE 2018

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SORIANA EN LIMPIEZA, EN CATA SORIANA EN COLOCACION DE REJILLA PARA BAMBUETA, EN CATA VIVEROS EN REJILLA COCADO DE BAMBUETA REJILLAS Y GUARNICION DE PASAPEROS, EN CATA FORD SE TRABAJA EN TERRAPLEN Y COCADO DE GUARNICION.

Nota No. 81

Miércoles 24 DE ENERO DE 2018

SE REALIZAN TRABAJOS EN CATA SORIANA EN COLOCACION DE SEÑALAMIENTO, EN CATA SORIANA EN COCADO DE BAMBUETA EN CATA VIVEROS EN COCADO DE BAMBUETA Y TERRAPLEN, EN CATA FORD EN COCADO DE GUARNICION.

Nota No. 82

Viernes 26 DE ENERO DE 2018

SE CONTINUA CON TRABAJOS EN CATA SORIANA EN LIMPIEZA, EN CATA SORIANA EN COCADO DE BAMBUETA Y PASADEROS EN CATA VIVEROS EN COCADO DE BAMBUETA GUARNICION Y LOSA DE ACCESO A PUENTE, EN CATA FORD EN COCADO DE GUARNICION SE REVISÓ Y AUTORIZA EL ASUNTO DE COSTOS DE LAS EXT. 7, 8 Y 9 Y SE ENVIO OFICIO A UNSEMEX.

Fecha:



No.:

024

Lunes 29 DE ENERO DE 2018

Nota No. 83

SE HACE MENCION QUE SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN LIMPIEZA, EN GAZA SMART EN COADO DE BANQUETA EN GAZA VIVERUS EN COADO DE BANQUETA EN GAZA FORD EN COADO DE REMATE Y GUARNICION DE PARAPETO Y SE ACARRIA BASE HIDRAULICA.





Miercoles 31 DE ENERO DE 2018

Nota No. 84

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SMART EN COADO DE BANQUETA EN GAZA VIVERUS EN COADO DE BANQUETA EN GAZA FORD EN COADO DE REMATE Y GUARNICION DE PARAPETO Y SE CONTINUA CON ACARRIA DE BASE HIDRAULICA.



EN ESTE DIA SE EMITE EL ACUERDO QUE LEVANTA LA SUSPENSION DECRETADA POR ACUERDO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE GAZAS PARA FORTALECIMIENTO EL TRAFICO EN LA INTERSECCION DE LA AV. GARCIA Y LA AV. HOMERO A PARTIR DEL DIA 01 DE FEBRERO DEL 2018.



Viernes 02 DE FEBRERO DEL 2018.

Nota No. 85.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN REMATE DE MURAS Y LIMPIEZA EN GAZA SMART EN COADO DE BANQUETA EN GAZA VIVERUS EN COADO DE BANQUETA Y GUARNICIONES EN GAZA FORD SE CONTINUA CON BASE HIDRAULICA.



Fecha:

No.

025

MARTES 06 DE FEBRERO DEL 2018

Nota No 86.

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN RESQUE DE MUROS Y LIMPIEZA, GAZA SMART EN COCADO DE BANQUETA Y RESQUE DE MUROS EN GAZA VIVEROS EN COCADO DE GUARNICIONES EN GAZA FORD EN COCADO DE GUARNICION DE PARAPETO Y BASE HIDRAULICA.

JUEVES 08 DE FEBRERO DEL 2018

Nota No 87.

SE REALIZAN TRABAJOS EN GAZA SORIANA EN RESQUE DE MUROS Y LIMPIEZA, EN GAZA SMART EN COCADO DE BANQUETA Y RESQUE DE MUROS Y COCACION DE BASE HIDRAULICA EN ACCESO A SMART, EN GAZA VIVEROS EN LIMPIEZA Y COCADO DE BANQUETA, EN GAZA FORD SE TRABAJA EN BASE HIDRAULICA Y COCADO DE GUARNICION DE PARAPETO Y RESQUE DE MUROS DE PUENTE.

SABADO 10 DE FEBRERO DE 2018.

Nota No 88

AL DIA DE HOY SE TRABAJA EN GAZA SORIANA EN RESQUE DE MUROS Y LIMPIEZA, EN GAZA SMART EN RESQUE Y PINTURA DE MUROS Y COCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION EN ACCESO A SMART EN GAZA VIVEROS EN COCADO DE GUARNICION DE PARAPETO, EN GAZA FORD SE TRABAJA BASE HIDRAULICA Y COCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION Y RESQUE Y PINTURA DE MUROS DE PUENTE.

Fecha:

No.

026

LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018.

NOTA No. 89

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN COLADO DE GUARNICION EN CAMIOLAS CENTRAL DE LA AV. HOMERO COLOCACION DE TUBERIA PARA CABLEADO DE SEMAFORO PEATONAL, EN GATA SMART SE COLO TAMPADOS EN LAVADEROS Y EN GATA FORD SE REALIZA LIMPIEZA EN GENERAL.

MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DEL 2018

NOTA No. 90

SE REALIZAN TRABAJOS EN GATA VIVERIS EN COLOCACION DE PINTURA EN PARAPETO Y RIEGO DE IMPREGNACION, EN GATA SMART SE APLICO RIEGO DE IMPREGNACION EN ACCESO A SMART POR DAÑOS, EN GATA FORD SE TRABAJA EN COLADO DE BANQUETAS Y EN GATA SOFAMA SE REALIZA COLOCACION DE PINTURA EN GUARNICIONES EXISTENTES, SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA ZAPATAS DE SENAL SID-13 EN BANQUETA Y CAMIOLAS DE AV. HOMERO, SE REVISAN LOS SEMAFORES PARA PEATONES BAZO EL PUENTE EXISTENTE DE AV. TECNOLÓGICO, SE RETIRAN LETREROS EXISTENTES PARA CAMBIAR ROTULOS, SE REALIZA COLADO DE GUARNICION EN CAMIOLAS DE AV. HOMERO. EN ESTE DIA PRESENTARAN LOS GENERADORES Y ESTIMACIONES No. 10 y 11 DEL 01 AL 14 DE FEBRERO DE 2018.

SABADO 17 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 91

SE REALIZAN TRABAJOS EN GATA VIVERIS EN COLOCACION DE PLANTAS DESERTICAS Y ENCINOS EN GATA FORD SE COLOCA CARPETA ASFALTICA SE COLOCA PINTURA EN PARAPETO Y GUARNICION EXISTENTE EN PUENTE Y GATAS SE COLOCA PINTURA EN MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN AREAS DE PEATONES Y FLECHAS RAYAS SOBRE PAVIMENTO, COLOCACION DE SEÑALAMIENTO BAZO Y BANDEJAS SID-13 Y SE CONTINUA CON COLADO DE GUARNICION Y BANQUETA EN CAMIOLAS DE LA AV. HOMERO.

Fecha:

No.

027

LUNES 19 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 92

AL DIA DE HOY SE REALIZAN TRABAJOS EN CARA SMART EN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA EN ACCESO A SMART Y COLOCACION DE PLANTAS DESERTICAS EN CARA VIVERUS SE CONTINUA COLOCANDO PLANTAS Y GUACINOS, Y EN TODA LA OBRA SE REALIZA COLOCACION DE PINTURA EN PARAPETO Y GUARNICION EXISTENTE, MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN AREAS DE PEATONES, ACTUADORES Y FUEGOS, RAJAS SOBRE PAVIMENTO COLOCACION DE SEÑALAMIENTO BASO VIAL, SEÑALES VIALES Y BANDERAS SID-15 Y SE REALIZA COCADO DE GUARNICION Y BANQUETA EN CARRETERA CENTRAL DE AV. HERRERA Y LIMPIEZA EN GENERAL.

MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 93

SE REALIZAN TRABAJOS EN RETORNO DE VIVERUS Y SMART EN COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA, EN CARA SMART SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE PIEDRA DE COLORES Y COCADO DE BANQUETA, EN CARA VIVERUS SE CONTINUA COLOCANDO PLANTAS Y GUACINOS, PAVIMENTO Y COCADO DE GUARNICION, Y EN TODA LA OBRA SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE PINTURA EN PARAPETO GUARNICION, MARCAS SOBRE PAVIMENTO EN PEATONAJOS, ACTUADORES Y FUEGOS, RAJAS SOBRE PAVIMENTO, COLOCACION DE SEÑALES BASAS Y BANDERAS SID-15, COLOCACION DE VIALS, VIALS Y SE COCA ROTULOS EN SEÑALES EXISTENTES Y SE CONTINUA CON COCADO DE GUARNICION, PAVIMENTO Y COCADO DE BANQUETAS EN CARRETERA DE LA AV. HERRERA Y SE REALIZA LIMPIEZA EN TODA LA OBRA.

JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 94

EN ESTE DIA SE ABRIÓ AL TRAFICO Y DEJO FUNCIONANDO LAS CARAS DEL TUBO DE LA AV. HERRERA Y TECNOLÓGICO Y SE CONTINUA CON LIMPIEZA EN TODA LA OBRA.

Fecha:

No. 028

LUNES 26 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 95.

SE HACE MENCIÓN QUE SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PINTURA, SEÑALAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LON SOBRE LA AV. HOMERO# Y LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS DE LA OBRA.

MIÉRCOLES 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA No. 96.

SE CONTINUA CON LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO PINTURA DE PARADETES, PINTURA SOBRE PAVIMENTO, LIMPIEZA, Y RETIRO DE MURO DE BLOQUE EN GRUTA SORINA CERRADO Y RELLENO PARA BANQUETA EN CALLE LON DE AV. HOMERO.

VIERNES 01 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 97.

SE TRABAJA EN LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS CASCO DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE LON DE AV. HOMERO Y PINTURA DE PARADETO EXISTENTE

LUNES 05 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 98.

SE TRABAJA EN RETIRO DE SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA, LIMPIEZA DE OBRA, RELLENO Y CASCO DE GUARNICIÓN Y BANQUETA EN CALLE LON AV. HOMERO.

Fecha:


No.

029

Viernes 09 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 99


SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES DE ESCOMBROS FUERA DE LA OBRA Y SE TRABAJA EN CUADRO DE GUARNICION Y BANQUETA EN CAMBIO DE AV. HOMBRO Y SE INICIA CON DEMOLICION DE BANQUETA EN RETORNO DE SORIANA Y FORD PARA DAR PASO A LOS CAMIONES DE CARGA DE UNA Y DOBLE CASA.



Lunes 12 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 100


SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS Y SE TRABAJA EN CUADRO DE GUARNICION Y BANQUETA EN CAMBIO DE LA AV. HOMBRO Y SE REALIZA CUADRO DE BANQUETA EN AREAS DE ESCULTURAS DE FORD.



Viernes 16 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 101


SE REALIZA CUADRO DE GUARNICION Y BANQUETA EN CAMBIO DE AV. HOMBRO Y CUADRO DE BANQUETA EN RETORNO DE SORIANA Y FORD.



Miércoles 21 DE MARZO DE 2018

NOTA No. 102

AL DIA DE HOY SE REALIZAN EXCAVACIONES PARA COLOCACION DE PRODUCTO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ESCULTURAS DE SORIANA Y FORD.





Fecha:

LUNES 26 DE MARZO DE 2018

Nota No. 103



SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA BASES DE CONCRETO Y CABLEADO DEL ALUMBRADO DE ESCULTURAS EXISTENTES EN GATA FORD Y SE REALIZA COLOCACION DE LETREROS O TOTEMS PARA INDICAR EL SENTIDO DE LOS PEATONES.



LUNES 02 DE ABRIL DE 2018

Nota No. 104

AL DIA DE HOY SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION PARA LAS BASES DE CONCRETO Y COLOCACION DE PONDUCTO Y CABLEADO DEL ALUMBRADO DE LAS ESCULTURAS EXISTENTES EN LAS GATAS DE FORD Y SORIANA Y SE REALIZA LIMPIEZA DEL AREA DONDE SE LOCALIZA EL ALMACEN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.



VIERNES 06 DE ABRIL DE 2018

Nota No. 105

SE REALIZAN TRABAJOS DE GRADO DE BASES DE CONCRETO COLOCACION DE PONDUCTO Y CABLEADO PARA EL ALUMBRADO DE LAS ESCULTURAS DE GATA FORD Y SORIANA. SE HACE MENCION QUE A PARTIR DE ESTE DIA SE SUSPENDE TEMPORALMENTE LA OBRA EN VIRTUD DE HABERSE EJERCIDO EL MONITORIO DEL CONTRATO Y DEL COMITENLO, EN ESPERA DE LA ASIGNACION DE RECURSOS. SIN EMBARGO LA EMPRESA MANIFESTO CONTINUAR CON LOS TRABAJOS.

LUNES 09 DE ABRIL DE 2018

Nota No. 106

SE CONTINUA CON LIMPIEZA DE LAS AREAS TRABAJADAS Y SE REALIZA RELLENO EN ZANJAS PARA LA PROTECCION DEL PONDUCTO Y CABLEADO DEL ALUMBRADO DE LAS ESCULTURAS EN GATA FORD Y SORIANA.



031

VIERNES 13 DE ABRIL DE 2018
 NOTA No. 107.
 EN ESTE DIA SE RETIRO LA CASITA O BODEGA DE LA CONSTRUCTORA Y LA MAQUINACION QUE SE ENCON-
 TRABA EN LA CORTA FORD Y SE REALIZA LIMPIEZA.

SABADO 14 DE ABRIL DE 2018
 NOTA No. 108.
 EN ESTE DIA SE REALIZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A ESTA OBRA REALIZANDO LIMPIEZA EN GENERAL Y RETIRANDO LOS MATERIALES DE ESQUELETOS Y DESPERDICIOS QUEDANDO LIMPIA TODA EL AREA DE LA OBRA. Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA SUSPENDE A PARTIR DE ESTE DIA LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA HASTA QUE SE LEVANTE LA SUSPENSION TEMPORAL QUEDANDO PENDIENTE DE CONCLUIR CON ALGUNOS TRABAJOS.

MIÉRCOLES 06 DE JUNIO DE 2018
 NOTA No. 109
 SE HACE MENCIÓN QUE A PARTIR DE ESTE DIA 06 DE JUNIO DE 2018 SE LEVANTA LA SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA 096/2017 CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCION DE CASAS PARA IMPLEMENTAR EL TRÁNSITO EN LA INTERSECCION DE LA AV. CAROL Y AV. HOWARD Y AL MISMO TIEMPO SE REALIZA EL ACUERDO DE AUTORIZACION DEL CONVENIO ADICIONAL A ESTE CONTRATO AMPLIANDO EL PLAZO DE EJECUCION CON FECHA DE TERMINACION AL DIA 30 DE JUNIO DE 2018.

LUNES 11 DE JUNIO DE 2018
 NOTA No. 110
 EN ESTE DIA LA EMPRESA CONSTRUCTORA REALIZA TRABAJOS DE LIMPIEZA PARA COLOCACION DE PINTURA EN PAVIMENTO Y VIALIDADES EN AV. HOWARD QUE ESTAN PENDIENTES DE COLOCAR.

032

NOTA No. 111 JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018
 EN ESTE DIA SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CABEZO Y CONEXION DEL ALUMBRADO EN LAS CORTAS DE SORIANA Y FORD PARA LAS SECRETARIAS Y CON EL TRAMITE DE ENTRADA RECUPERACION DE LA LINEA SUBTERRANEA ANTE CFE.

NOTA No. 112 MARTES 19 DE JUNIO DE 2018
 SE REALIZA LA COLOCACION DE VINILES EN LOS TOTEMIS COLOCADOS PARA INDICAR EL SENTIDO DE CIRCULACION DE LOS PEATONES Y SE CONTINUA CON EL ALUMBRADO.

NOTA No. 113 VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ALUMBRADO Y CON LA INSTALACION DE LOS VINILES EN LOS TOTEMIS COLOCADOS EN LAS CORTAS Y CON LA INSTALACION DE SEMAFOROS PENDIENTE DE COLOCAR.

NOTA No. 114 MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DE 2018
 SE CONCLUYE CON LA COLOCACION DE SEMAFOROS Y SE REALIZA LIMPIEZA DE MATERIALES PRODUCIDO DE DEMOLICION Y ESCOMBRO EN ALGUNAS ZONAS.

NOTA No. 115 SABADO 30 DE JUNIO DE 2018
 EN ESTE DIA SE DAN POR TERMINADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CORTAS PARA IMPLEMENTAR EL TRAMITE EN LA INTERSECCION DE LA AV. COLON Y LA AV. HERRERO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 096/2017.