

Fecha:

CONTRATO: 110/2017

No.


007

NOTA 16

15/SEP/2017

MEDIANTE EL PRESENTE CONDUCTO SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE DE ACUERDO A UN REUNIÓN SOSTENIDO CON EL ING. ERICK VALDEZ DEL DEPTO. DE INGENIERÍA DE VIALIDAD, QUE HA DADO VISTO BUENO AL PROYECTO DE SENDUIMIENTO VERTICAL DE LA OBRA, TAMBIÉN NOS HA SOLICITADO REALIZAR UNA INCORPORACIÓN DE LA LATERAL EN CONSTRUCCIÓN AL CUERPO CENTRAL, POR LO QUE ELLOS PRESENTARON UN PROYECTO DE UBICACIÓN DE LA INCORPORACIÓN, EL CUAL SERÁ DEFINIDO TOPOGRÁFICAMENTE POR ESTO DEPEN-
DENCIA Y ENTREGADO POR ESTE CONDUCTO A LA CONTRATISTA.


COBE SENDAR QUE ESTE PROYECTO DE INCORPORACIÓN AL CUERPO CENTRAL DE LA CARRETERA ES NECESARIO DEBIDO A QUE CON ÉL SE EVITARÁN ENTRECRUZAMIENTOS VEHICULARES Y SE EVITARÁ QUE SE SATURE LA LATERAL, PERMITIENDO QUE LOS FRACCIONAMIENTOS DUEÑOS A LA LATERAL, QUE SON POR LA CALLE CALLE DE SAN PEDRO, PUEDAN INCORPORARSE INMEDIATAMENTE A LA CARRETERA PANAMERICANA EN SU CUERPO PRINCIPAL, CUANDO PRETENDAN IR RUMBO AL CENTRO DE LA CIUDAD.



NOTA 17

18/SEP/2017

POR ESTE CONDUCTO SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE SE DEBERÁ CONSIDERAR EL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LATERAL DE REFERENCIA, POR TAL MOTIVO ESTO DEPENDERÁ MEDIANTE ESTE CONDUCTO HAY UN ENTREGO DEL PROYECTO EN CUANTO SE TENGA DEFINIDO.



Fecha:


CONTRATO: 110/2017

No. 008

NOTA 18

22/SEP/2017

EN RELACIÓN CON LA NOTA DE BITÁCORA N° 17 SE SOLICITA AL CONTRATISTA DEJAR UN CRUCE PARA DUMENTADOR ELÉCTRICO A BASE DE TUBO DE PVC Ø 2" ENTRE LOS COMILLONES QUE DIVIDEN EL CUERPO CENTRAL DE UN COBERTO Y SU LATERAL EN LOS CABLEAMIENTOS OT+240 A OT+260, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE DEJAR LA PREPARACIÓN POR CUANDO EL PROYECTO ESTE DEFINIDO, EN CASO DE QUE ESTO SEA NECESARIO.



NOTA 19

25/SEP/2017


MEDIANTE UN PRESENTE SE ESTABLECE QUE DURANTE UN PRESENTE ORDEN SE RECIBE CADA DE BASE HIDRÁULICA TRAMO OT+380 A OT+560.



NOTA 20

2/OCT/2017

CON ESTO FECHO SE ESTABLECE QUE ESTE DIA UN CONTRATISTA RECIBIO EL ANTICIPA CORRESPONDIENTE AL PRESENTE CONTRATO, ASIMISMO SE LE INDICA QUE DE DEBERO A UN FECHO QUE PRESENTO LA FACTURA CORRESPONDIENTE, EL DIFERIMIENTO POR DEMORA EN UN ENTREGA DE ANTICIPA NO PROCEDE, PERMANECIENDO HASTA UN FECHO EL 15 DE DICIEMBRE COMO LIMITE PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DEL PRESENTE CONTRATO.



Fecha:


CONTRATO N° 110/2017

No. 009

NOTA 21

6/OCT/2017

MEDIANTE EL PRESENTE SE LE INDICA A LA CONTRATISTA QUE SE DEBERÁN RENUEVAR LO CADA DE VOLVUMOS TIPO 3 UBICADOS KM 0+610 APROXIMADAMENTE DE DEBERDO A LOS DETALLES PROPORCIONADOS POR EL ING. GIL RUIZ (JMS)




[Signature]

NOTA 22

9/OCT/2017

POR ESTE CONDUCTO SE ESTABLECE QUE DURANTE LA PRESENTE JORNADA SE REALIZÓ EL CIERRE DE LA LOTERÍA EXISTENTE FRENTE A LA CORDA CORD, ASIMISMO SE HAYE CONSIDERAR QUE SE INSTALÓ EL SENSILAMIENTO VIAL INDICADO POR LO POLICIA VIAL REPRESENTADOS POR EL COMANDANTE PARRON. EL SENSILAMIENTO COLOCADO A CONTINUACIÓN SE DETALLA:




AV. COLÓN



* * *

TRAFICANTES

CIERRE LOTERÍA



[Signature]

SOLO PASITO LOCAL

* * *