

000001

26 Agosto 2017

NOTA DE APERTURA DE BITÁCORAS


OBRA: MEMORIAL PRESA EL REJÓN

CONTRATISTA: ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN


Se declara en esta primer nota que se entregó al contratista el proyecto ejecutivo y el espacio donde se realizará la obra en cuestión.

En este documento se plasmarán las actividades principales, incidentes, cambios y acuerdos a lo largo de la obra.

Dichas declaraciones serán aceptadas en común acuerdo del contratista y el supervisor de obra que firmarán del siguiente modo.



Leonardo Luviano Delgado
Supervisor Obras Públicas




Alejandro Arzandi
Contratista

000002

26 Agosto 2017

- Da comienzo la ejecución de la obra con el desgalme del terreno natural
- Se hace reconocimiento del terreno y las condiciones del mismo.
- La maquinaria que comienza a trabajar se encuentra en óptimas condiciones.



Alfonso Arizandi

000003

28 Agosto 2017

- Comenzan trabajos de excavación por medios mecánicos
- Se divide el área de proyecto en 3 secciones para realizar el corte de material (terreno natural)
- Por cuestión de volúmenes de proyecto se resuelve a excavar 40 cm de profundidad en cada una de las secciones y compactar.
- Se deja pendiente el acarreo de producto de excavación, se definirá un espacio para depositar dicho material y no sobrepasar precio definido en el presupuesto



Alejandro Arzandi

000004

30 Agosto 2017

- Se continúan trabajos de compactación con medios mecánicos de las 3 secciones del proyecto.
- Personal del departamento de Topografía de Obras Públicas Municipales realiza el trazo del punto central del proyecto y entrega 2 puntos de referencia para triangulación al contratista.
- Personal de topografía de contratista procede a referenciar dicho punto para trazos posteriores al relleno.




Alejandro Arzame

000005

31 Agosto 2017


- Se realizan 3 pruebas con densímetro por parte del laboratorio para comprobar la compactación del terreno natural y proceder a los rellenos con material triturado.
- Se localiza el banco de material triturado y se manda una muestra a laboratorio para hacer pruebas pertinentes.
- + Personal de topografía traza área para rellenos



Alejandro Arizmendi

000006 01 Septiembre 2017

- Llegan primeros vagones de material triturado y se comienzan trabajos de extendido y compactación en capas de 20 cm a lo largo del área de proyecto.
- Queda aún pendiente el área de retiro de material producto de excavación.
- Cada una de las capas de material triturado será apertado por laboratorio en cuanto a su nivel de compactación.



Alexandro Arizumi

000007

05 Septiembre 2017


- Continúan trabajos de celling y compartación de material tribulado en área de proyecto
- Se comienzan trabajos de labrado de arena para zapatas con la primer cuadrilla de albañilería (5 trabajadores).
- Llegada de arena y block en buen estado.

~~JP~~

Alfredo Arizandi

000008 06 Septiembre 2017


- Se concluyen trabajos de relleno y compactación de material triturado en área de proyecto.
- Se define profundidad de cimentación corrida geométrica (conforme a proyecto original).
- Queda pendiente definir cimentación de muro central en rampa y remate de muro escalinata con rampa.
- El acero de refuerzo vertical para voladizo queda conforme a proyecto.



Alejandro Arizumi

000009 08 Septiembre 2017

- Se realiza el trazo y excavación de rampa y escalinata. Trazado a compactar y habilitar el área de refuerzo para zapatas laterales y verticales para rodapié.
- Se define la zapata cónida del muro central de rampa, queda igual de los geométricos.
- Se continúan trabajos de rodapié geométrico y relleno de concreto.
- Se cubren muros y cubre trazo de plazaleta (existen diferencias de muros y se proseguirá con rellenos con material filtrante).



Alfonso Armonch

000010

10 Septiembre 2017

- Se realiza el rolado de vigas en rampa y escalera. Tienen en la construcción de rodapie en ambos.
- Se comienza el hincado de arena para losa de cimentación de placas con membranas.




Alfredo Arizondo

000011

14 Septiembre 2017

- Finaliza el habilitado de acero para losa de cimentación. Llegan placas con cintas para la losa.
- Se continúan trabajos de albanilería en rodapie y rellenos de material triturado.
- Se range trazo en muros de rampa y se realiza relleno de rodapie con concreto. Comienzan rellenos de material triturado en área de rampa.



Alfredo Arzandi

000012

16 de Septiembre 2017


- Se concluye armado de losa de cimentación colocación de planas, material eléctrico y camisas. Se procede con el cobido, visto bueno al concreto y proceso de vibrado.
- Se realizan trabajos de relleno con material triturado en área de plancheta.
- Continúan trabajos en sótanos, rampa y escaleras.



Alejandro Arzmann

000013 18 de Septiembre 2017

- Se realiza tazo, nivelación y relleno de escalones centrales y área de jardinerías
- Se concluyen rodapiés en rampa y escaleras, preceden trabajos de relleno y compactación en el área
- Continúan rellenos en área de plazaleta y trabajos en código geométrico




Alfonso Arizmendi

000014

19 de Septiembre 2017

- Se colocan los primeros marcos para placas de memorial
- Se concluyen zapatos perimetrales y continúan trabajos en rodapié.
- Se concluyen rodapiés y rellenos en rampa y comienzan engrase en cara exterior.
- Demolición de grunitación en entrada de rampa y escalera.
- Se realiza excavación para reponer árbol enseguida del área de proyecto. Se pide al contratista iniciar el proceso para salvar el árbol.



Alfonso Aranda

000015

21 Septiembre 2017

- Se concluyen trabajos de relleno y rodapiés en área de plazaleta
- Se comienza trazo y excavación para zapatas aisladas. Llegan placas con anclas.
- Continúan trabajos de lejería en memorial y rellenos de escalera y rampa.
- Se realiza el armado y cimbrado de escalera.
- Comienza construcción de purlinas.
- Se realizan trabajos eléctricos (preparación) en perímetro exterior, área de memorial y escalera. A la vez se colocan registros.



Alfonso Arizumi

000016 25 de Septiembre 2017

- Se realiza el colado de las siguientes áreas
 - Escalera
 - Barqueta escultura memorial
 - Pampa
 - Escalones centrales
 - Comienzo de banquetas en plaza
- Se continúan trabajos de enjarre en muros perimetrales, de pampa y escalera.
- Se da el visto bueno a la calidad del concreto, el proceso y el acabado del mismo.
- Se continúan trabajos de herrería en placas de memoria



Abg. Armando

000017

26 Septiembre 2017

- Se continúan trabajos de herrería en placas de memoria. Quedan concluidos los marcos.
- Se instalan todas las estructuras de los techumbres.
- Continúan trabajos en banquetas en área de plazaleta.
- Realizan trabajos de limpieza de escombros y material de excavación. No se ha destinado un lugar para retirar dicho material.
- Se procede a colocar pilones para estructura de techumbre.



Agustino Arizmendi