

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 119/2017 (119/2017)

Obra: CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS
DEL SOL EN CHIHUAHUA

Lugar: FRACC. QUINTAS DEL SOL

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2017-09-02 13:03:38.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista

Nombre del Contratista: SERGIO IVAN LOYA TERUEL

Domicilio: SIDNEY #4367, COL. RESIDENCIAL CAMPESTRE

Teléfono: 6144166197

Dependencia

Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Centro de Trabajo: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO. 1108

Teléfono: 6142004800

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 119/2017

Proyecto: CANALIZACION DE ARROYO

Partida Presupuestal: 2017-PDR17-A-0042

Objeto del contrato: CANALIZACIÓN DE ARROYO FRACCIONAMIENTO QUINTAS DEL SOL EN CHIHUAHUA

Plazo: 45 Días naturales.

Fecha de inicio: 24/08/2017

Fecha de Término: 07/10/2017

Monto: 408,472.30 MN

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: FRACC. QUINTAS DEL SOL

Localización de la residencia de la obra: FRACC. QUINTAS DEL SOL, CHIHUAHUA CHIH

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: LOYA TERUEL SERGIO IVAN

Profesión: ARQUITECTO

Identificación oficial : 1308276683

Domicilio: RESIDENCIAL CAMPESTRE SIDNEY No. ext.4367

Teléfono: 6141709483

Correo electrónico: sergioloyat@hotmail.com

Residente

Nombre: ESCOBEDO HERNANDEZ MANUEL

Profesión: INGENIERO CIVIL

Identificación oficial : 1405236430

Domicilio: CAMPESINA NUEVA CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. ext.1108

Teléfono: 072

Correo electrónico: manuel.escobedo@mpiochih.gob.mx

Ficha: 93024

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Crenda por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

Firmada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2017-09-02 13:08:24.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:

00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves,viernes, sábado, domingo

La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:3 días

Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al primer día del mes, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

Firmada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2017-09-06
13:49:53.0

Tipo Nota: Entrega de documentación al contratista

Referencia:

Se entrega al Contratista con fecha 06/09/2017 la documentación (EL DIA 24/08/2017 SE VISITA EL LUGAR DONDE SE EFECTURAN LOS TRABAJOS JUNTO CON LA COMPAÑIA CONTRATISTA, SE OBSERVA QUE DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES ACONTECIDAS EN DIAS PASADOS EL LECHO DEL ARROYO HA SUFRIDO MODIFICACIONES CON RESPECTO A CUANDO SE REALIZO EL PROYECTO, POR LO QUE SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE SE HARA UN NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA COMPARARLO CON EL ANTERIOR Y VERIFICAR SI SE TIENE QUE CAMBIAR EL PROYECTO. EN ESTA VISITA TAMBIEN SE LE ENTREGAN A LA COMPAÑIA CONTRATISTA LOS BANCOS DE NIVEL Y PUNTOS AUXILIARES TOPOGRAFICOS.) para la ejecución de los trabajos, objeto del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

Firmada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2017-09-07
17:11:30.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 07/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL, el cual contiene la siguiente información: SE DA AVISO QUE DURANTE LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE AGOSTO SE HAN PRESENTADO LLUVIAS, LAS CUALES HAN IMPEDIDO LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO EL LEVANTAMIENTO QUE SE PROPUSO POR PARTE DE LA SUPERVISION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

Firmada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2017-09-08
10:25:13.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 08/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ, el cual contiene la siguiente información: SE LE INFORMA AL CONTRATISTA QUE EL DIA 30/08/2017 SE REALIZO EL NUEVO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y EL LECHO DEL ARROYO YA PERMITE TRABAJAR CON MAQUINARIA, POR LO QUE PUEDE INICIAR CON LOS TRABAJOS. EN EL NUEVO LEVANTAMIENTO SE OBSERVA QUE EL TRAZO ES PRACTICAMENTE EL MISMO PERO HABRA VARIACIONES EN LAS EXCAVACIONES Y EN LOS RELLENOS CON RESPECTO AL PROYECTO ORIGINAL Y ESTOS TRABAJOS SE TENDRAN QUE REALIZAR ACORDE A LAS CONDICIONES ACTUALES DEL LECHO DEL ARROYO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 6	Fecha formalización: 2017-09-09 11:52:32.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:	
El día 09/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE CON FECHA DEL 30/08/2017 SE COMIENZAN TRABAJOS DE EXCAVACION EN EL CAUCE PARA DAR NIVEL AL PISO TERMINADO, RELLENOS A VOLTEO DE MATERIAL Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 7	
Fecha formalización: 2017-09-09 11:55:56.0	
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:	
El día 09/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE COMUNICA A LA SUPERVISION QUE EL DIA 06/09/2017 SE PRESENTARON LLUVIAS MODERADAS POR LO QUE SE TUVO QUE DETENER LOS TRABAJOS DE MURO DE MAMPOSTERIA, RETOMANDO ACTIVIDADES EN CUANTO SE DRENE EL AGUA DE LAS ZANJAS Y SEA POSIBLE CONTINUAR.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 8	
Fecha formalización: 2017-09-09 11:59:24.0	
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:	
El día 09/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE REPORTA A LA SUPERVISION QUE EL DIA 08/09/2017 NUEVAMENTE SE PRESENTO LLUVIA, DETENIENDO LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE LOS MUROS DEL ARROYO.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	
No. de nota: 9	
Fecha formalización: 2017-09-13 12:49:37.0	
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:	
El día 04/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE INICIAN TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DE ZANJAS DE MUROS DE CONTENCION Y DE NIVEL DE PISO, TAMBIEN SE INICIAN TRABAJOS DE MAMPOSTERIA EN MUROS DEL ARROYO. SE CONTINUA CON RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)	
No. de nota: 10	
Fecha formalización: 2017-09-19 13:50:24.0	
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias Referencia:	
El día 07/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUA CON TRABAJOS DE MUROS DE MAMPOSTERIA PARA CANALIZACION DEL ARROYO.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)	
No. de nota: 11	
Fecha formalización: 2017-09-19 15:29:49.0	
Tipo Nota: Recepción de números generadores Referencia:	
Se reciben del contratista con fecha 19/09/2017 los números generadores correspondientes a la estimación 1 TIPO_GENERADOR , al periodo comprendido del 24/08/2017 al 31/08/2017, acompañados de la siguiente documentación soporte EL DIA 1RO. DE SEPTIEMBRE SE RECIBEN , GENERADORES Y CROQUIS, para su verificación.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)	

No. de nota: 12	Fecha formalización: 2017-09-19 15:32:07.0
Tipo Nota: Aprobación de números generadores	
Referencia:	
Quedan aprobados con fecha 04/09/2017 los números generadores relativos a 1 Normal , del periodo 24/08/2017 al 31/08/2017.	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	

No. de nota: 13	Fecha formalización: 2017-09-19 15:42:09.0
Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico financiero	
Referencia:	
Se autoriza con fecha 08/09/2017, la estimación No. 1 De Trabajos Ejecutados (Normal) correspondiente al periodo del 24/08/2017 al 31/08/2017 por un importe de:	
\$76051.31 M.N. por trabajos ejecutados	
\$ M.N. por ajuste de costos	
\$ USD por trabajos ejecutados	
\$ USD por ajuste de costos	
La estimación incluye deductivas por CONCEPTO DE (), _____ en M.N. y/o (), _____ en USD.	
Con la presente estimacion se llega a los siguientes avances acumulados:	
Físico: 20%.	
Financiero:	
\$76051.31 M.N.	
\$4199.41 USD.	
Acumulado 18.6 %	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	

No. de nota: 14	Fecha formalización: 2017-09-21 10:46:38.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	
Referencia:	
El día 14/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUA CON EL AVANCE DE LOS MUROS DE MAMPOSTERIA PARA LA CANALIZACION DEL ARROYO,	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	

No. de nota: 15	Fecha formalización: 2017-10-02 17:36:45.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	
Referencia:	
El día 15/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE TERMINAN LOS TRABAJOS DE MUROS DE MAMPOSTERIA, SE CONTINUA CON AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE DEL PISO	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	

No. de nota: 16	Fecha formalización: 2017-10-02 17:39:22.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	
Referencia:	
El día 21/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE DEL PISO	
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA) Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE) SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)	

No. de nota: 17	Fecha formalización: 2017-10-02 17:44:56.0
Tipo Nota: Reporte de actividades diarias	
Referencia:	

El día 29/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE PRESENTAN LLUVIAS EN LA LOCALIDAD, POR LO CUAL SE SUSPENDE EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA SUBBASE HASTA NUEVO AVISO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 18

Fecha formalización: 2017-10-02
17:49:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 30/09/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE SIGUEN PRESENTANDO LLUVIAS EN LA LOCALIDAD, LO CUAL IMPIDE DAR EL AFINE FINAL A LA SUBBASE PARA EL DESPLANTE DEL PISO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 19

Fecha formalización: 2017-10-05
09:37:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 02/10/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE REPORTA A LA SUPERVISION QUE DEBIDO A LAS LLUVIAS PRESENTADAS DURANTE EL FIN DE SEMANA (29 SEPT - 01 OCT), SE SOCAVO AREAS TERMINADAS QUE ANTERIORMENTE SE HABIAN CONFORMADO Y NIVELADO, POR LO QUE SE TENDRA QUE REALIZAR ESTAS TAREAS DE NUEVA CUENTA.

Archivos Adjuntos:

- IMG-20170921-WA0013.jpg
- NOTA LLUVIA.docx

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 20

Fecha formalización: 2017-10-05
09:58:55.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/10/2017 se presenta reporte diario elaborado por ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ , el cual contiene la siguiente información: SE AUTORIZA AL CONTRATISTA A COLOCAR DE NUEVO RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, PARA REPONER EL MATERIAL QUE FUE ARRASTRADO POR LA LLUVIA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 21

Fecha formalización: 2017-10-26
18:26:29.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/10/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE INICIA EL RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO PARA DAR AFINE FINAL AL PISO DEL CANAL

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)

No. de nota: 22

Fecha formalización: 2017-10-26
18:35:26.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 11/10/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO IVAN LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE TERMINAN TRABAJOS DE CONCEPTO DE RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALIZO.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 23

Fecha formalización: 2017-10-26
18:39:01.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 13/10/2017 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. SERGIO LOYA TERUEL , el cual contiene la siguiente información: SE REALIZA EL EXTENDIDO DE LA MALLA ELECTROSOLDADA YESTE MISMO DIA EL TOTAL DEL COLADO DEL PISO DE CONCRETO PARA EL CANAL DEL ARROYO,

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 24

Fecha formalización: 2017-12-07
10:03:17.0

Tipo Nota: Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra Referencia:

Se recibe notificación del contratista de la terminación TOTAL de los trabajos, mediante el documento N° S/N de fecha 16/10/2017, de la parte de la obra siguiente CON FECHA DEL 16 DE OCTUBRE DE 2017 SE FINALIZAN LOS TRABAJOS COMPLETOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. EL MOTIVO DEL RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS FUE DEBIDO A LLUVIAS EN EL LUGAR, SE ESPERA APROBACION PARA SEGUIR CON EL PROCESO DE ENTREGA RECEPCION. anexando documentación soporte Monto Ejercido.

Archivos Adjuntos:

• NOTAS TERMIN.docx

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 25

Fecha formalización: 2017-12-07
10:16:15.0

Tipo Nota: Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos Referencia:

Se notifica al contratista con fecha 07/12/2017 la recepción de los trabajos, mediante el documento N° S/N, el cual se llevará a cabo el día 07/12/2017, habiéndose finalizado la verificación el día 07/12/2017. El contratista deberá exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de doce meses, por un monto equivalente al 10% del importe total ejercido de los trabajos entregados. el día 17 de octubre se hace constar que se finalizaron los trabajos de la obra canalización de arroyo en fraccionamiento quinlas del sol. se entregan al contratista generadores revisados y autorizados para elaboraciones de estimaciones

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
Firmada por: SERGIO IVAN LOYA TERUEL (CENAMCONT020) (CONTRATISTA)
MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)

No. de nota: 26

Fecha formalización: 2017-12-07
10:21:19.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora Referencia:

Con fecha 07/12/2017 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 07/12/2017, verificados el día 07/12/2017 y recepcionados físicamente el día 07/12/2017, conforme a las condiciones establecidas en el contrato. el día 17 de octubre de 2017 se dan finalizados los trabajos, desfasándose la fecha de entrega por temporal de lluvias como se comentó en notas anteriores.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
Firmada por: MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ (MAESCOBEDO) (RESIDENTE)
Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.