

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 136/2017 (AMPL CANTERA)

Obra: AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA
CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE 0+000
AL KM 1+220 HACIA EL OESTE

Lugar: AV. DE LA CANTERA CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE
HACIA EL OESTE DEL 0+000 AL 1+220

No. de nota: 1

Tipo Nota: Apertura

Fecha formalización: 2017-09-26 10:49:50.0

Referencia:

Contratista Nombre del Contratista: ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Domicilio: AV. CUAUHTEMOC NO. 3009, COLONIA SANTA RITA Teléfono: 6144332010	Dependencia Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Domicilio: C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR 1108, COL CAMPESINA NUEVA Teléfono: 072
--	--

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 136/2017 Partida Presupuestal: 2017-PDM-FED-OP-009 Y 2017PDR17-A-0067 Objeto del contrato: AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE 0+000 AL KM 1+220 HACIA EL OESTE Plazo: 110 Días naturales. Monto: 6,139,947.67 MN	Proyecto: AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. LA C Fecha de inicio: 25/08/2017 Fecha de Término: 12/12/2017
---	--

Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: AV. DE LA CANTERA CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE HACIA EL OESTE DEL 0+000 AL 1+220

Localización de la residencia de la obra: AV. DE LA CANTERA CON CRUCE AV. MISION DEL BOSQUE

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: TORRES ARMENDARIZ JOSE MANUEL
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0807020441125
Domicilio: UNIDAD PRESIDENTES MIGUEL ALEMAN No. ext.4309
Teléfono: 6144144735
Correo electrónico: TOYOCOSA@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre: LOPEZ RIOS LUIS ARTURO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0696020355711
Domicilio: CAMPESINA NUEVA CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. ext.1108
Teléfono: 614 432 05 00
Correo electrónico: luislopezr12@hotmail.com
Ficha: 12398

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico

Nombre: TORRES ARMENDARIZ JOSE MANUEL
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0807020441125
Teléfono: 6144144735
Correo electrónico: TOYOCOSA@HOTMAIL.COM
Autorizado para firmar: Si

Supervisor

Nombre: LOPEZ RIOS LUIS ARTURO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0696020355711
Teléfono: 614 432 05 00
Correo electrónico: luislopezr12@hotmail.com
Ficha: 12398
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO68) (RESIDENTE)
JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asleipav) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Tipo Nota: Validacion

Fecha formalización: 2017-09-26
11:30:42.0

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
07:00 a 18:00 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 1 de cada mes, establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO68) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO68) (RESIDENTE)
JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asleipav) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2017-09-27
13:16:01.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA FECHA SE DA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN LA PRESENTE BITACORA DEBIDO A PROBLEMAS PARA SU APERTURA ANEXANDOSE A ESTA NOTA LA COPIA DE LA BITACORA CONVENCIONAL QUE ABRACA LAS ANOTACIONES DEL INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA.

Archivos Adjuntos:

- NOTAS BITACORA 1.pdf
- NOTAS BITACORA 2.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO68) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO68) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2017-09-28
15:45:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA DE HOY SE TRABAJA CON ACARREO DE MATERIAL DE SUBRASANTE EN EL LADO SUR Y MATERIAL DE BASE EN EL LADO NORTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE OTROO AL KM 1+230 HACIA EL OESTE

NOTA NO 1

25-AGO-17

CON ESTA FECHA Y NOTA SE DA LA APERTURA A LA PRESENTE BITACORA, CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE OTROO AL KM 1+230 HACIA EL OESTE" QUE AL AMPARO DEL CONTRATO N° 136/2017 EJECUTARA LA EMPRESA CONTRATISTA: ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. CON UN IMPORTE DE \$6'139,947.67 IVA INCLUIDO, CON UN ANTICIPIO DE LA CANTIDAD DE 1'841,984.30 IVA INCLUIDO Y EL PERIODO CONTRATADO ES DEL 25 DE AGOSTO AL 12 DE DIC. DE 2017. CON DOMICILIO DE LA EMPRESA CONTRATISTA: CALLE ERNESTO TALAVERA H 2213 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH. TEL 614 433-20-10 Y 614 433-20-30, LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TERRACERIAS TRABAJOS DIVERSOS, PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTO, RECURRIMIENTO CON PINTURA, E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.


LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO N° 06/2685/200 SUSCRITO POR EL C. SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA NOMBRA COMO RESIDENTE DE LA OBRA AL ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIO, CUSO NUMERO DE CEL. ES (614) 343-81-40 AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS; LA EMPRESA CONTRATISTA NOMBRA COMO SU REPRESENTANTE DE LA OBRA COMO CALIDAD DE SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION AL C. ING. JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ CON NUMERO DE CEL (614) 427-35-96 Y AUTORIZANDOLO A REALIZAR LAS ANOTACIONES Y SUSCRIBIR LAS MISMAS EN ESTA BITACORA. PARA TAL EFECTO EL RESIDENTE DE OBRA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA REGISTRAN SUS NOMBRES Y FIRMAS AL CALCE.


POR LA DIRECCION

POR LA CONTRATISTA

ING. EDUARDO DEL RIO SIGALA
JEFE DEL OPTO. DE CONSTRUCCION

ING. MIGUEL SEYFERT Y GERRI
REPRESENTANTE LEGAL



ING. LUIS ARTURO LOPEZ RIOS
RESIDENTE DE OBRA


ING. JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

NOTA N° 2


25-AGO-17

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASENTADA LA NOTA, LA CONTRAPARTE ESTARA OBLIGADO A FIRMAR LA NOTA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HORAS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR ASENTADA EL CONTENIDO DE LA MISMA POR


NOTA N° 3


25-AGO-17

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE QUE LA PRESENTE BITACORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTA Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE


NOTA N° 4

25-AGO-17

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE QUE UNA VEZ ASENTADA Y FIRMADA LA NOTA, LA MISMA NO PODRA SER MODIFICADA, NI POR EL RESPONSABLE QUE REALICE LA NOTA.


NOTA N° 5

25-AGO-17

CON ESTA NOTA Y FECHA SE ESTABLECE LA OBLIGACION DE AMBAS PARTES DE ASENTAR EN LA BITACORA LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA REVISION Y AUTORIZACION DE ESTIMACIONES, CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CONTRATO ASI COMO LO RELACIONADO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AL AMBIENTE QUE DEBAN IMPLEMENTARSE

NOTA N° 6 25-AGO-17
 CON ESTA NOTA Y FECHA, LA DEPENDENCIA HACE ENTREGA
 FISICA DEL TRAMO DE LA OBRA, ASI COMO DE LOS PLANOS
 QUE INTEGRAN EL PROYECTO

~~J. Lopez~~

~~mo~~

NOTA N° 7 11-SEPT-17
 CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA DA INICIO LOS TRABAJOS
 POR SU VOLUNTAD YA QUE NO SE LE HA ENTREGADO EL
 ANTICIPADO EMPEZANDO CON SEÑALIZACION DEL AREA Y TRASLADO
 DE MAQUINARIA Y SE INICIAN ESCAVACIONES PARA EL
 CAJON DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

~~J. Lopez~~

~~mo~~

NOTA N° 8 13-SEPT-17
 SE CONTINUA CON EXCAVACIONES TANTO EN EL NORTE
 COMO EN EL SUR DE LA AV. LA CANTERA

~~J. Lopez~~

~~mo~~

NOTA N° 9 15-SEPT-17
 SE CONTINUA CON RETIRO DE MATERIAL, EXCAVACIONES
 TANTO DEL LADO NORTE COMO DEL LADO SUR DE LA
 AV. LA CANTERA


~~J. Lopez~~

~~mo~~

NOTA Nº 10

18-SEPT-17


SE CONTINUA CON TRABAJOS DE EXCAVACIONES SE REALIZAN SONDEOS PARA VER LA PROFUNDIDAD DE LA LINEA DE ELECTRICIDAD QUE CRUZA EN EL CASINAMIENTO OTOPD LA CUAL SE ENCONTRÓ A 40 CM DE PROFUNDIDAD Y SE TIENE QUE BAJAR PARA TRABAJAR CON LAS EXCAVACIONES, LO MISMO LA TUBERIA DE AGUA POTABLE QUE CRUZA OTOPD QUEDA ARRIBA DE LA PASANTE PROYECTADA POR LO CUAL SE TIENE QUE BAJAR Y CAMBIAR POR TUBERIA DE ACERO POR MEDIO DE UNA BARRA ESTOS TRABAJOS NO ESTAN CONTEMPLADOS DENTRO DEL PROYECTO.



NOTA Nº 11

21-SEPT-17


SE LE INFORMA AL CONTRATISTA Y SE LE ENTREGA EL PROYECTO DE EL RETORNO PARA LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO PRIVANZA Y SE ANEJA TRAMO DEL OTOPD AL - OTIPO CON UNA SIGUETA AL FINAL



NOTA Nº 12

22-SEPT-17

SE CONTINUA CON EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL, TRATAMIENTO, TENDIDO Y ACARreo DE MATERIAL PARA SUBRASANTE SE TRABAJA CON INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA DE 6" EN CERRIL CERRILLO FRENTE A LA GASOLINERA



NOTA Nº 13

25-SEPT-17

SE TRABAJA CON ACARreo DE BASA TRABAJANDO HUMECTACION EN LADO NORTE, CON ACARreo DE SUBRASANTE EN EL LADO SUR

