



ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE QUE EMITE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, POR CONDUCTO DEL **ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA**, SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, LA **ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA**, JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION, EL **C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA**, RESIDENTE DE OBRA, LA **ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ**, CONSTAR LA EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. **142/2017** RESPECTO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA".

En Chihuahua, Chih., siendo las **10:00** horas del día **15 de NOVIEMBRE del 2017**, los suscritos con fundamento en lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, el artículo 200, 201 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, emiten la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones asumidos por las partes en el contrato referido, para manifestar lo siguiente:

1.- El día **12 de SEPTIEMBRE de 2017** se formalizó contrato de Obra Pública no. **142/2017** con la contratista la **ING. MAYRA BERENICE ARRIETA ORTIZ**, por un monto de **\$516,780.00 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, para la ejecución de la "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA".

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"

2.- A la fecha, el importe real ejercido corresponde a la cantidad **\$516,780.00 (QUINIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)** Cantidad que incluye el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, a razón de los volúmenes realmente ejecutados consistentes enlistados en Anexo A.

3.- Las obligaciones de ambas partes derivadas del Contrato de Obra Pública, antes mencionado en general consisten en la ejecución de la obra conforme a los planos, proyectos, especificaciones y programa de obra.

Los signantes manifiestan que no existen adeudos y por lo tanto se darán por terminadas las obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación, con excepción de la garantía para responder de saneamiento para el caso de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios que permanecerá vigente por el término establecido en la misma.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"




CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DIRECCIÓN DE
**OBRAS
PUBLICAS**

ACTA ADMINISTRATIVA DEL CIERRE, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017** PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"

Se emite la presente acta administrativa de cierre que da por extinguidos de los derechos y obligaciones a **15 de NOVIEMBRE del 2017**.


SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA


ARQ. CARLOS AGUILAR GARCIA.

JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


ING. EDNA LIZETTE DEL RIO SIGALA.

RESIDENTE DE OBRA


C. CARLOS EDUARDO ALFARO MENDOZA.

CONTRATISTA


ING. MAYRA BERENICE ARRIETA.

ESTA HOJA CORRESPONDE A LA ACTA ADMINISTRATIVA DE CIERRE QUE DA POR EXTINGUIDOS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES, REFERENTE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. **142/2017**, RELATIVO A LA OBRA DENOMINADA "ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA"

ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA

ANEXO A

Nº	CONCEPTOS	UNIDAD	VOLUMENES
----	-----------	--------	-----------

	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO Y PROYECTO DE CONTROL DE ESCURRIMIENTOS DEL ARROYO LA CANTERA		
1	Análisis hidrológico de las subcuencas tributarias del arroyo La Cantera a partir de su cruce con el periférico de la Juventud hacia la parte alta de la cuenca	Estudio	1.00
2	Evaluación por sectores del escurrimiento en la zona urbana y la dirección de este identificando los puntos de descarga al arroyo la cantera para identificar posibles puntos de conflicto y/o riesgo para la infraestructura urbana	Estudio	1.00
3	Caracterización de escurrimientos para identificación de zonas de inundación de viviendas o infraestructura existente	Estudio	1.00
4	Altimetría y planimetría a detalle del cauce de arroyos que afectan directamente a la zona urbana aproximadamente 7.6 km con un margen lateral de 100 metros del centro del cauce, curvas de nivel a cada 20 cm, registro fotográfico de obras a lo largo del cauce.	Estudio	1.00
5	Levantamiento altimétrico y planimétrico de zonas urbanas, con fines de modelación hidrológica, tomando en cuenta flujos y tendencia de escurrimientos, así como registro y levantamiento de obras de encauce existentes.	Estudio	1.00
6	Monumentación de concreto de 30 X 30 X 40 cm, a lo largo de los arroyos que afectan directamente a la zona urbana, incluye el control vertical y horizontal de cada monumento, así como reporte fotográfico	Pieza	12.00
7	Identificación de sitios propicios para construcción de obras de control o mitigación de daños causados por escurrimientos pluviales en la zona del polígono.	Lote	1.00