

Fecha:

CONTRATO 110/2017

No. 001

NOTA 1

23/080/2017

MEDIANTE LA PRESENTE NOTA SE DA DEPORTADA A LA BITÁCORA DE OBRAS CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE CARRIL LATERAL EN CORR. PANAMERICANA DE NORTE A SUR, A PARTIR DE LA AV. GUILLERMO PRIETO LUJÁN 0+000 - 0+712" DE ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, QUE BAJO EL IMPULSO DEL CONTRATO N° 110/2017 EJECUTADO PARA ESTA DEPENDENCIA EL ING. JOEL ÓSCAR ESPARZA GONZÁLEZ, QUIEN A DESIGNADO COMO SUPERINTENDENTE DE OBRAS, QUIEN CUENTA CON EL TELÉFONO CELULAR N° Y SE ENCUENTRA FACULTADO PARA FIRMAR Y ASENTIR NOTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.

ASIMISMO, SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE EN SEGUIMIENTO AL OFICIO DE ESTA DEPENDENCIA N° 6887/2017 D-2687 EL RESIDENTE DE OBRAS DE ESTA DEPENDENCIA ES EL DR. JORGE POLANCOS CEBALLOS CON N° DE TELÉFONO 64 245 7990 Y DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE COMINO A LA PRESA CHUISCAR #1108, COL. CAMPESINO NUEVA, DEL MISMO MODO, SE INFORMA A LA CONTRATISTA QUE LA RESIDENCIA DE OBRAS TENDRÁ BAJO SU RESGUARDO EL PRESENTE DOCUMENTO.

POR OTRA PARTE, SE ESTABLECE QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES LATERALES CON CARPETO DE CONCRETO ASFALTICO, Y SU RESPECTIVO ESTRUCTURA DE SOPORTE, GUARDACIONES, BARRIQUETAS, AMPLIACION DE PUENTE DE PASO PEATONAL, DEMOS DE SENSACIONAMIENTO Y PINTURA PARA ENCUADRAR EL TRANSITO VEHICULAR.

EL IMPORTE CONTRATADO ES \$5,547,434.58 MAS IVA, AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO N° 2017-PDM-33FM-OP-056.

EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DE DURACIÓN A CONTRATO ES DEL 23 DE AGOSTO DE 2017 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

A CONTINUACIÓN SE REGISTRAN LAS FIRMAS AUTORIZADAS POR AMBAS PARTES Y SE FIRMA LA PRIMERA NOTA:


POR LA DEPENDENCIA

POR LA CONTRATISTA

NOTA 2

23/AGO/2017



MEDIANTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA A LA FECHA A HABER RECIBIDO EL ANTICIPO RESPECTIVO AL CONTRATO DE REFERENCIA, ASIMISMO SE INVITA A LA CONTRATISTA QUE CUANDO LO RECIBA DUSE MEDIANTE EL PRESENTE CONDUCTO A LA RESIDENCIA DE OBRAS.

NOTA 3

23/AGO/2017


CON ESTO FECHO Y NOTAS SE ESTABLECE QUE UNO U ASENTADOS UNA NOTAS, LA CONTRAPORTE ESTARA OBLIGADO A FIRMARLA EN UN PLAZO NO MAYOR DE HORAS, EN CASO CONTRARIO SE DARA POR DEPTOR EL CONTENIDO DE LA MISMA.

NOTA 4



23/AGO/2017

POR ESTE CONDUCTO SE INDICA A LA CONTRATISTA LA NECESIDAD DE QUE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA OBRA CUENTEN CON SU EQUIPO DE PROTECCION PERS (CASCO, CHALECO, ETC.) LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES.

NOTA 5

POR ESTE CONDUCTO SE ESTABLECE QUE DURANTE LOS DIAS PASADOS SE HAN CELEBRADO REUNIONES CON LAS DISTINTAS EMPRESAS Y DEPENDENCIAS TALES COMO JMS, CFE, ECOGAS, TELMEX, AXTEL, TOTAL PLAY, IZZI, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE CONOCER LA TRAYECTORIA Y PROFUNDIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS SUBTERRANEAS EXISTENTE CON LA FINALIDAD DE N AFECTARLAS.

Fecha:

CONTRATO N° 110/2017

No.

003


NOTA 6

MEDIANTE EL PRESENTE, CON BASE EN LO SEÑALADO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR II, SE SOLICITA COLOCAR SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE LA OBRA POR DIVISOR A LOS CONDUCTORES DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL PRESENTE CONTRATO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE EVITAR ACCIDENTES



NOTA 7

MEDIANTE LA PRESENTE FECHA Y NOTA SE SOLICITA A LA CONTRATISTA O LA BREVEDAD PROCEDA A COLOCAR EL AVANCIADO INFORMATIVO DE LA OBRA DE ACUERDO AL DISEÑO ENTREGADO VIA CORREO ELECTRONICO Y CON BASE EN LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES INDICADAS EN LA LICITACION



NOTA 8

POR ESTE CONDUCTO SE SOLICITA A LA CONTRATISTA BASADO EN LA ESPECIFICACIÓN PARTICULAR EP-II "DESVIACIONES, CAMINOS DE DESVIO Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN" LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO Y PREVENTIVO DE LA OBRA ANTES DE LLEGAR Y EN EL TRAMO DONDE SE EJECUTA LA OBRA, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE AVISAR A LOS AUTOMOVILISTAS QUE CIRCULAN CON PRECAUCIÓN POR EL EVENTO ACCIDENTES



Fecha:

CONTRATO N° 1106017

No. 004

NOTA 9

MEDIANTE ESTE CONDUCTO SE ESTABLECE QUE DE DON-
 ERDO AL MARCAR DE LA INFRAESTRUCTURA REDUZIDA
 POR TELMEX SE ENCONTRO PARALELO DE LA CARRE-
 TERO PANAMERICANO FIBRA OPTICA CERRANDO SU
 CUNETO QUE HABIA DE DEMOLERSE, ASIMISMO TAMBIEN
 SE ENCONTRO UN REGISTRO DE ESTO EMPRESA EN
 EL DEEN DE IMPUDICION DEL CARRIL A LA ALTURA
 DEL KM 0+060, DICHO DEBERA REFORZARSE O
 REUBICARSE AL SER LA APP BANCUETO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUERTO SE INDICA
 UN CONTRATISTA TENER PRECAUCION CON LA INFRAESTRUC-
 TURA REFERIDA CON LA FINALIDAD DE NO DAÑARLO.



[Handwritten signature]

NOTA 10

31/ABO/2017

POR ESTE CONDUCTO SE INDICA AL CONTRATISTA
 QUE EL POSTE DE DUMBRADO PUBLICO ACTUAMENTE
 UBICADO EN EL ENTORNO DE LA INCORPORACION
 DE LA LATERAL A LA CARRETERA PANAM. KM 0+220
 DEBERA DE REUBICARSE EN EL CORRELLON (KM 0+040)
 POR LO CUAL SE RESGUARDARA DICHO PROYECTO
 CON ESTE FIN.



[Handwritten signature]

CONTRATO N° 110/2017


005

NOTA 11

31/DGO/2017

MEDIANTE EL PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE EN ESTO JORNADA SE ENTREGA A LA CONTRATISTA LOS DETALLES PARA EL ARMADO Y SECCIONES DE CORONA Y LOSA DE LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 0+170, ASIMISMO SE INDICA QUE SE TOMARON COMO BASE LAS EMPISAS Y MUROS EN EL PUENTE EXISTENTE. PADO LO ANTERIOR SE SOLICITA A LA CONTRATISTA A LA BREVEDAD PRESENTE LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS:


- MDM POSTERIOR A BASE DE PIEDRA DE CORTE DE 3ª ASENTACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (M³)
- ZOMPEDRO A BASE DE PIEDRA DE CORTE DE 3ª ASENTACIÓN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 (M³)



NOTA 12

POR ESTE CONDUCTO SE INDICA A LA CONTRATISTA QUE SE DEBERÁ DESCOPIETAR EL COMUELO ENTRE LA LATERAL Y LA CORRETERA, TRAMO 0+220 A 0+580, LO ANTERIOR CON LA FINLUDAD DE EVITAR QUE QUEDEN TALUDOS EN ESTO ZONA

ASI MISMO, SE SOLICITA A LA CONTRATISTA RETIRE EL CERCO DE AUMBRE DE PUOS EXISTENTE EN ESTO ZONA CON LA FINLUDAD DE DESCOPIETAR EL TERRENO NATURAL POR OTRO PARTE, TAMBIEN SE SOLICITA A LA CONTRATISTA PRESENTE PRECIO EXTRAORDINARIO POR LA NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA A BASE DE TABIQUE, INCLUIE: ARMADO, ANILO PERIMETRAL, MDM DE OBRA, HTO., Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.



NOTA 13

5/SEP/2017

MEDIANTE EL PRESENTE SE HACE CONSTAR QUE DURANTE UN PRESENTE JORNADA SE HIZO ENTREGA A UN CONTRATISTA DEL DETALLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS 3 CAJOS DE DRENADAJE PLUVIAL QUE HABRÁN DE CONSTRUÍRSE CONFORME AL PROYECTO ENTREGADO Y DONDE ESTE ÚLTIMO LAS UBICA.

ASIMISMO SE SOLICITA A UN CONTRATISTA TENER PRECAUCIÓN EN LA EXCAVACIÓN DE LOS CAJOS UBICADOS EN EL AREN DE UN CUETO SOBRE UN CARRETERO, LO ANTERIOR DEBIDO A UN CERCANÍA DE UN CAJO CON LA FIBRA ÓPTICA DE TELMEX Y LA LÍNEA DE ALTA TENSIÓN EXISTENTES.

POR LO ANTERIORMENTE SEÑALADO SE SOLICITA A UN CONTRATISTA A LA BREVEDAD PRESENTE PRECIO EXTRAORDINARIO POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS REFERIDOS CAJOS PLUVIALES (PZO)





NOTA 14

8/SEP/2017

POR ESTE CONDUCTO SE INDICA A UN CONTRATISTA QUE CON EL PROYECTO DE SEÑALAMIENTO VIAL QUE ESTE DIO SE ENTREGÓ MEDIANTE UN PRESENTE NOTA, SE HACE NECESARIO REALIZAR LOS SIGUIENTES PRECIOS EXTRAORDINARIOS:

- SUMINISTRO E INSTALACIÓN SEÑAL SID-14 DE 2 BANDERAS DE 183X366 CM, CON SEÑAL OO-S, 2 SEMÁFOROS DE 4 LUCES + 2 SEMÁFOROS DE 3 LUCES, INCLUYE: BASE Y POSTE
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDERAS DE 183X366 CM, INCLUYE: SEMÁFORO DE 4 LUCES Y SEMÁFORO DE 3 LUCES, CONEXIONES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (PZO)



NOTA 15

12/SEP/2017

CON ESTA FECHA Y NOTA SE SOLICITA A UN CONTRATISTA EL DISEÑO MARSHAL PARA LA ENTREGA DE UN MEZCLA ASFALTICA DEL PAVIMENTO, PREVIO A SU COLOCACIÓN.

