

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 136/2017 (AMPL CANTERA)

Obra: AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA
CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE 0+000
AL KM 1+220 HACIA EL OESTE

Lugar: AV. DE LA CANTERA CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE
HACIA EL OESTE DEL 0+000 AL 1+220

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2017-09-26 10:49:50.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista		Dependencia
Nombre del Contratista:	ASIEL PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Domicilio:	AV. CUAUHEMOC NO. 3009, COLONIA SANTA RITA	Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Teléfono:	6144332010	Domicilio: C. CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR 1108, COL CAMPESINA NUEVA
		Teléfono: 072

Datos particulares del contrato

Número del Contrato:	136/2017	Proyecto:	AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. LA C		
Partida Presupuestal:	2017-PDM-FED-OP-009 Y 2017PDR17-A-0067				
Objeto del contrato:	AMPLIACION DE UN CARRIL POR SENTIDO DE LA AV. DE LA CANTERA DEL CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE 0+000 AL KM 1+220 HACIA EL OESTE				
Plazo:	110 Días naturales.	Fecha de inicio:	25/08/2017	Fecha de Término:	12/12/2017
Monto:	6,139,947.67 MN				
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos:	AV. DE LA CANTERA CRUCE CON AV. MISION DEL BOSQUE HACIA EL OESTE DEL 0+000 AL 1+220				
Localización de la residencia de la obra:	AV. DE LA CANTERA CON CRUCE AV. MISION DEL BOSQUE				

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción

Nombre: TORRES ARMENDARIZ JOSE MANUEL
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0807020441125
Domicilio: UNIDAD PRESIDENTES MIGUEL ALEMAN No. ext.4309
Teléfono: 6144 144735
Correo electrónico: TOYOCSA@HOTMAIL.COM

Residente

Nombre: LOPEZ RIOS LUIS ARTURO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0696020355711
Domicilio: CAMPESINA NUEVA CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR No. ext.1108
Teléfono: 614 432 05 00
Correo electrónico: luislopezr12@hotmail.com
Ficha: 12398

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico

Nombre: TORRES ARMENDARIZ JOSE MANUEL
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0807020441125
Teléfono: 6144 144735
Correo electrónico: TOYOCSA@HOTMAIL.COM
Autorizado para firmar: Si

Supervisor

Nombre: LOPEZ RIOS LUIS ARTURO
Profesión: INGENIERO CIVIL
Identificación oficial : 0696020355711
Teléfono: 614 432 05 00
Correo electrónico: luislopezr12@hotmail.com
Ficha: 12398
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)
JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asietpav) (CONTRATISTA)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2017-09-26
11:30:42.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
07:00 a 18:00 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 7 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Mensual

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes al 1 de cada mes , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)
JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asietpav) (CONTRATISTA)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2017-09-27
13:16:01.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

CON ESTA FECHA SE DA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE OBRA EN LA PRESENTE BITACORA DEBIDO A PROBLEMAS PARA SU APERTURA ANEXANDOSE A ESTA NOTA LA COPIA DE LA BITACORA CONVENCIONAL QUE ABRACA LAS ANOTACIONES DEL INICIO DEL CONTRATO A LA FECHA.

Archivos Adjuntos:

- NOTAS BITACORA 1.pdf
- NOTAS BITACORA 2.pdf

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2017-09-28
15:45:17.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

EL DIA DE HOY SE TRABAJA CON ACARREO DE MATERIAL DE SUBRASANTE EN EL LADO SUR Y MATERIAL DE BASE EN EL LADO NORTE.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 5	Fecha formalización: 2017-10-03 10:32:12.0
Tipo Nota: Nota Libre SE CONTINUA CON ACARREO DE MATERIAL DE BASE Y MATERIAL DE SUBRASANTE ASI COMO EL TRATAMIENTO TENDIDO Y COMPACTADO DE ESTOS ASI TAMBIEN SE HACE MENCION QUE SE REALIZARAN UN NUEVO RETORNO EN LA ENTRADA AL FRACCIONAMIENTO VIVANZZA PARA FACILITAR LA ENTRADA DE ESTE CONJUNTO HABITACIONAL, COMO TAMBIEN PROLONGAR EL TRAMO HASTA EL INSTITUTO AMERICA Y CREAR UNA GLORIETA AL FINAL PARA EL RETORNO DE LOS VEHICULOS QUE TENGAN QUE REGRESAR O INCORPORAR ESTA VIALIDAD .	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 6	Fecha formalización: 2017-10-05 20:57:56.0
Tipo Nota: Nota Libre SE TRABAJA CON ACARREO DE MATERIAL DE SUBRASANTE EL CUAL SE TRATA, SE TIENDE SE COMPACTA Y NIVELA SE RECIBEN TRAMOS DE LABORATORIO DEL 0+300 AL 0+610 DE SUBRASANTE DE LADO SUR Y DEL LADO NORTE SE TRABAJA CON LA BASE SE COMPACTA Y SE NIVELA.	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 7	Fecha formalización: 2017-10-10 16:57:57.0
Tipo Nota: Nota Libre SE CONTINUA CON TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL DE SUBRASANTE, TENDIDO, TRATADO Y COMPACTACION EN DIFERENTES TRAMOS ASI MISMO EN ACARREO DE BASE, TRATADO Y COMPACTACION CON SU NIVELACION Y RECIBE LABORATORIO DIFERENTES TRAMOS .	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 8	Fecha formalización: 2017-10-22 14:35:40.0
Tipo Nota: Nota Libre EN ESTA SEMANA NO SE PUDO INGRESAR A ESTA BITACORA SE TRABAJA CON ACARREO DE BASE SE TRATA, TIENDE Y COMPACTA EN ESTA SEMANA INGRESA LA ESTIMACION 1 POR LA CANTIDAD DE 1,641,818.85.	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 9	Fecha formalización: 2017-11-04 22:19:49.0
Tipo Nota: Nota Libre YA SE TIENE TODO IMPREGNADO Y SE TIENE MAS DEL 50% DE GUARNICIONES COLADAS SE TRABAJA EN ARREGLO DE LAS OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL .	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 10	Fecha formalización: 2017-11-14 19:13:53.0
Tipo Nota: Nota Libre SE TRABAJA CON TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA CON POLIMERO COLADO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EL 18 DE OCTUBRE PASADO SE AUTORIZA PRECIO DE SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO CON POLIMERO ASFALTO PG 70-22, EL 25 DE OCTUBRE SE ENTREGA LA PRIMERA ESTIMACION POR 1,641,818.18 Y HOY SE ENTREGA LA ESTIMACION 2 POR LA CANTIDAD DE 1,441,171.70	Referencia:
No tiene ningún archivo adjunto	
Nota Creada por: Firmada por:	LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE) Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.
No. de nota: 11	Fecha formalización: 2017-11-17 12:21:17.0
Tipo Nota: Nota Libre SE CONTINUA CON TRABAJOS DE TENDIDO DE CARPETA DE 6 CM, COLADO DE BANQUETAS, GUARNICIONES, TALUDES Y LIMPIEZA EN GENERAL .	Referencia:

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2017-11-24
12:41:39.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE CONTINUA CON TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA COLADO DE BANQUETAS Y TALUDES EN OBRAS DE DRENAJE COLADO DE GUARNICIONES SE NOS NOTIFICA ALGUNOS CAMBIOS DE PROYECTO QUE ESTAN TRABAJANDO EN ELLO TANTO FRENTE AL INSTITUTO AMERICA COMO EN LA UTH POR VIALIDAD Y TRANSITO Y TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS SE REVISAS ESTIMACION 3 POR LA CANTIDAD DE 1,471,479.33

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2017-11-30
21:52:03.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE CONTINUA CON TRABAJOS DE COLOCACION DE CARPETA DE 2 CM DE ESPESOR SOBRE CARPETA EXISTENTE MAS 50 CM DE TRASLAPE EN CARPETA NUEVA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA PRESENTAR PRECIOS EXTRAS DE ARBOTANTES CON LAMPARAS TIPO COBRA DE VAPOR DE SODIO DE 220 VOLTS SE CONTINUAN CON TRABAJOS DE COLADO DE BANQUETAS Y RELLENO DE BANQUETAS Y APROCHE DE GUARNICIONES.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2017-12-12
20:51:36.0

Tipo Nota: Nota Libre

Referencia:

SE LE ORDENO AL CONTRATISTA EL TIRO DE MORTERO SOBRE CARPETA EXISTENTE DONDE PRIMERO SE TIENE QUE RENIVELAR POR LAS ONDULACIONES PRODUCIDAS EN EL AREA DE RODAMIENTO Y LAS DEFORMACIONES DE LOS BACHEOS Y ZANJAS EXISTENTES DE GAS NATURAL Y DRENAJE, EL DIA DE AYER SE TERMINO CON LA COLOCACION DE BOYAS, COLADO DE BANQUETAS Y PINTURA EN GUARNICIONES, EL DIA DE HOY SE PINTAN LAS LINEAS

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2017-12-12
21:36:16.0

Tipo Nota: Aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y/o cantidades adicionales

Referencia:

Se recibe del área encargada de la contratación y se informa a la empresa contratista de la autorización de precios unitarios a conceptos de obra no previstos en el catálogo original del contrato y/o cantidades adicionales de obra mediante el documento No. D 3954/2017 de fecha 17/11/2017 en respuesta a la notificación de cambio No. S/N, solicitada por la empresa contratista el día 21/11/2017, relativa a:

EXT.-1 CARPETA ASFALTICA CON POLIMEROS EXT.-2 MORTERO ASFALTICO CON POLIMERO EXT.-3 POLIDUCTO DE 35 MM EXT.- 4 CABLE XLP MONOPOLAR CAL 4 EXT.- 5 LUMINARIAS EXT.- 6 POSTE CONICO DE 11 M. EXT.- 7 ANCLAS PARA ARBOTANTE EXT.- 8 REGISTRO ELECTRICO DE 40 X 40 X 40 CM EXT.- 9 CABLE XLP MONOPOLAR CAL 2 EXT 10 EXCAVACION PARA POLIDUCTO EXT.- 11 REHABILITACION DE TUBERIA Y ENCOFRADO EXT.- 12 GARZA DE ACERO DE 6 PARA AGUA POTABLE EXT.- 13 RETIRO DE BOYAS EXT.- 14 REINSTALACION DE BOYAS RECUPERADAS EXT.- 15 SUMINISTRO DE BROCAL CUADRADO EXT.- 16 RENIVELACION DE POZOS CON DINAMIX EXT.- 17 SUMINISTRO DE BASE DE CONCRETO TRAPEZOIDAL PARA ARBOTANTE

Tipo de autorización: Conceptos no previstos en el catálogo original

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)
JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asielpav) (CONTRATISTA)

No. de nota: 16

Fecha formalización: 2017-12-21
13:37:06.0

Tipo Nota: Notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra

Referencia:

Se recibe notificación del contratista de la terminación TOTAL de los trabajos, mediante el documento N° S/N de fecha 15/12/2017, de la parte de la obra siguiente SOLICITUD DE LA RECEPCION DE LA OBRA anexando documentación soporte Monto Ejercido.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asielpav) (CONTRATISTA)

Firmada por:

JOSE MANUEL TORRES ARMENDARIZ (asielpav) (CONTRATISTA)

Residente: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 17

Fecha formalización: 2017-12-21
13:49:04.0

Tipo Nota: Comunicación al contratista de la fecha para recepción de los trabajos

Referencia:

Se notifica al contratista con fecha 21/12/2017 la recepción de los trabajos, mediante el documento N° S/N, el cual se llevará a cabo el día 21/12/2017, habiéndose finalizado la verificación el día 21/12/2017. El contratista deberá exhibir la fianza de vicios ocultos con una vigencia de doce meses, por un monto equivalente al 10% del importe total ejercido de los trabajos entregados.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 18

Fecha formalización: 2017-12-21
13:52:23.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora

Referencia:

Con fecha 21/12/2017 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 21/12/2017, verificados el día 21/12/2017 y recepcionados físicamente el día 21/12/2017, conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Firmada por:

LUIS ARTURO LOPEZ RIOS (ARTURO66) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.