

Bitácora Electrónica de Obra Pública

Organismo: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Área: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Contrato: 197/2017 (197/2017)

Obra: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES

Lugar: CASA SIGLO XIX

No. de nota: 1

Fecha formalización: 2018-01-15 11:58:37.0

Tipo Nota: Apertura

Referencia:

Contratista	Dependencia
Nombre del Contratista: CONSTRUCTORA Y SUPERVISORA DEL ROBLE S.A. DE C.V.	Nombre: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Domicilio: C. POLITECNICO NACIONAL 3432 COL QUINTAS DEL SOL	Centro de Trabajo: SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
Teléfono: 4 18 44 97	Domicilio: CAMINO A LA PRESA CHUVISCAR NO.1108, CAMPESINA NUEVA
	Teléfono: 6142004800

Datos particulares del contrato

Número del Contrato: 197/2017	Proyecto: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES
Partida Presupuesta: ADM-SP-28/2017	
Objeto del contrato: CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES	
Plazo: 120 Días naturales.	Fecha de inicio: 26/12/2017
Monto: 1,590,263.88 MN	Fecha de Término: 24/04/2018
Lugar y características del sitio donde se desarrollan los trabajos: AV. JUAREZ NO.601	
Localización de la residencia de la obra: CASA SIGLO XIX	

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente de construcción
Nombre: GONZALEZ VILLALOBOS JUAN PABLO
Profesión: ARQUITECTO
Núm. de documento de designación: 0653014039815
Identificación oficial : 0653014039815
Domicilio: CALLE FLORIDA NO. 3430 COL QUINTAS DEL SOL
Teléfono: 6144131064
Correo electrónico: SSPABLO@HOTMAIL.COM
Residente
Nombre: TORRES MORENO MARIA MONSERRAT
Profesión: ARQUITECTA
Núm. de documento de designación: 0585059335029
Identificación oficial : 0585059335029
Domicilio: C. CERRO GRANDE NO.3608
Teléfono: 6141770501
Correo electrónico: MARIA.TORRES@MPIOCHIH.GOB.MX
Ficha: 20068

Representante Técnico Autorizado para la Utilización de la Bitácora

Representante Técnico
Nombre: GONZALEZ VILLALOBOS JUAN PABLO
Profesión: ARQUITECTO
Núm. de documento de designación: 0653014039815
Identificación oficial : 0653014039815
Teléfono: 6144131064
Correo electrónico: SSPABLO@HOTMAIL.COM
Autorizado para firmar: Si
Supervisor
Nombre: TORRES MORENO MARIA MONSERRAT
Profesión: ARQUITECTA
Núm. de documento de designación: 0585059335029
Identificación oficial : 0585059335029
Teléfono: 6141770501
Correo electrónico: MARIA.TORRES@MPIOCHIH.GOB.MX
Ficha: 20068
Autorizado para firmar: Si

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 2

Fecha formalización: 2018-01-15
12:02:37.0

Tipo Nota: Validacion

Referencia:

Horarios para Asentar Notas

Se podrán asentar notas en el siguiente horario:
00:01 a 23:59 lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo
La bitácora se podrá consultar las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 10 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Así mismo, se establece que por ninguna causa se deberán de modificar las notas ya firmadas, de ser el caso, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia de Obra con una periodicidad : Quincenal

Estimaciones

La contratista deberá presentar la estimación a la Residencia de Obra dentro de los seis días naturales siguientes a la entrega de numeros generadores , establecido como fecha de corte en el contrato. La Residencia de Obra deberá de autorizar la estimación en un plazo no mayor a 15 días, contados a partir de la fecha de recepción de la estimación. Para el trámite y autorización de las estimaciones se establece que:

- Únicamente se deberán adjuntar a las estimaciones los números generadores autorizados y hoja de referencia de la ubicación de la documentación soporte.
- La documentación soporte de los números generadores deberá estar integrada en el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual se debe integrar y mantener de acuerdo a las funciones de la supervisión, en el sitio de la obra.

Cantidades Adicionales o Conceptos no Previstos en el Contrato

La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

Seguridad, Higiene y Protección al Ambiente

En el caso de que se deba implementar algo adicionalmente a lo establecido en el contrato, se deberá realizar lo siguiente:
La contratista deberá de solicitar las cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato a la Residencia de Obra en forma oportuna.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 3

Fecha formalización: 2018-02-19
15:23:41.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 26 DE DICIEMBRE AL 30 DE ENERO SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE BALDOSAS EN EL AREA EXTERIOR, ARMADO DE PARRILLAS PARA ZAPATAS ASI COMO EN LAS EXCAVACIONES PARA ZAPATAS EXTERIORES.

Archivos Adjuntos:

- EXCAVACIONES.jpg
- FOTO1.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 4

Fecha formalización: 2018-02-19
15:27:46.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 31 DE DICIEMBRE AL 6 DE ENERO SE TRABAJA EN LAS DEMOLICIONES DE MUROS DE TABLAROCA EN EL INTERIOR Y SE CONTINUA CON EL ARMADO DEL ACERO PARA ZAPATAS ASI COMO EN LAS EXCAVACIONES PARA ZAPATAS EN EL AREA EXTERIOR.

Archivos Adjuntos:

- DEM. MUROS TABLAROCA.jpg
- DEMOLI2.jpg
- EXCAVACIONES.jpg

3 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 5

Fecha formalización: 2018-02-19
15:47:09.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 8 AL 13 DE ENERO SE TRABAJA EN LA COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL EN EL DESPLANTE DE LAS ZAPATAS EXTERIORES, EN COLADO DE PLANTILLAS, CIMBRA Y COLADO DE LAS ZAPATAS EN EL AREA EXTERIOR, SE CONTINUA CON LAS DEMOLICIONES DE MUROS DE TABLAROCA, ASI COMO DE LA CARPINTERIA INTERIOR. SE LE NOTIFICA AL PERSONAL DE LA CONTRATISTA QUE DEBERA RETIRAR EL ESCOMBRO DE LA OBRA Y EN ESTA MISMA SEMANA ES RETIRADO Y QUEDA LA OBRA COMPLETAMENTE LIMPIA.

Archivos Adjuntos:

- PLANTILLAS.jpg
- DEMOLI2.jpg
- CARPINDEMOL.jpg
- CARPINTER.jpg

4 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 6

Fecha formalización: 2018-02-19
15:52:01.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 15 AL 20 DE ENERO SE TRABAJA EN LA CIMBRA Y COLADO DE DADOS DE CONCRETO EN EL AREA EXTERIOR Y EN ESTA SEMANA SE CONTINUA CON LA DEMOLICION DE LA FUENTE EN EL AREA EXTERIOR.

Archivos Adjuntos:

- DADOSCIMB.jpg

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 7

Fecha formalización: 2018-02-19
15:57:10.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 19/02/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: LA SEMANA DEL 22 AL 26 DE ENERO SE TRABAJA EN EL RELLENO COMPACTADO EN LAS EXCAVACIONES DE LAS ZAPATAS INTERIORES Y EXTERIORES

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 8

Fecha formalización: 2018-03-06
11:38:53.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: A) DEMOLICION DE PISO, RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO ELECTRIC B) REFORZADO A BASE DE PLACA DE COLUMNAS DE ACERO EXISTENTES EN EL INTERIOR (CAFE CULTURAL) C) SE INICIO CON EL MONTAJE DE COLUMNAS EN EL INTERIOR (CAFE CULTURAL)

Archivos Adjuntos:

- 3 FEB 1.jpg
- 3 FEB 2.jpg
- 3 FEB 3.jpg
- 3 FEB 4.jpg
- 3 FEB 5.jpg

5 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 9

Fecha formalización: 2018-03-06
14:30:42.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO, el cual contiene la siguiente información: DE LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE FEBRERO DEL 2018 SE TRABAJO EN EL MONTAJE DE LAS COLUMNAS Y VIGAS EN EL INTERIOR (CAFE CULTURAL) ASI COMO EN LA COLOCACION DE LA LAMINA PARA LA METALOSA DEL MEZANINE (CAFE CULTURAL)

Archivos Adjuntos:

- 10 FEB 1.jpg
- 10 FEB 2.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 10

Fecha formalización: 2018-03-06
14:54:56.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018 SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT Y CABLEADO ELECTRICO EN EL MEZANINE (CAFE CULTURAL) EL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2018 SE REALIZO EL COLADO DE CONCRETO EN METALOSA

Archivos Adjuntos:

- 17 FEB 1.jpg
- 17 FEB 2.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 11

Fecha formalización: 2018-03-06
14:51:51.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO, el cual contiene la siguiente información: DEL 19 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018 SE TRABAJO EN LO SIGUIENTE: A).- SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL RANURADO, TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT ASI COMO CABLEADO ELECTRICO EN EL INTERIO ASI COMO EN EL EXTERIOR

Archivos Adjuntos:

- 24 FEB 2.jpg
- 24 FEB 1.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 12

Fecha formalización: 2018-03-06
15:02:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 06/03/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO, el cual contiene la siguiente información: EL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2018 SE INGRESO OFICIO DE SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS PARA SU DEBIDA REVISION Y AUTORIZACION.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 13

Fecha formalización: 2018-04-24
14:50:02.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 27 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO SE COLOCAN LAS PLACAS EN LA ESTRUCTURA DEL PABELLON CULTURAL ASI COMO EN EL CAFE

Archivos Adjuntos:

- FOTO1P.jpg

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
Firmada por: MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 14

Fecha formalización: 2018-04-24
14:59:28.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSWERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 5 AL 10 DE FEBRERO SE TRABAJA EN EL RETIRO DE DUELA EXISTENTE EN EL INTERIOR Y RETIRO DE CERAMICA EN PISOS Y MUROS DEL INTERIOR

Archivos Adjuntos:

- FOTO3.jpg

1 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)
MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

No. de nota: 15

Fecha formalización: 2018-04-24
15:06:54.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 17 DE FEBRERO SE TRABAJA EN LA DEMOLICION DE PLAFON EXISTENTE EN EL INTERIOR DEL MUSEO, RANURADO DE FIRME DE CONCRETO PARA ALOJAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, RECORTE DE DUCTO EXISTENTE ASI COMO LA APERTURA DE BANO EN LA 2DA PLANTA DEL CAFE Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT

Archivos Adjuntos:

- 3 FEB 4.jpg
- 3 FEB 5.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)
JUAN PABLO GONZALEZ VILLALOBOS (JUANENE) (CONTRATISTA)

No. de nota: 16

Fecha formalización: 2018-04-24
16:49:37.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 24/04/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: DEL 19 AL 27 DE FEBRERO SE TRABAJA EN LA COLOCACION DE MUROS Y PLAFONES DE TABLAROCA EN EL INTERIOR DEL MUSEO

Archivos Adjuntos:

- FOTO7.jpg
- FOTO7B.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 17

Fecha formalización: 2018-06-05
13:30:03.0

Tipo Nota: Convenio modificatorio autorizado

Referencia:

Convenio modificatorio número 197/2017, de fecha 16/04/2021, autorizado por ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL, con cargo de DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, con base en el dictamen técnico número 197/2017, motivado por las siguientes razones:

ES NECESARIO MODIFICAR EL MONTO DEL CONTRATO, DEBIDO A QUE SE EJECUTARAN TRABAJOS ADICIONALES Y CONCEPTOS DE OBRA CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO ORIGINAL, LOS CUALES SE INTEGRAN EN LA SIGUIENTE PARTIDA: 1.- ESTRUCTURA 2.- ACABADOS (LAMBRINES Y PISOS DE DUELA SUSTITUCION) 3.- TRABAJOS DIVERSOS

El importe de este convenio es de \$ _____ en **(incremento/decremento)** al importe original del contrato, lo que representa una variación del 00.00 % a dicho monto. El importe total acumulado es de +

\$1844291.01 M.N. y \$0.00 USD.

El plazo de ejecución original **(si/no)** se ve afectado en _____ días naturales en **(incremento/reduccion)**, por lo que la nueva fecha de conclusión de los trabajos es el 09/05/2018, lo que representa un **(incremento/reduccion)** de 12.50 %

Los convenios acumulados a la fecha incluyendo el presente son 1.

No se solicitó la modificación a la garantía de cumplimiento del contrato.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 18

Fecha formalización: 2018-06-05
14:46:12.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 28 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO SE TRABAJA EN EL MONTAJE DE COLUMNAS, VIGAS, BASTIDORES Y EN GENERAL EN EL PROCESO DE MONTAJE DE LA ESTRUCTURA EXTERIOR

Archivos Adjuntos:

- PIC1.jpg
- PIC2.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.**No. de nota:** 19**Fecha formalización:** 2018-06-05
14:59:30.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 17 DE MARZO SE TRABAJO EN LA INSTALACION DE ALIMENTADOR ELECTRICICO, ASI COMO EL RANURADO DE PISOS Y MUROS PARA LA INSTALACION ELECTRICA Y REUBICACION DE TABLERO ELECTRICO

Archivos Adjuntos:

- PIC3.jpg
- PIC4.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.**No. de nota:** 20**Fecha formalización:** 2018-06-05
14:56:08.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARO. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 19 AL 27 DE MARZO SE TRABAJO EN EL RETIRO DE DUELA EN PISO, DEMOLICION DE CERAMICA EN PISOS Y MUROS, ASI COMO EN LOS CORTES EN DINTELES DE CANTERA

Archivos Adjuntos:

- PIC5.jpg
- PIC6.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.**No. de nota:** 21**Fecha formalización:** 2018-06-05
15:45:22.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 28 DE MARZO AL 10 DE ABRIL SE TRABAJO EN EL MONTAJE DE BASTIDOR A BASE DE POLIN EN LA ESTRUCTURA EXTERIOR, EN LA COLOCACION DE LAMINA PERFORADA, PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES, ASI COMO EN LAS SALIDAS ELECTRICAS Y APLANADOS EN EL EXTERIOR.

Archivos Adjuntos:

- PIC8.jpg
- PIC9.jpg
- PIC10.jpg
- PIC11.jpg

4 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.**No. de nota:** 22**Fecha formalización:** 2018-06-05
15:56:10.0**Tipo Nota:** Reporte de actividades diarias**Referencia:**

El día 05/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES, el cual contiene la siguiente información: DEL 12 AL 16 DE ABRIL SE TRABAJO EN LA COLOCACION DE ESCALERA DE HERRERIA, LAMINADO EN HUELLAS DE ESCALERA, PISO LAMINADO, COLOCACION DE VIDRIO TEMPLADO EN MEZANINE Y FIRMES DE CONCRETO EN EL EXTERIOR.

Archivos Adjuntos:

- PIC13.jpg
- PIC15.jpg

2 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.**No. de nota:** 23**Fecha formalización:** 2018-06-28
10:48:27.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 28/06/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES , el cual contiene la siguiente información: DEL 17 AL 24 DE JULIO SE TRABAJO EN LA RESTAURACION DE VENTANAS EN FACHADAS, PUERTAS DE MADERA INTERIORES, TRABAJOS DE COLOCACION DE BARRA Y LIBRERO, ASI COMO EN LA COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL EXTERIOR E INTERIOR. SE COLOCO EL 100% DE LA LAMINA DE ACRILICO EN LA TECHUMBRE DEL PABELLON CULTURAL

Archivos Adjuntos:

- PIC16.jpg
- PIC17.jpg
- PIC18.jpg
- PIC19.jpg
- PIC20.jpg
- PIC21.jpg
- PIC22.jpg
- ...

7 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 24

Fecha formalización: 2018-07-17
16:26:45.0

Tipo Nota: Reporte de actividades diarias

Referencia:

El día 09/05/2018 se presenta reporte diario elaborado por ARQ. MONSERRAT TORRES MORENO , el cual contiene la siguiente información: CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2018 SE TERMINAN TODOS LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES Y SE PROCEDE A LA ENTREGA DE LA OBRA AL INSTITUTO DE LA CULTURA, RECIBIENDO EL MISMO DE MANERA SATISFACTORIA Y SE FIRMO EL ACTA DE ENTREGA FISICA POR AMBAS PARTES

Archivos Adjuntos:

- foto terminacion exterior.jpg
- foto term exterior2.jpg
- foto term exterior2.jpg
- foto term exterior2.jpg
- terminacion interior1.jpg
- terminacion interior2.jpg
- ...

6 archivo(s) adjunto(s)

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

No. de nota: 25

Fecha formalización: 2018-07-17
16:46:21.0

Tipo Nota: Nota de cierre de la bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos

Referencia:

Con fecha 09/05/2018 se dan por terminados los trabajos de la obra y/o servicios que amparan la presente bitácora, los cuales fueron terminados el día 09/05/2018, verificados el día 09/05/2018 y recepcionados físicamente el día 09/05/2018 , conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Esta bitácora se cierra unilateralmente ya que CON FECHA 9 DE MAYO DEL 2018 SE TERMINAN LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA CENTRO CULTURAL Y DE EXPOSICIONES. SE PROCEDE A LA REVISION DE LOS MISMOS POR LAS PARTES INVOLUCRADAS, RECIBIENDOSE DE UNA MANERA SATISFACTORIA Y PROCEDIENDOSE A LA FIRMA DEL ACTA

No tiene ningún archivo adjunto

Nota Creada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Firmada por:

MARIA MONSERRAT TORRES MORENO (MONSERRAT17) (RESIDENTE)

Superintendente de construcción: Aceptada por vencimiento de plazo para firmar, según acuerdo establecido en la nota 2.

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.

