

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA
TELEPACHILIZATO N° 8613 CAL. NUEVO DELICIAS

CONTRATISTA: ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES

CONTRATO: N° 089/2018

MONTO: \$ 570,845.93

FECHA DE INICIO: 10 DE OCTUBRE 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DE NOVIEMBRE 2018

FIRMAS


ING. ADRIAN BARRAZA CARRASCO.

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

CEL- 614 1251666


ING. JORGE ARTURO MORENO LÓPEZ

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

CEL- 614 1972345

10 OCTUBRE 2018

000001

NOTA N°1 Con esta fecha se realiza la apertura de la Bitácora para la obra: construcción de Barak Perimetral en Escuela Telebachillerato N° 8613 de en la colonia nuevo Delicias, con Numero de contrato 089/2018, con un Plazo de ejecución de los trabajos de 45 días Naturales, monto del contrato \$ 570,845.93 CIVA, siendo el contratista de la obra a realizar el Ing Jorge Arturo Moreno Torres, con domicilio en calle Sierra de las cascadas N° 1874 Fracc. colinas del Valle, Por Parte de la Dependencia de O.P.M el supervisor sera el Ing Adrian Barrera Carrasco, Camino a la presa Chavisar N° 1108 COL. campesino Nueva, Quien podrá dar seguimiento a las notas y Firmas de la Bitácora Por Parte del contratista sera el Ing Jorge Arturo Moreno Lopez, esta Bitácora estara en un lugar seguro de la obra y estara a disposición de ambas Partes, cualquier nota a realizar Por Parte del Residente o supervisor se podran cordinar Para que de este modo queden enterados el momento

CONTINUA NOTA N°1

Ambas Partes, de no ser así la nota quedará Aceptada en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la Fecha de la misma, a sí mismo y como complemento de la obra se deberá considerar los siguientes puntos: Se deberá contar con señalamiento necesarios en las áreas de la obra (cintas de precaución, conos, tambores de color preventivo, todo esto para evitar que alguna persona ajena a la obra este dentro del área de trabajo y evitar algún accidente.

- Se deberá tomar fotos de la obra antes, durante y después de concluir los trabajos.
- Cualquier cambio o modificación del proyecto se deberá proponer a la Supervisión para su revisión y/o autorización.
- En caso de algún concepto no contemplado en el presupuesto contratado y que se requiera para el buen de la obra, se deberá presentar Precio Unitario extra con sus análisis correspondientes para su revisión y/o Autorización.

- Cualquier excedente en volumen de ALGUN concepto del Presupuesto contratado se deberá solicitar Autorización al Supervisor para su autorización sin antes su revisión
- Se deberá tomar Muestreo de laboratorio por parte del contratista, en compactaciones, en Morteros-cemento-arena y resistencias de concretos
- Se deberá tener bien señalado día con día la cinta de precaución se deberá cambiar al momento de estar reventada o en mal estado con relación a la limpieza y retiro de escombros en las áreas donde se trabaja deberá estar limpio de Basuras y los escombros retirar los lo mas pronto posible, se le indicará al contratista que el Personal que labora en la obra en mención deberá traer chalecos de seguridad o de precaución

000004

11-oct-2018


NOTA N° 2 Con esta fecha se entrega Física
Mente al contratista el lugar donde se va
a realizar los trabajos Mencionados en coordi-
nación de la Directora de la Escuela Teleba-
chillerato N° 8613 en colonia Nueva Delicias, cabe
Mencionar que el contratista iniciara los traba-
jos paulatinamente ya que Menciono que por
Falta del anticipo se programara para iniciar
unos días mas adelante


15-oct-2018 Nota N° 3 Con esta fecha el
contratista realiza trazo y coordina para
el retiro de Malla ciclónica y alambre navajo.
Se le asigna una area para la Bodega de
los Materiales

22-octubre-2018

000005

NOTA N° 4 Con esta fecha se inicia con los trabajos de Demoliciones de PISO de concreto Para el retiro de Malla céntrica







23-oct-2018 Nota N° 5 Se continua con corte de concreto Para demoliciones de PISO x Igualmente se continua con el retiro del alambre navajas





25-oct-2018 Nota N° 6 Se le indica al contratista que debere hacer sondeo Para localizar las lineas de Agua Potable y alcantarillado









29 - octubre - 2018

000006

NOTA N° 7 Se concluye con corte de PISO
Para demoliciones y se continua con demoliciones
Para retiro de Malla, se retira anuncio metálico
Y se entrega en lugar indicado de la Maestra
directora



30 - oct - 2018 NOTA N° 8 Con esta fecha
se inicia las excavaciones del lado de la
entrada principal, se le pide al contratista
mantener bien señalado las areas de los
trabajos, Igualmente se solicita que los
materiales producto de excavaciones, se
retiren lo mas pronto posible de la obra,



01-NOV-18

000007

NOTA N° 9 Con esta fecha se inicia con la colocación de armados para la zapata corrida. Se hace la observación de que en algunos tramos la zanja necesitan abrirle mas el ancho para la colocación de la cimbra.

[Signature]

3-NOV-18 NOTA N° 10 Con esta fecha se inicia con el colado de la zapata corrida en el tramo de la entrada para hacia la esquina que

[Signature]


5-NOV-18 NOTA N° 11 Se inicia con colocación de Block de 15 para Rodapie, y se continúa con las demoliciones de cimentación de la Malla.

[Signature]

8-NOV-18 1

000008

NOTA N°12 Con esta fecha se realiza el colado de la data de desplantar en el tramo de la entrada principal, se le pidió al contratista colocar drenes de 2" de faja en la parte del área donde firmamos la Banqueta con contrapendiente



10-NOV-18 NOTA N°13 Con esta fecha se inicia con la colocación de Block para muro en el tramo de lado de la entrada principal. Con esta nota se autoriza la colocación de material de Grava-grana para rellenos en zapatas (Zajas) y Rodapié, sin antes analizar el material el equipo de laboratorio



12-NOV-2018

000009

NOTA N° 14. Se inicia con los rellenos en zanja de zapata y rodapié en el tramo de entrada Ppal, y se continúa con colado de zapata corrida en la calle Ignacio Zaragoza, en este tramo se determina realizar un desnivel con el rodapié para continuar con las 3 hiladas de proyecto

