

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 1

CON ESTA NOTA Y FECHA SE HACE LA APERTURA DE LA BITÁCORA DE OBRA CON EL FIN DE ASENTAR TODOS LOS ASUNTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE SE GENEREN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE BARRA EN ESTACIÓN DE BOMBEROS #6, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, QUE AL AMPARO DEL CONTRATO No. 096/2018 EJECUTARÁ LA EMPRESA CONTRATISTA DE BENIGNO CHAVEZ VIRTUSUASTEGUI, DE TAL FORMA QUE PARA EFECTO DE FIRMAS DE ESTA BITÁCORA SE NOMBRARÁ POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA AL ING VICTOR NIRELES VILLEGAS COMO RESIDENTE DE OBRA CON DIRECCIÓN EN CAMINO A LA PRESA CHIHUAHUA CHUVISCAR # 1108 COLONIA CAMPESEÑA NUEVA CP. 31410 CHIHUAHUA, CHIH. Y TELÉFONO DE OFICINA No. 614 2004800 EXT. 6114 Y TEL CELULAR 614 2403305 Y POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA SE NOMBRARÁ AL ING HUGO CORREA MERCADO COMO RESIDENTE DE OBRA. ESTA NOTA CONTINUA EN LA SIGUIENTE HOJA (FOLIO 002)


Miércoles 24 DE OCTUBRE DE 2018

CONTINUA NOTA No. 1

Con número DE TELÉFONO DE OFICINA 614 3354921
Y TELÉFONO CELULAR 614 1318073. EL IMPORTE DE
ESTA OBRA ES DE \$179 509.56 (CIENTO SETENTA Y
NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 56/100 MN) INCLU-
YENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y UN PE-
RIODO DE EJECUCION DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2018
COMO INICIO DE OBRA AL DIA 30 DE NOVIEMBRE
DE 2018 COMO TERMINO DE OBRA.

POR LA DEPENDENCIA

POR EL CONTRATISTA




ING. VICTOR MIRELES VIEGAS
PRESIDENTE DE OBRA

ING. HUGO CONCEA MERCADO
PRESIDENTE DE OBRA

MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 2


CON ESTA NOTA SE ESTABLECE QUE LA BITACORA PERMANECERA EN EL SITIO DE LA OBRA PARA CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS DIARIAMENTE, ASÍ COMO ESTABLECER QUE LA NOTA DEBERA ESTAR FIRMANADA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 72 HORAS DANDOSE POR ACEPTADO EL CONTENIDO DE LA MISMA, DE TAL FORMA QUE UNA VEA ASENTADA LA NOTA Y FIRMANADA NO PODRA SER MODIFICADA POR NINGUNO DE LOS AUTORIZADOS PARA LA FIRMA DE ESTA BITACORA.



MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 3

EN ESTE DIA SE HACE LA ENTREGA DE MANERA FISICA EL AREA DONDE SE REALIZARA LA OBRA Y EL PROYECTO CORRESPONDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA.



MIÉRCOLES 24 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 4

EN ESTE DÍA SE DIO INICIO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE ESTA OBRA CON EL RETIRO DE ALAMBRE DE NAVAJAS Y DEMOLICION DE MURO DE BLOCK EXISTENTE.



VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 5

SE CONTINUA CON EL RETIRO DE ALAMBRE DE NAVAJAS Y RETIRO DE ESCOMBRO PRODUCIDO DE LA DEMOLICION DE MURO DE BLOCK.



LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018

NOTA No. 6.

SE RETIRA POSTES Y BLOCK DONDE SE TENIA EL ALAMBRE DE NAVAJA Y SE INICIO CON EXCAVACION



Miércoles 31 DE OCTUBRE DE 2018

Nota No 7.

SE TRABAJA EN EXCAVACION PARA ZAPATAS
Y REFINO DE ESCOMBRO.



Lunes 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Nota No 8.

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION
Y LIMPIEZA