

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Construcción de techumbre metálica tipo
Domo en la Escuela Primaria Ignacio Manuel
Altamirano (clave: OBDPR2043-A)

CONTRATISTA: C. PANFILO MARTIN GRANADOS CASTAÑEDA


CONTRATO: N° 097/2018

MONTO: \$ 777,166.83 Más IVA

FECHA DE INICIO: 17 de octubre 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 Noviembre 2018

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

ING. ANDRÉS BARRAZA CARRASCO

CEL- 614 125 16 66



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

CEL 614 172 08 43

DE OBRA

17 octubre 2018

000001

NOTA N° 1 Con esta fecha se realiza la apertura de la Bitácora para la obra: Construcción de techumbre Metálica tipo Duro en la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano en la Col. Mexico, con Numero de contrato 097/2018, con un Plaza de elevación de los trabajos de 45 días (habiles) Naturales Son Naturales, con un Monto del contrato \$ 777,166.83 Mas IVA, siendo el contratista de la obra a realizarse el C. Panfilo Martin Granados Castañeda con domicilio en la calle 5 de Mayo N° 2116 col. Villa Juarez chih. Por Parte de la Dependencia de de C.P.M el Supervisor sera el Ing Adrian Barrios Carrasco, Camino a la Presa Chuscar N° 1108 col. Campesina Nueva, quien podra dar seguimiento a las Notas y Firmas de la Bitácora por Parte del contratista sera el Ingeniero Ever Enrique Portillo Santana, con domicilio en calle 5 de Mayo N° 2116 col. Villa Juarez

CONTINUA NOTA N° 1

Esta Bitácora estará en un lugar seguro de la obra y estará a disposición de ambas partes. Cualquiera nota a realizar por parte del Residente o supervisor se podrán coordinar para que de este modo queden enterados al momento, de no ser así la nota quedará Aceptada en un plazo no mayor a 3 días hábiles a partir de la Fecha de la misma, así mismo y como complemento de la obra se deberá considerar las siguientes Puntos:

- Se deberá de contar con señalamientos en las áreas de trabajos de la obra.
- Se deberá de llevar la relación de toma de Fotos de antes, durante y después de concluir los trabajos, Para Anexar en las estimaciones.
- Cualquier cambio o Modificación del Proyecto se deberá proponer a la Supervisión para su revisión y/o Autorización.
- En caso de algún concepto no contemplado en el Presupuesto Contratado y que se requiera.

CONTINUA NOTA N° 1

BITÁCORA DE OBRA

Para el bien de la obra, se deberá presentar Precio Unitario Extra con sus análisis correspondientes para su revisión y/o Autorización.

- Cualquier excedente en volumen de Algun concepto del presupuesto contratado se deberá solicitar Autorización a la Supervisión para su autorización sin antes su correspondiente revisión.

- Se deberá tomar Muestras de laboratorio por parte del contratista en lo que son compactaciones en Morteros-cementos, arena y resistencia de concretos.

- Se deberá tener los señalamientos y la cinta de precaución día con día en buen estado. Cambiar la cinta de precaución cada vez que este tirada o ya dañada, con relación a la Limpieza y retiro de escombros deberá estar la zona de los trabajos limpios de Basuras y los escombros retirarlos lo mas pronto posible.



[Signature]

[Signature]


CORA DE OBRA

17- octubre - 2018

NOTA N° 2 Con esta fecha se hace entrega al contratista el lugar donde se va a realizar los trabajos en coordinación del director de la Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano, de igual forma se hace entrega al contratista los Datos y Planos relacionados a la obra.

18-oct-2018 Nota N° 3 (Aves) Con esta fecha se inicia con trazo de los ejes para zapatas y dados y se continúa con los trabajos de demoliciones y excavaciones, se le solicita al contratista Formar una rampa con material caliza en el acceso a la cancha de lado de la Calle, esto para evitar quebrar la losa de concreto de la misma cancha.

DE OBRA

19-oct-2018

000005

NOTA N° 4 Se le indica al contratista, cuales cuadros de concreto dañado se demoleran para que posteriormente colocar concreto $F'c=150 \text{ kg/cm}^2$ esto en el area de la cancha.

[Signature]

[Signature]

22-oct-2018 Nota N° 5 Con esta fecha se inician Demoliciones de los pisos de concreto en el area del centro de la cancha.

[Signature]

[Signature]

23-oct-2018 Nota N° 6 Con esta fecha, se realiza el colado de la Plantilla para zapatas individuales en el eje 'B', en el eje 'A' pendiente laboratorio en compactaciones

[Signature]

[Signature]

MODKA

24-OCT-2018

000006

NOTA N° 7 Se recibe las compactaciones de
EX "A" y se libera para colado de Piontilla
Para zapatas

[Signature]

[Signature]

25-OCT-2018 NOTA N° 8 Con esta fecha se inicia
con la colocacion de cimbra y Armados de
zapatas y Dados en ambas ejas

[Signature]

[Signature]

26-OCT-2018 NOTA N° 9 Con esta fecha se
concluye con la colocacion de cimbra y
Armados Se programa colado de zapatas
el dia Sabado 27

[Signature]


[Signature]

DE OBRA


000007

29-Oct-2018

NOTA N° 10 El día sábado 27 se colocaron 5 zapatas del eje "B", se obtuvieron los cilindros para sacar resistencia de concreto



31-Oct-2018 Nota N° 11 Con esta fecha se hace la observación al contratista de la obra metálica para los dados que deberá hacer ajustes en relación del armado para que quede el recubrimiento adecuado del concreto



OBRA

CONTINUA NOTA N° 1

01-NOV-18

000008

NOTA N° 12 Con esta nota se hace la observación al contratista sobre el armado de los dados donde deberá hacer el cambio del mismo por no tener las medidas correspondientes

[Signature]

2-NOV-18 NOTA N° 13 Con esta fecha se realiza el colado de los dados de eje "B" y al mismo tiempo también se realiza el colado de las zapatas del eje "A"

[Signature]

5-NOV-18 NOTA N° 14 Se le indica al contratista que es bajo su responsabilidad la demolición de los pisos de concreto en la cancha donde se está trabajando la techumbre e igualmente es su responsabilidad el colado del mismo

continúa NOTA N° 14

000008 1720843

Continúa NOTA N° 14

000000

ya que se le indico con tiempo que las demoliciones de los Pisos las realizaran despues de colocar las columnas y laminas, todo esto para evitar que la grua no dañe los Pisos

[Signature]

8-NOV-18 NOTA N° 15 EL DIA de hoy se realizo el colado de los (5) dados del eje "A", se le indica al contratista que debiera de resanar uno de los dados del eje "B" ya que al momento de desmoldar se quedo incrustado el concreto en la cimbra es el dado N° 5 del eje mencionado, de Buena Forma se le solicita al contratista limpieza y retiros de escombros se requiere tener limpia la obra

[Signature]

Continúa NOTA N° 14

12-Nov-2018

000010

NOTA N° 19 El día 9 y 10 de Nov. se trabajo en colocación de Placas para columnas y se inicio con la colocación de columnas en el eje "B". Se le indica al contratista que debiera de tener Baños Portatil en la obra; así mismo se indica al contratista de los cuadros que se demolieron debe de rellenar con Material de grava-arena existente; Unicamente se debe retirar el Material contaminado

[Handwritten signature]

OBRA

CONTINUA NOTA N° 1