

FINIQUITO DE OBRA

REHABILITACION DE VIALIDADES CON MORTERO ASFALTICO DE 2.00 CMS. COMPACTADA AL 95%, TAMAÑO MAXIMO DE 3/8" Y ASFALTO PG 76-22; INCLUYE RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-60 EN AV. PACHECO ENTRE BLVD. FUENTES MARES Y AV. 20 DE NOVIEMBRE (TRAMOS PARCIALES), DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA.

Ejecutada por: OBRAS PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

Reg. Fed. Cont: OPS100218LX5

Contrato No. 239/2016		Monto con Iva \$ 1,697,080.00		Periodo Contratado: 23 de noviembre al 22 de diciembre del 2016		Elaborado: 6 DE DICIEMBRE	
Anticipo del 0%		\$0.00		Periodo Diferido:		Acuerdo elaborado:	
Suspensión apartir:		Elaborado:		Levantamiento de Suspensión apartir:		Elaborado:	
Convenio	Incremento \$	0.00	Fecha de Terminación				
Convenio	Incremento \$	0.00	Fecha de Terminación				

TOTAL APROBADO PARA EL AÑO 2016 \$ 1,697,080.00

SALDO POR EJERCER DE LO APROBADO \$ 3,417.31

TRAMITE	DESCRIPCION	FACTURA	IMPORTE	IMPUESTO	ESTIMADO	SANCION	REINTEGRO	AMORTIZACION	IVA	RETENCIONES	SALDO	PERIODO DE EJECUCION	
												FINANC.	TERMINACION
Estimación 1	Normales	Nº 962	\$ 1,460,054.04	\$	233,608.65	\$	-	\$	-	\$ 2,920.11	\$ 1,687,822.47	\$ 1,693,662.69	nov 23 del 2016 dic 5 del 2016

SALDOS 2016	\$ 1,460,054.04	\$ 233,608.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,920.11	\$ 1,687,822.47	\$ 1,693,662.69	
-------------	-----------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	-------------	-----------------	-----------------	--

COSTO DE OBRA: \$	1,693,662.69	AMORTIZACION:	0.00	EJERCIDO: \$	1,693,662.69	PERIODO REAL:	nov 23 del 2016	dic 5 del 2016
POR CANCELAR: \$	3,417.31	POR AMORTIZAR:	0.00	POR EJERCER:	0.00	RET.0.2%	\$	2,920.11

REHABILITACION

EST. No. 1 16,460.17 M2.
TOTAL 16,460.17 M2.

CONTRATISTA

RESIDENTE D.O.P.M.

JEFE DPTO. MANTENIMIENTO VIAL

OBRAS PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DELTA, S.A. DE C.V.

ING. ADOLFO VILLALOBOS HERNANDEZ

ING. ARTURO GOMEZ BALLONA

SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO

ARQ. CARLOS AGUILAR GARCÍA

ING. CARLOS HUMBERTO CABELLO GIL