



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2021

Con Fundamento en el Artículo 83 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y los Artículos 169, 174, 177 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua se levanta la presente:

Acta de Entrega-Recepción Física de Obra Pública

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **doce** horas del día **07 DE DICIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: Entrega-Recepción física de los trabajos relativos a la Obra: **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO), CALAFATEO, REPOSICION DE LOSAS DE CONCRETO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD Y SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO (BACHEO) EN CALLES Y AVENIDAS DE LA ZONA SUR II DE LA CIUDAD** los que fueron ejecutados por la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA** en asociación con la persona moral **PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ, S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **C. ING. ARTURO ARMENDARIZ CHAPARRO** y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, en atención la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Construcción, **ING. EDGAR IVAN PEINADO RUIZESPARZA**, en su calidad de Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial e Infraestructura y el **ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS** en su calidad de Residente de Obra, quien recibe por la empresa **C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA** en asociación con la persona moral representada legalmente por el **C. ING. ARTURO ARMENDARIZ CHAPARRO** y el **ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA** en su calidad de superintendente de la obra, quienes entregan.

Datos Básicos Contrato número: **088/2021** de fecha **02 DE JULIO DEL 2021**.

Monto Contratado: Contrato Original: \$ **6,160,884.83 (SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 83/100 M.N.)** cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficio de Autorización Presupuestal:
Municipal:

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2021

2021-PDMREF/19-OP-010	2021OP000126	AUTORIZACION
2021-PDMREF/19-OP-M/017	2021OP000126	MODIFICACION
2021-PDMREF/19-OP-M/015	2021OP000126	MODIFICACION
2021-PDM-OP-029	2021OP000124	AUTORIZACION
2021-PDM-OP-C/017	2021OP000124	CANCELACION
2021-PDM-OP-M/032	2021OP000124	MODIFICACION
2021-PDM-33FM-OP-050	2021OP000126	AUTORIZACION
2021-PDM-33FM-OP-C/021	2021OP000126	CANCELACION
2021-PDM-33FM-OP-M/027	2021OP000126	MODIFICACION
2021-PDM-33FM-OP-M/029	2021OP000126	MODIFICACION

Periodo de

Ejecución:

Contrato Original del 05 DE JULIO AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2021.

Convenio Modificatorio por excedentes

15 DE NOVIEMBRE DE 2021

Fecha real de terminación:

30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Bitácora fecha de inicio 05/07/2021 fecha de nota de cierre de bitácora 30/11/2021.

Garantía de cumplimiento, De defectos y/o Vicios cultos:	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS SA	No. Fianza 2632376	Fecha 30/11/2021	Importe \$ 615,662.13
--	---	-----------------------	---------------------	--------------------------

Relación de pagos de estimaciones:

contrato original

NO. ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	IMPORTE DE ESTIMACION (SIN IVA)	AMORTIZACION (SIN IVA)	RET. DEL 0.2% DE MILLAR CMIC	RET. DEL 0.2 DE MILLAR DIF	ALCANCE LIQUIDO DE LA EST. (IVA INCLUIDO)
ANTICIPO	9FB965EAA493					1,429,325.27
EST. 1	05/07/2021 22/07/2021	1,653,576.96	330,715.39	3,307.15	3,307.15	1,527,905.12
EST. 2	23/07/2021 13/08/2021	937,519.08	187,503.82	1,875.04	1,875.04	866,267.62
EST. 3	14/08/2021 06/09/2021	649,619.52	129,923.90	1,299.24	1,299.24	600,248.44
EST. 4	07/09/2021 05/10/2021	830,479.50	166,095.90	1,660.96	1,660.96	767,363.06
EST. 5	06/10/2021 14/10/2021	317,058.62	315,965.30	634.12	634.12	0.01
EST. 6	15/10/2021 03/11/2021	745,955.14	101,972.65	1,491.91	1,491.91	744,035.87
EST. 7	04/11/2021 23/11/2021	627,473.40	0.00	1,254.95	1,254.95	725,359.24
EST. 8	24/11/2021 30/11/2021	394,939.14	0.00	789.88	789.88	456,549.64
		6,156,621.36	1,232,176.96	12,313.25	12,313.25	7,117,054.27

Costo de obra: \$7,141,680.76 (SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 76/100 M.N.) cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2021

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de \$ **4,945.64** (CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los documentos definitivos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente a los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los trabajos realizados.

Así como también se hace constar que la empresa contratista **STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA** en asociación con la persona moral **PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ, S.A. DE C.V.** representada legalmente por el **C. ING. ARTURO ARMENDARIZ CHAPARRO**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al residente de obra el **C. ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS**.


La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la legislación aplicable.

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCION



ING. EDGAR IVAN PEINADO RUIZPARZA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO VIAL E INFRAESTRUCTURA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 088/2021

ING. DAVID ALFREDO ACEVES CEBALLOS
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

STAHL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. representada legalmente por el C. JAIME JAVIER SOLIS VEGA
en asociación con la persona moral PAVIMENTOS ARTURO ARMENDARIZ, S.A. DE C.V. representada
legalmente por el C. ING. ARTURO ARMENDARIZ CHAPARRO

ING. JUAN GERARDO ESTAVILLO LOYA
SUPERINTENDENTE DE OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

C. Camino a la Presa Chuisar No. 1108 Col. Campesina Nueva, C.P 31410 Chihuahua, Chihuahua
Conmutador 072 Ext. 6102 (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx