



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚMERO: 098/2021

CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 83** DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y LOS **ARTÍCULOS 169, 174, 177** Y DEMAS APLICABLES DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE LEVANTA LA PRESENTE:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE OBRA PÚBLICA

Lugar y Fecha: En las oficinas que ocupa la Dirección de Obras Públicas, en la Ciudad de Chihuahua, siendo las **Doce** horas del día **22 DE SEPTIEMBRE DE 2021**, se procedió al presente acto.

Objeto: **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** relativos a la **MANTENIMIENTO DEL MUSEO DEL VINO Y EL SOTOL, EN LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN, MANTENIMIENTO BÁSICO LA EX HACIENDA SAN JOSÉ DEL TORREÓN, Y MANTENIMIENTO BÁSICO DEL MUSEO EX HACIENDA EL SAUZ**, los que fueron ejecutados por la empresa contratista **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ADOLFO MORALES MARÍN**, y que se reciben por la **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**, después de verificar la debida terminación de los trabajos conforme a las condiciones establecidas en el contrato; en atención a la solicitud realizada por el contratista, mediante escrito en el que declara haber terminado los trabajos y solicita la recepción de la obra.

Intervienen: Por la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua, el **ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO** en su calidad de Director, **ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA**, en su calidad de Subdirector de Infraestructura Urbana, el **ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON** en su calidad de Jefe del Departamento de Construcción Social, el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ** como Residente de Obra, quien recibe, por la empresa contratista **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ADOLFO MORALES MARÍN** y el **ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES** Superintendente de la Obra quien entrega.

Datos Básicos: Contrato número: **098/2021** de fecha **23 DE JULIO DE 2021**

Monto Contratado: Contrato original: **\$839,995.37 (OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N.)**, cantidad que no incluye el impuesto al valor agregado.

Oficios De Autorización Presupuestal:

Estatad:

Municipal:

2021-PDM-DE-030

DEL 28 DE JUNIO DE 2021

2021-PDM-DE-031

DEL 28 DE JUNIO DE 2021

2021-PDM-DE-032

DEL 28 DE JUNIO DE 2021

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 1



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Periodo de
Ejecución: Contrato original **23 DE JULIO AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Fecha Real de
Terminación: 5 de septiembre de 2021

Bitácora:
Fecha de inicio: 23 de julio de 2021 Fecha de cierre: 5 de septiembre de 2021

Garantía de cumplimiento, de defectos y/o vicios ocultos:	Afianzadora	No. Fianza	Fecha	Importe
	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.	2636657	5 de septiembre de 2021	\$82,135.69

Relación de pagos de estimaciones: Contrato Original

No. De estim.	Periodo		Monto de estimación (s/iva)	Amort. (s/iva)	Factor de amort.	Retenido Imp. Al millar 4.0%	Alcance líquido (inc. Iva)
Anticipo			\$209,998.84				\$243,598.65
Estimación 1	23/07/2021	06/08/2021	\$322,617.20	\$80,654.30	25%	\$1,290.46	\$279,386.50
Estimación 2	07/08/2021	19/08/2021	\$185,294.29	\$46,323.57	25%	\$741.18	\$160,464.86
Estimación 3 (ULTIMA)	20/08/2021	05/09/2021	\$313,445.40	\$83,020.97	25%	\$1,253.78	\$266,038.56
Total			\$821,356.89	\$209,998.84		\$3,285.42	\$949,488.57

Costo de la obra es de: \$952,773.99 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N.), cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

En relación al importe contratado, menos la cantidad estimada, queda un saldo por cancelar de **\$21,620.64 (VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 64/100 M.N.),** cantidad que incluye el impuesto al valor agregado.

Se declara por ambas partes que se entregan los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondiente y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como también se hace constar que la empresa contratista **CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**, representada legalmente por el **C. ADOLFO MORALES MARÍN**, hace entrega del archivo que contiene documentación derivada de la ejecución de la obra al Residente de Obra el **ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ**.

La Dirección de Obras Públicas, se reserva el derecho de hacer cualquier reclamación posterior y el contratista queda obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en el contrato respectivo, en la Legislación aplicable.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas

Página 2



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

Después de leída y ratificada por los que en ella intervienen y no habiendo otra cosa que asentar se da por terminada la presente acta firmándola de conformidad.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. RODOLFO ARMENDARIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. GUILLERMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. VICTOR MANUEL AMADOR PONCE DE LEON
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN SOCIAL

ING. MANUEL ESCOBEDO HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LA EMPRESA CONTRATISTA

C. ADOLFO MORALES MARÍN
**REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA KIKITA, S.A. DE C.V.**

ING. MARIO ERNESTO CRUZ FLORES
SUPERINTEDENTE DE LA OBRA

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Dirección de Obras Públicas