

"El presente finiquito se elabora con fundamento en el Artículo 83 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua"

REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN VIALIDADES PRINCIPALES Y CALLES EN COLONIAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE: HEFO-710611-188

ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS

EJECUTADO POR:

CONTRATO:	086/2024	MONTO CON IVA:	998,922.82	ANTICIPO:	20.00%	199,784.56	PERÍODO CONTRATADO:	17/07/2024	30/08/2024	ELABORADO:	10/07/2024
TOTAL CONTRATADO:			998,922.82	PERÍODO REAL:							

RECURSO	OFICIOS DE AUTORIZACIÓN 2024-PDM-FAIS-OP-018	FECHA	08/03/2024
TOTAL APROBADO:		IMPORTE	1,000,000.00
			1,000,000.00
		SALDO NO EJERCIDO DE LO APROBADO: 2,260.75	

TRÁMITE	NÚMERO	TIPO	PERÍODO		FIN	ESTIMADO		REINTEGRO	AMORTIZACIÓN	EJERCIDO FINANCIERO C/IVA	RETENCIONES PACTADAS			PAGO AL CONTRATISTA		
			INICIO			IMPORTE	RETENCIÓN				CMIC	DIF	SANCIÓN			
ESTIMACIÓN 1	ESTIMACIÓN 2	NORMAL	17/07/2024		31/07/2024	397,057.80	-	-	79,411.56	199,784.56	794.12	794.12	-	199,784.56		
		NORMAL	01/08/2024		30/08/2024	463,062.24	-	-	92,816.51	368,469.64	926.12	926.12	-	366,881.40		
		TOTAL				860,120.04	-	-	172,228.07	997,739.25	1,720.24	1,720.24	-	427,632.81		
																994,298.77

GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS:	2969784	MONTO:	85,012.00	FECHA:	30/08/2024
-----------------------------	---------	--------	-----------	--------	------------

COSTO DE LA OBRA:	997,739.25	FACTURADO:	997,739.25	AMORTIZACIÓN:	199,784.56	RET. CMIC	1,720.24	RET. DIF:	1,720.24	SANCIÓN:	-	
POR ESTIMAR:	1,183.57	SALDO:	2,260.75	POR AMORTIZAR:	-	PERÍODO REAL					17/07/2024	30/08/2024

Que a la fecha de la firma del finiquito, las estimaciones se encuentran en trámite de facturación pendiente por el contratista.
A la fecha no se encuentran pendientes de revisión y/o pago de ajuste de costos por alguna de las partes.
El contratista declara que extiende el más amplio finiquito que en derecho proceda, renunciando a cualquier acción legal que tenga por objeto reclamar cualquier pago relacionado con el contrato.

ING. RAMIRO EDUARDO HERMOSILLO FRESCAS
SUPERINTENDENTE

ING. JUAN AURELIO JAIME HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. PEDRO AGUIRRE MÁRQUEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. OSCAR HOMERO HERMOSILLO FRESCAS
CONTRATISTA

ING. GUILLELMO CAMPOS NAVA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA

ING. RODOLFO ARMENDÁRIZ RONQUILLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2024, EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIH.