





Nota No. 7 (03 de agosto de 2026) a) El contratista informa que debido a reparaciones y mantenimiento en el equipo de fresado así como en el equipo de tendido de carpeta asfáltica no tiene fecha precisa de inicio de actividades.

Al A. Poma F108

Nota No. 8 (11 de agosto del 2026) a) El contratista informa que el equipo para fresado y el equipo de tendido de carpeta asfáltica continúan en mantenimiento en sus instalaciones por lo que indica que la fecha de inicio de las actividades será el próximo 19 de agosto del 2026.

Al A. Poma F108

Nota No. 9 (19 de agosto del 2026) a) En este día a partir de las 9:00 am. el contratista trasladó al sitio el equipo necesario para realizar los trabajos de fresado (Fresadora, barredora, minicargador, camiones de volteo, pipa de agua y personal calificado para realizar las actividades) dando inicio

Nota No. 11 (24 de agosto del 2026) a) En este día en horario nocturno a partir de las 9:00 am. el contratista trasladó el equipo necesario para dar inicio a los trabajos de fendido y compactación de carpeta asfáltica tipo PG-76-22 de 2.5 cm de espesor. El fendido de la carpeta fue en 2 de 3 franjas a lo largo de la calle Esadere.

Arnel H. Porras Flores

Nota No. 12 (25 de agosto del 2026) b) En este día y en horario nocturno el contratista continúa con el fendido y compactación de carpeta asfáltica tipo PG-76-22 de 2.5 cm de espesor, con estos trabajos se dan por terminadas las actividades de fendido y compactación de carpeta asfáltica.

Arnel H. Porras Flores

Nota No. 13. (25 de agosto del 2016) a) En este día el contratista realiza limpieza de residuos de los procesos de fresco y tendido de carpeta asfáltica en banquetas y boca calles que conectan con la calle Escudero y a la zona de trabajo. b) El contratista inicia con los trabajos de renovación de azos de visita realizando corte de carpeta asfáltica con martillo de disco, demolición, retiro de brocos antiguos dejando el área acondicionada para las nuevas piezas.

Abel A. Pomas Pias

Nota No. 14 (26 de agosto del 2016) a) En este día el contratista continúa con los trabajos de renovación de azos de visita colocando un anillo de acero de refuerzo, brocal nuevo de hierro ductil con sistema "Auto-Lock" y colado de concreto tipo MR-45. Con esto se dan por concluidas estas actividades.

Abel A. Pomas Pias