

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: Procedimiento de evaluación de 1ª conformidad para la
etapa de proyecto de construcción del sitio de disposición
final para el nuevo relleno Sanitario Tlácala de la Ciudad de Chih.

CONTRATISTA: Auditorías Ambientales MGR, S.C.

CONTRATO: 023/2023

MONTO: \$ 78,000 más IVA

FECHA DE INICIO: 16 Mayo 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 Julio 2023

FIRMAS


Arq. Lorena DelaFuente Valerio

RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

C. Mana Gabriela Rossi

RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA

100

2021

16	May	2023
----	-----	------

Con esta nota y fecha se da apertura a la presente acta para con el fin de asentar todos los asientos relacionados con lo técnico y administrativo del contrato relativo a la prestación de servicios relacionados con lo obra pública consistente en: "PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA PARA LA ETAPA DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL SITO DE DISPOSICIÓN FINAL PARA EL NUEVO RELLENO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE CHIHUAHUA", CHIHUAHUA DE CONFERENCIA Y EN LOS TERMINOS DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA NORMA-083-SERVENIST-2003 CUANTOSY' ASI MISMO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SE DESIGNA A LA APO. LORENA EDITH DE LA FUENTE VALEJO COMO RESIDENTE DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OTADO Y POR PARTE DEL CONTRATISTA SERA LA RESPONSABLE LA C. MARIA GABRIELA ROSSI.

El procedimiento se celebrará bajo el contrato de prestación de servicios N° 023/2023, cuyo importe es por la cantidad de \$ 78,000 más IVA (setenta y ocho mil más IVA) con un pago de servicios del 16 de Mayo 2023 al 15 de Julio 2023.

Ard. Udena	Bela Fuente.
------------	--------------

C. Maria Gabriela Rossi

Nota 2:

La presente bitácora estará a disposición de ambos partes en la oficina que ocupa la residencia de Spencer y la Dirección de Obras Públicas en un horario de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00 pm para asentar cualquier asunto relacionado con el objeto de la prestación del servicio aludido.

 Mariana Delafuente Valerio

Nota 3:

Se hace mención que cualquier nota asentada dentro del periodo de 24 hrs y que no sea firmada por la contra parte se dará por aceptada.

 Mariana Delafuente Valerio

C. Mariana Gabriela Rossi

Nota 4:

De acuerdo a lo establecido en el contrato por este conducto y en efecto de llevar a cabo las inspecciones a cargo del cartanista se hace entrega del preprato de construcción del relleno sanitario así como los estudios geológico - hidrologico

Continuación Nota 4:	16 Mayo 2023
Evaluación geológica y geohidrológica, topografía, hidrología, geotecnia, generación y composición de residuos, y proyecto para fuso del relleno sanitario, así como documentos complementarios tales como:	
Autorizaciones, certificaciones, acreditaciones y estudio de impacto ambiental.	
	
Lorena Delia Fuente Valerio	C. Mariana Gabriela Rossi
Nota 5:	9 de Junio 2023
A esta fecha debió haberse realizado la primera entrega del avance de la inspección acreditada, el día de hoy no se cuenta con la información.	
	
Lorena Delia Fuente Valerio	C. Mariana Gabriela Rossi

Nota 6:

16 Junio 2023

Se le comunica al prestador del servicio que deberá presentar de manera mensual las estimaciones que se generen por los avances de los trabajos realizados.



Lorena Delfa Fuente Valerio

C. Maria Gabriela Rossi

Nota 7:

29 Junio 2023

Por este conducto se hace saber en esta nota que en la fecha en la que debería el prestador de servicios entregar la segunda entrega de los trabajos encomendados, siendo que a la fecha no ha presentado ni los resultados de la primera entrega ni avance.


Lorena Delfa Fuente Valerio

C. Maria Gabriela Rossi

Nota 8:

14 Julio 2023

Con esta nota y fecha se asienta que la prestadora del servicio no ha entregado el reporte final del procedimiento de evaluación de la conformidad junto con sus anexos estipulados en los términos de referencia que forman parte integral del contrato N° 023/2023 y por lo tanto no ha presentado ninguna estimación de los trabajos que se hayan realizado, siendo que la fecha contractual de terminación de los servicios ofertados se estableció para el día 15 de Julio del año en curso; No presentando ninguna justificación por el retraso de los trabajos encomendados y mucho menos la garantía de defectos y vicios ocultos y ~~culpa~~ otra responsabilidad.

Arq. Lorena Dela Fuente Valerio C. Maria Gabriela Rossi