

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN URBANA

PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DE TRAMOS AISLADOS DE CAMINO A MAJALCA DEL KM 28+400 AL KM 30+200 (LA CUESTA)

- No. DE CONTRATO: 017/2019
- CONTRATISTA: BOWERA S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO: \$1'750,500.89
- MONTO ASIGNADO: \$1'750,500.89
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:
DEL 17 DE ABRIL AL 15 DE JULIO DEL 2019
- DIFERIMIENTO:
DEL 20 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO DEL 2019
- EJERCIDO CON ANTICIPO: \$1,118,636.19
- RESIDENTE: ING. LENINN JESUS AYALA CHAVEZ



ACTIVIDADES PRINCIPALES:
- OBRAS DE DRENAJE, TRATAMIENTO DE
SUBRASANTE E IMPREGNACION.

AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
63.94 %	55.50 %	63.00%

INICIO REAL: 17 DE ABRIL DEL 2019

FECHA TERMINO: 17 DE AGOSTO DEL 2019