

# DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

## SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA

### DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN

#### “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES COLONIAS DEL SUR DE LA CIUDAD (ZONA 1 ) Y (ZONA 3)”

- No. DE CONTRATO 046/2019
- CONTRATISTA TEPORACA,CONSTRUCORA S.A. DE C.V.
- MONTO DEL CONTRATO \$ 8,704,682,.79 C/ IVA
- MONTO ASIGNADO \$ 8,704,682.79 C/ IVA
- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO  
17 DE JUNIO DE 2019  
13 DE NOVIEMBRE DE 2019
- DIFERIMIENTO
- EJERCIDO CON ANTICIPO \$0.00 C/IVA
- RESIDENTE ING. GLORIA MARTÍNEZ R.

#### OBSERVACIONES:

A LA FECHA NO SE LE HA DADO EL ANTICIPO AL CONTRATISTA



| AVANCE FISICO | AVANCE PROGRAMADO | AVANCE FINANCIERO |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>1.00 %</b> | <b>8.53%</b>      | <b>0.00 %</b>     |