

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION URBANA

" PROLONGACION DE LA CALLE LIBIA, ENTRE AV GLORIETA AV ROMANZA Y GLORIRTA DE LA CALLE CLUB DE LEONES "

- No. DE CONTRATO 049/2019

- CONTRATISTA STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

- MONTO DEL CONTRATO \$14,947,190.58C/ IVA

- MONTO ASIGNADO \$

- PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO 27 DE JUNIO DE 2019
23 DE NOVIEMBRE DE 2019

- DIFERIMIENTO

- EJERCIDO CON ANTICIPO \$ C/IVA (30%)

- RESIDENTE ING. ANDRES ESCARCEGA GUTIERREZ

OBSERVACIONES:

CONTINUAN TRABAJOS EN LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DEL KM 0+140 AL KM 0+300. A LA FECHA NO SE HA OTORGADO EL ANTICIPO.



AVANCE FISICO	AVANCE PROGRAMADO	AVANCE FINANCIERO
18.00%	40%	00.00%