

BITÁCORA DE OBRA

FECHA 10/Abril/2019

No

Nota #1

Con esta nota y fecha se da apertura a la siguiente bitácora con el fin de contar los aspectos técnicos y administrativos que se generan durante el proceso de la obra "Encauzamiento de boyda de arroyo picacho entre calle Quintas Carolinas y C. Fendobres de la colonia Nombre de Dios" bajo el amparo del contrato 016/2019 con un monto de 434,263.24 IVA incluido con periodo de ejecución del 10 de abril del 2019 al 06 de septiembre del 2019. Bajo la responsabilidad de la constructora STAHL CONSTRUCCIONES SA de C.V. con domicilio en calle Blvd. Antonio Ortiz Mina No 1605A en la ciudad de Chihuahua con teléfono 641308425 representada por el Ing. Jaime Javier Solís García. La Ingeniera Iris Siomara Sinecio Trujillo con teléfono 641900674 es designada por el contratista como superintendente quien podrá hacer notas en la presente bitácora.

El Ing. Victor Amador Ponce de León como Jefe de Departamento de Construcción Social de la Dependencia de obras públicas nombra como residente de obra al Ing. José Julián Rivera Anchondo con teléfono 645411336 autorizado para realizar y suscribir anotaciones en esta bitácora. La Bitácora estará disponible para consignar/notas las 24 horas de los 365 días del año, el plazo máximo para la firma de notas será de 3 días, los números generadores serán presentados a las resoluciones con periodicidad mensual.

Ing. José Julián Rivera Anchondo
Residente de obra D.O.P.M.

Ing. Iris Siomara
Sinecio Trujillo
Superintendente

BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

No

Nota # 2

10/04/19



Se entrega al contratista con fecha del 10 de abril del 2019 planos correspondientes a los trabajos a realizar así como bancos de nivel y línea base para trazo, poniendo así mismo a disposición el área donde se ejecutará la obra, teniendo esta la sg. dirección: Calle Quintas Carolinas y C. Fundadores de la colonia Nombre de dios de la ciudad de Chihuahua.



Nota #3

10/04/19


Se comienza con trazo del eje central por parte del contratista, se le indica trazo de un colector de 24" el cual no está indicado en el proyecto original. Se da profundidades del colector en puntos donde se pasará por encima con el muro.



Nota #4

12/04/19

De la misma manera en la que se asienta en la nota anterior la cual menciona que en el proyecto original no estaba contemplada la trayectoria del colector de aguas residuales, se realiza una modificación por parte de la dependencia al trazo original con el fin de alisar la excavación correspondiente al muro del lado izquierdo (asentado de) cadáver muerto) del colector, así mismo conservar de manera muy natural el curso original del arroyo. Los planos correspondientes a dicha modificación se entregaron el día de hoy.



No

BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

No

Nota #5

15/04/19


Con esta fecha se inician los trabajos de excavación en taludes para abrir el cañon del area del puente. Se continuan los trabajos de trazo y limpieza. Se indican los lugares para disponer del material producto de excavacion para aproches y rellenos.



Nota #6

18/04/19


Con esta fecha se inician los trabajos de excavación correspondientes al talud del lado izquierdo para cimentación del muro, se abre la línea de drenaje de 8" y el colector de aguas residuales. El primero se encuentra en cofrado y el segundo esta libre. Se entrega una modificación correspondiente aderes.



Nota #7

23/04/19


Se comienza a surtir de material (arena y arena), se tapan dos fugas de agua potable las cuales ya existian para generar que los escombros se fueran a la excavacion.



Nota #8

24/04/19

Con esta fecha se continuan los trabajos de afere y compactacion del area de asplante de muros.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

No

Nota # 9

25/04/19

Se hacen compactaciones de terreno natural en
area de desplante de muro lateral izquierdo

Nota # 10

29/04/19

Con esta fecha se cubren los primeros 35mts lineales
de plantilla se deja pendiente el area entre el
colector y la linea de drenaje de 8" ya que se
presentan escurrimientos que salen de la parte
inferior del anillo del colector, por lo que se
esta generando un charco el cual no permite
trabajar el terreno natural, se le indica al
contratista que se limpie el area bajo el colector
para estar a la JMTS para revision
y se deje sin trabajar esa area.

Nota # 11

30/04/19

Con esta fecha se inician los trabajos de mamposteria
y se realiza colado de plantilla en el resto de
la longitud del muro quedando pendiente
el area correspondiente al tramo entre linea de
drenaje y colector.

Se tiene la reunion con JMTS y se llegan
a la conclusion de que no es el anillo del colector
por donde se tiene la fuga y que realizar
excavacion a un costado del tubo de 24"
es un riesgo innecesario, por lo cual
se le pide al contratista realizar una Excavacion
de 2m de profundidad adicional a la de
proyecto y formar un arco (pezo de
grosoracion) con rocas de la misma que se
esta utilizando para mamposteria

Continuar nota 11 en la sg. Pagina

BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

No

Continuación nota 11

30/04/19

de la misma manera se indica al contratista que la altura para los estribos sera de 2mts y en que los niveles de losa terminada quedan por encima del piso de las casas del lado izquierdo por lo cual se podrian generar problemas con los escurrimientos que se producen con las lluvias.

Nota 12

01/05/19

Actualmente se continua con la colocacion de muro de mamposteria.

Nota 13

Se realiza otra reunion con la JMAS en la area de trabajo con el fin de definir el cambio de la linea de drenaje de 8" que cruza desde el colector hasta al otro lado la cual esta por encima del nivel de piso terminado en el area correspondiente al piso del arroyo por lo cual se solicita por parte de la JMAS la realizacion de 2 pozos, uno en la parte de llegada por la calle fundadores en la linea de 8" y otro en la calle quintas carolinas en la parte donde topa con el colector, se nos solicita realizarlo por la parte interna del area hidraulica (lado derecho) por este motivo se solicitan extras de pozos de visita, colocacion de tapas en losas, colocacion de linea de PVC de 8" para drenaje y acarreo de material con maquina y en que este ultimo sera utilizado

Continua nota 13 en su pagina.

BITÁCORA DE OBRA



FECHA / /

No

Continuación nota #13

03/05/19

Para la realización del pago de los acurros del material que se encuentra suelto en los tabdos en distintos tramos tanto del lado derecho como el izquierdo.



Nota #14

06/05/19

Con esta fecha el contratista notifica a la residencia que sobre el cauce del arroyo aguas arriba se encuentra una alcantarilla tapada la cual genera que el área de trabajo se llene de aguas negras lo cual impide la realización de trabajos este día.

Se notifica a la JMAS por parte de la residencia la situación para poder continuar con los trabajos de igual forma se indica al contratista que el día de mañana 07 de mayo se deberán realizar la limpieza correspondiente en el área afectada del muro la cual deberá quedar libre de residuos para poder continuar con la colocación de piedras.



Nota 15

07/05/19

Se realiza limpieza con chorro de agua de los residuos que quedaron en el muro para continuar con la colocación de piedras.



BITÁCORA DE OBRA

FECHA / /

No

Nota # 16

Con esta fecha se realizan encofrado del muro en el lado izquierdo (sobre el colector) se continúa con la colocación de piedra y se realizan aros de hierro y rellenos a volteo.

