

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
				CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	1	CARPINTERÍA Y HERRERÍA															
	1.1	PUERTAS DE SEGURIDAD Y EXISTENTES															
1	1.1.1	CONSTRUCCION DE MARCO PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO SECCION DE 15X20CMS ARMADO CON 4 VS NO. 3 Y 2 @ 20CMS. PARA ALOJAR CHAPA DE BARRA ANTIPANICO , INCLUYE DEMOLUCION MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00	\$0.00	2.00	\$5,881.74		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
2	1.1.2	PUERTA P-17 DOORLOCK SENCILLA DE EMERGENCIA CERRADA. CON BARRA DE PANICO, INCLUYE PUERTA ESTÁNDAR CRS CAL 18 D=DF ABATIBLE DE 0.9X2X2.13M, MARCO SENCILLO MÁS 15 CMS D=DF CRS CAL 16 1.014X2.205M. BISAGRA 645 MARCA PHILIPS DE 4 1/2". EXPANSOR DE 3/8" PARA CONCRETO MCA DOORLOCK, TAPON. MARCA DOORLOCK, CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222, JALADERA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE CAL 12 CON AGUERO PARA CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222., CIERRA PUERTAS ESTADAR # 3 MCA GLOBAL. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00	\$0.00	2.00	\$45,660.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3	1.1.3	RESANE DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES. A BASE DE PULIDO Y TRATAMIENTO CON CEROLATO Y PINTURA DE ESMALTE INCLUYE BARRA ANTIPANICO, MODIFICAR MARCOS Y BISAGRAS PARA EL ABATTIMIENTO HACIA AFUERA, CIERRA PUERTA HIDRAULICO Y CHAPA TIPO JALADERA PARA EXTERIOR. (EN LAS PUERTAS EXISTENTES DE MADERA, DARLES MANTENIMIENTO, PULIDO Y PINTURA)	pza	8.00	\$0.00	8.00	\$6,847.28		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	1.2	PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO															
4	1.2.1	RETIRO DE CANCELERIA Y PANEL DE ALUMINIO NATURAL SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL. FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	35.97	\$0.00		\$0.00	35.97	\$2,990.19		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
5	1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERA C19.0 EN ACCESO PRINCIPAL EN MODULOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR INCLUYE 2 PUERTAS DE EMERGENCIAS ABATIBLES DE 1.14 X 2.13 MTS. CADA UNA, BISAGRAS, ARANAÑAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$0.00		\$0.00	1.00	\$146,504.12		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
6	1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.1 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON DOBLE PUERTA DE EMERGENCIA DE 3.07 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIO DE 3.07 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$0.00		\$0.00	1.00	\$43,948.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
7	1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.2 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON 2 FIJOS DE 1.09 X 2.28 MTS. DE ALTURA CADA UNO INCLUYE HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$0.00		\$0.00	1.00	\$14,464.43		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
8	1.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.3 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON PUERTA DE 0.70 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIO DE 0.70 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00	\$0.00		\$0.00	1.00	\$12,072.26		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
9	1.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIA C19.4 CON DOBLE VIDRIO DE 4 MM. DE 3.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA. A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3", INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00	\$0.00		\$0.00	1.00	\$9,124.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
10	1.2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE 20X20 CMS. Y 1/8" DE ESPESOR EN MURO, ANCLADA CON 4 TORNILLOS HCA 1/2"x4" HILT. PARA FIJAR ESTRUCTURA DE SOPORTE. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	25.00	\$0.00		\$0.00	25.00	\$5,328.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00

000504

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

FECHA: MAYO 2018		ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018			
No.						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
11	1.2.8		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PTR DE 1" ROJO EN ESTRUCTURA BASE PARA ESCUDO DE CHIHUAHUA, INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	28.24		\$0.00		\$0.00	28.24	\$3,851.37		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
12	1.2.9		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA DE 2" X3/16" ROLADA R=44 CMS. EN ESTRUCTURA BASE PARA ESCUDO DE CHIHUAHUA, INCLUYE MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	3.55		\$0.00		\$0.00	3.55	\$558.49		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
13	1.2.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	6.06		\$0.00		\$0.00	6.06	\$7,179.40		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
14	1.2.11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 ROLADA CON PINTURA AUTOMOTRIZ COLOR NEGRO INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	2.19		\$0.00		\$0.00	2.19	\$2,594.54		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
15	1.2.12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCUDO DE CHIHUAHUA A BASE DE LAMINA EN ACERO INOXIDABLE CAL. 14, TRAZADO CON SERIGRAFIA EN LASER, SECCION DE 1.04 X 1.29 MTS.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$13,524.44		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
	1.3		SALA DE USOS MULTIPLES																		
16	1.3.1		RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES DE 1.83X2.05 DE CANCELERIA DE ALUMINIO SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, ETC. P.U.O.T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$814.94		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
17	1.3.2		SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-03 DE 2.05 X 1.83 MTS. DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 3" CON DOBLE CRISTAL TRANSPARENTE DE 4MM INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$15,571.62		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
18	1.3.3		RETIRO DE REJAS EXISTENTES DE 1.81X2.03 DE ACERO SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBRO, ETC P.U.O.T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$910.58		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
19	1.3.4		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE PROTECCION INTERIOR H-01 DE 1.81X 2.03M. A BASE ACERO ESMALTADO COLOR POR DEFINIR EN OBRA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. (VER DETALLE VO.00 EN PLANO)	pza	2.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$8,824.62		\$0.00		\$0.00				\$0.00		
	1.4		PUERTAS , CANCELERIA E INSTALACION DE DOS PECERAS EN LA PARTE DEL FONDO DE LA PLANTA BAJA, ANTES DE BAJAR AL SOTANO																		
20	1.4.1		COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-01 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2.88 X 2.40 MTS. INCLUYE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$4,817.27	0.58	\$6,652.43		\$0.00				\$0.00		
21	1.4.2		COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-02 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 2.81 X 2.40 MTS. INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00	0.85	\$3,993.40	1.15	\$5,402.84		\$0.00				\$0.00		
22	1.4.3		COLOCACIÓN DE CANCELERÍA EXISTENTE DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM C-03 , MANGUETERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3.31 X 2.40 MTS. CON PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 6MM DE 1.00 X 2.10 M., INCLUYE HERRAJES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$2,319.89	0.58	\$3,203.65		\$0.00				\$0.00		
23	1.4.4		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA C-04 DE 1.00 X 2.10 MTS. CON FIJO DE 0.75 X 2.10 MTS. Y ANTEPECHO DE 1.75 X 0.70 MTS. A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$4,757.79	0.58	\$6,570.27		\$0.00				\$0.00		



I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

The diagrams illustrate the progression of glaucoma in five stages from top to bottom:

- Normal:** Shows a healthy eye with a normal-sized optic disc and a deep anterior chamber.
- Early:** Shows a slightly enlarged optic disc and a shallow anterior chamber.
- Intermediate:** Shows a significantly enlarged optic disc and a very shallow anterior chamber.
- Advanced:** Shows a severely enlarged optic disc and a very shallow anterior chamber.
- End-stage:** Shows a severely enlarged optic disc and a very shallow anterior chamber.

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
33	1.4.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATEANTE DE MADERA P-24 DE 1.23 X 2.12 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERIL DE 4" X 1 1/2". REJILLAS DE PERIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACADADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$2,382.49	0.58	\$3,290.10		\$0.00		\$0.00		\$0.00
34	1.4.15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA C-17 DE 0.9 X 2.10 MTS. CON FIJO DE 0.90 X 2.10 MTS. Y ANTEPECHO DE 1.80 X 0.30 MTS. A BASE DE PERIL DE ALUMINIO DE 3" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$3,029.83	0.58	\$4,184.05		\$0.00		\$0.00		\$0.00
35	1.4.16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-01 DE 1.32 X 0.90 MTS. CORREDIZA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.42	\$1,280.69	0.58	\$1,768.57		\$0.00		\$0.00		\$0.00
36	1.4.17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA V-02 DE 1.28 X 1.83 MTS. CORREDIZA VERTICAL A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 2" Y CRISTAL DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00	2.54	\$15,080.16	3.46	\$20,542.26		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	1.5	ESTRUCTURA EN ESCALERADO A BASE DE MARCOS DE PERIL DE PTR																
37	1.5.1	ESTRUCTURA EN BARANDAL DE ESCALERAS A BASE DE PTR DE 1"X1" ROJO, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	89.29		\$0.00		\$0.00		\$0.00	33.48	\$3,678.78	55.81	\$6,132.40		\$0.00		\$0.00
38	1.5.2	ESTRUCTURA EN BARANDAL DE ESCALERAS A BASE DE PTR DE 2"X2" VERDE, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	68.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00	25.69	\$6,103.17	42.82	\$10,172.75		\$0.00		\$0.00
39	1.5.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR DE 12 X 12 CMS. INCLUYE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	pieza	34.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	12.75	\$1,700.85	21.25	\$2,834.75		\$0.00		\$0.00
40	1.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA METALICA DE 1/4" DE ESPESOR DE 20 X 20 CMS. INCLUYE ANCLAJE, PINTURA DE ESMALTE, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	pieza	34.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	12.75	\$2,368.06	21.25	\$3,946.76		\$0.00		\$0.00
41	1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA TIPO "U" DE 1/4" PARA TUBO DE 1" DE DIAMETRO, CON TUERCAS DE PRESION, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pieza	102.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	38.25	\$905.38	63.75	\$1,508.96		\$0.00		\$0.00
	1.6	TRABAJO DIVERSOS																
42	1.6.1	RETIRO DE BARANDAL DE ESCALERA EXISTENTE DE ALUMINIO SIN RECUPERACION, INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTAIE Y RETIRO.	ml	36.85		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	36.85	\$2,444.63		\$0.00		\$0.00
43	1.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO (EN ESCALERA) DE 90 CM DE ALTO, CON POSTES @ 66 CMS. Y 3 BARRAS LONGITUDINALES TODO EN TUBERIA DE 1 1/2" CED. 30 CON PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO COLOR POR DEFINIR EN OBRA, INCLUYE ANCLAJE DE POSTES A PISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION, P. U. O. T.	ml	36.85		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	36.85	\$35,194.70		\$0.00		\$0.00
44	1.6.3	RETIRO DE BARRA SUPERIOR EN BARANDAL EXISTENTE (ESCALERA INTERNA), INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO DESMONTAIE Y RETIRO.	ml	13.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	13.50	\$458.87		\$0.00		\$0.00

000507

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
56	1.9.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 0.60 X 1.00 MTS. A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2" Y CRISTAL DE 3 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$556.21		\$0.00
57	1.9.3	REUBICACIÓN DE PUERTA EXISTENTE DE PERFILES DE ALUMINIO A 0.90 MTS. APROXIMADAMENTE, INCLUYE DESMONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,181.18		\$0.00
58	1.9.4	REUBICACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS APARENTES DE TUBO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE DESMONTAJE, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN EN NUEVO LUGAR Y FUNCIONAMIENTO.	lote	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,658.03		\$0.00
59	1.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAPA ELECTROMAGNÉTICA 12V DE 280 KG DE FUERZA DE SUJECCIÓN MARCA STEREN O SIMILAR, INCLUYE MONTAJE DE IMÁN, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, BOTÓN FIJO, CABLEADO NECESARIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$4,971.76		\$0.00
60	1.10	RESTAURACIÓN DE CAJAS PLANTA BAJA																
60	1.10.1	RETIRO DE CRISTAL Y BARROTES DE MADERA VERTICALES EXISTENTE EN MAMPARA, DIMENSIONES: 2.90 MTS. DE LARGO X 0.30 MTS. DE ALTURA.	m2	0.87		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.87	\$125.93		\$0.00		\$0.00		\$0.00
61	1.10.2	RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE CAJONERÍA Y CARPINTERÍA EXISTENTE EN MUEBLE	m2	12.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	12.00	\$216.96		\$0.00		\$0.00		\$0.00
62	1.10.3	RETIRO DE PINTURA VINÍLICA EN SUPERFICIE DE CUBIERTA DE MADERA EXISTENTE	m2	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$964.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00
63	1.10.4	RECUBRIMIENTO EN SUPERFICIE DE CUBIERTA DE MADERA EXISTENTE, A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON PELÍCULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 X 1.83 MTS., ESPESOR DE 15 MM., PEGADO A SUPERFICIE DE MADERA A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 SUPER TRANSPARENTE, INCLUYE TAPACANTOS.	m2	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$2,537.01		\$0.00		\$0.00		\$0.00
64	1.10.5	MODULOS DE ALMACENAMIENTO A BASE DE MELAMINA, DISTRIBUCIÓN SEGUN DISEÑO, VEASE A2.1.0.2 PLANOS DE CARPINTERÍAS Y TRABAJOS.	m2	18.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	18.00	\$15,222.06		\$0.00		\$0.00		\$0.00
65	1.10.6	ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE PIR VERDE DE 1" A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON PELÍCULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 X 1.83 MTS., ESPESOR 15 MM., FIJADOS A FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE BARRENANCIAS DE 1/4" X 4", INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	ml	18.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	18.00	\$26,751.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00
66	1.10.7	FIJO A BASE DE PERIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NATURAL, CRISTAL AHUMADO DE 6 MM, DIMENSIONES DE 1.22 X 2.90 MTS. CON 2 VERTICALES COMO DIVISIONES.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$7,341.81		\$0.00		\$0.00		\$0.00
67	1.10.8	RECUBRIMIENTO DE MAMPARA DE MADERA EXISTENTE, DIMENSIONES, 2.90 X 1.40 A BASE DE MELAMINA MODELO TECA ITALIA, TABLERO DE PARTICULAS DE MADERA (MDP) RECUBIERTO POR UNA CARA CON PELÍCULA DECORATIVA SEGUN MODELO, FORMATO 2.50 X 1.83 MTS., ESPESOR 15 MM., PEGADO A SUPERFICIE DE MADERA A BASE DE PEGAMENTO DE CONTACTO RESISTOL 5000 SUPER TRANSPARENTE, INCLUYE TAPACANTOS, ZOCCO COEXTRUIDO NEGRO DE 10.16 CMS. MARCA VINYLASA.	m2	4.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.60	\$9,443.57		\$0.00		\$0.00		\$0.00
2		ACABADOS																
68	2.1.1	GENERAL																
	2.1.1	CAILLO DE TABLARCA DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERÍA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. (EN ESCALERAS Y PRIMER PISO)	m2	12.28		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	12.28	\$4,107.54		\$0.00		\$0.00

[Firma]

000509

I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

[illegible]

20

000510

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
				VOLUMEN	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
80	2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MELAMINA GRIS LISO MATE; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR DE 18MM, CODIGO; MO06	m2	3.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,983.16	3.70
81	2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUDOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO 1 1/2" COLOR ALUMINIO, DIMENSIONES; 0.56M X 0.97M, , VIDRIO DE 6MM	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,494.02	3.00
82	2.4.5	ESCUDO DE CHIHUAHUA EN VINIL ADHESIVO ARENADO, COLORES MONOCROMOS, DIMENSIONES 35CM ANCHO X 43CM DE ALTO. ARCHIVO PNG SUMINISTRADO POR SUPERVISIÓN DE OBRA.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,213.92	3.00
83	2.4.6	MANIPAROS PILAR ESTRUCTURADO CON PTR VERDE DE 1"x1" ACABADO; MELAMINA AZUL ACERO SOFT; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO; MO79, NO INCLUYE PERFIL PTR.	m2	4.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$13,498.38	4.20
84	2.4.7	DINTEL ESTRUCTURADO CON PTR DE 1"x1" VERDE, ACABADO; MELAMINA AZUL ACERO SOFT; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON DE LAMINAS IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO; MO79, NO INCLUYE PERFIL PTR.	m2	2.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,783.20	2.50
85	2.4.8	MELAMINA GRIS LISO MATE; TABLERO MDF, RECUBIERTO POR UNA CARA CON LAMINAS L1 IMPREGNADAS CON RESINAS MELAMINICAS, MARCA MASISA O SIMILAR, ESPESOR: 18MM, CODIGO; MO06	m2	3.81		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,944.90	3.81
86	2.4.9	CAILLO DE TABLARCA DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERIA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	2.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$869.67	2.60
87	2.4.10	PUERTA DE TAMBOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA. VER DETALLE EN PLANO A1.12 , INCLUYE ERIALES Y MARCO; CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA , CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO. BISAGRAS TUBULARES DE 3 1/2" ACABADO CROMADO. MARCO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 3"X5", ACABADO TANTO EN PUERTA COMO EN MARCO A BASE DE FONDO CATALIZADOR TRANSPARENTE MARCA COMEX Y ACABADO FINAL A BASE DE POLYFORM BARNIZ BD MATE A-218 NF MARCA COMEX	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,995.86	1.00
88	2.4.11	ESTRUCTURA INTERNA A BASE DE PTR DE 1"x1" VERDE, RECUBIERTO POR TABLERO DE MELAMINA SEGUN ACABADO ESPECIFICADO. TAPACANTOS SEGUN TABLEROS, INCLUYE CORTES, SOLDADURA, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	49.48		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,158.26	49.48
89	2.4.12	NUMERACIÓN DE CAJAS A BASE DE VINIL ADHESIVO COLOR BLANCO MATE, DIMENSIONES; 20CM X 20CM.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,213.92	3.00
90	2.4.13	FIJACIÓN A FIRME EXISTENTE POR MEDIO DE BARRENANCLAS DE 3/8" X 3" POR PERIMETRO DE BASE @ 40CMS. UBICACIÓN DE BARRENADOS A ELEGIR POR SUPERVISIÓN DE OBRA	pza	15.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,549.35	15.00
91	2.5	AREA DE CALERO															
91	2.5.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEI PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCION.	m2	39.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,291.25	39.00
92	2.5.2	DEMOLICION DE MURO DE ADORON ROCOCIDO INCLUYE RETIRO DE MATERIAL FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCION.	m2	3.54		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$479.67	3.54
93	2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE EXIBIDOR A BASE DE MADERA DE PINO CON ACABADO DE BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO , INCLUYE CRISTAL EN FRENTE Y ATRAS DE 4 MM Y ENTREPIAÑOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION Y COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,364.10	1.00
94	2.6	AREA DE ENTREGA DE VALORES															
94	2.6.1	RETIRO DE PISO DE VINIL EXISTENTE, INCLUYE ACARREOS, RETIRO FUERA DE OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	m2	8.79		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$540.06	8.79

000511

L.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019																		
No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
95	2.6.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO VINILICO AUTOADHERIBLE DE 2 MM TRAFFIC MASTER TRAVERTINE 30X30 O SIMILAR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	8.79		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		8.79	\$2,646.32	
96	2.6.3	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	19.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		19.00	\$1,116.25	
97	2.6.4	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN PLAFON INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		5.00	\$293.75	
98	2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONITSI LTL-228Z/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES; MANO DE OBRA; HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1.00	\$1,078.47	
99	2.6.6	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1.00	\$393.37	
100	2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERROJO DE ALTA SEGURIDAD, CON HUELLA DACTILAR PARA PUERTA DE BLOQUEO, VOLTAJE 6, VIDA DE LA BATERIA 1 AÑO, LLAVES STANDARD, TIPO DE MANGO PALANCA, ACABADO CROMO SATINADO, NUMERO MAX. DE CODIGOS 100, ACEPTA HUELLA, NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL O LLAVE, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTA FIACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1.00	\$7,303.38	
101	2.6.8	MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTA GIRATORIA DE CAJA DE VALORES, INCLUYE CAMBIO DE PIEZAS DE SER NECESARIO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		1.00	\$6,070.91	
3					INSTALACION ELECTRICA													
3.1					SOTANO													
102	3.1.1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE FUERA DE OBRA SIN RECUPERACION.	pza	8.00		\$763.68		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
103	3.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA ENVOLVENTE DE 24" 23W A 277V MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	2.00	2.00	\$4,347.02		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
104	3.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE FS9T8 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00	6.00	\$11,568.96		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
3.2					PLANTA BAJA													
105	3.2.1	RETIRO DE LUMINARIA EXISTENTE FUERA DE OBRA SIN RECUPERACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$96.19		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
106	3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE FS9T8 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,928.16		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
107	3.2.3	DESAMANTEAMIENTO DE PLAFONES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	49.00		\$0.00		\$0.00	49.00	\$2,419.13		\$0.00		\$0.00			\$0.00	
108	3.2.4	RETIRO DE LANPARAS Y DIFUSORES EXISTENTES SIN RECUPERACION INCLUYE ACARREO, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	pza	29.00		\$0.00		\$0.00	29.00	\$2,789.51		\$0.00		\$0.00			\$0.00	

000512

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO


REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	FECHA: MAYO 2018	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
109	3.2.5		SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABLARCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	49.00		\$0.00		\$0.00	49.00	\$14,974.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
110	3.2.6		SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	49.00		\$0.00		\$0.00	49.00	\$2,878.75		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
111	3.2.7		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR YD-1500/S COLOR OLIVO (EMPOTRADO 15W 127V 5 6500K) MCA. TECNOLITE O SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$3,843.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
112	3.2.8		DESBASTE, PULIDO Y CRISTALIZADO EN PISO DE VESTIBULO DE MARMOL CARRARA DE 20 A 24 PASADAS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m2	49.00		\$0.00		\$0.00	49.00	\$10,025.89		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
113	3.2.9		LAVAR Y PULIR CON CERA EN PAREDES DE VESTIBULO DE MARMOL CARRARA (DE 2 A 4 PASADAS) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	m2	33.00		\$0.00		\$0.00	33.00	\$3,177.57		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
114	3.2.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE TIRA LED 220V SMD5050 60 LED, ROLLOS DE 5 METROS., INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	40.00		\$0.00		\$0.00	40.00	\$14,237.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
115	3.2.11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERIL DE ALUMINIO EMPOTRADO PL200-6216-AL PARA TIRAS LED INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	40.00		\$0.00		\$0.00	40.00	\$41,114.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
116	3.2.12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIRA LED SMD5050 220V INCLUYE , MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	18.00		\$0.00		\$0.00	18.00	\$4,257.36		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
117	3.2.13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRIVER PARA LED 12V 360W INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$527.51		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
118	3.3		OFICINAS PRIMER PISO EJE A ENTRE B-1.																
3.3.1			SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PDG DE 2.1 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$68.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.3.2			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMISA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$890.75		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.3.3			SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UNA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$60.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.3.4			SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	10.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$499.10		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.3.5			SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6, 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	70.94		\$0.00		\$0.00	70.94	\$1,305.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.3.6			SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TX6 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	7.00		\$0.00		\$0.00	7.00	\$1,257.83		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
3.4			INSTALACION PARA CONDENSADORA DE SALA DE JUNTAS BAJA																
3.4.1			TUBO DE GALVANIZADO P.D. DE 21 MM. CON ACCESORIOS DE COMPRESION.	pza	10.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$479.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00

000513



L.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
				VOLUMEN	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD
125	3.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE TIPO UNISTRUT PARA TUBO TIPO PARED GRUESA DE 21 MM.	pza	15.00		\$0.00		15.00	\$404.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
126	3.4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CLIP PARA TUBERIA DE 21 MM.	pza	8.00		\$0.00		8.00	\$61.92		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
127	3.4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE CORRE THW-LS CAL. 10 INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	m	105.00		\$0.00		105.00	\$1,579.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
128	3.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO EXISTENTE MARCA SQUARE D CON CAPACIDAD DE 2X30 A. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	1.00		\$0.00		1.00	\$427.10		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
129	3.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD 2 X 30 A, 220 V, N-3R, SIN FUSIBLES.	pza	1.00		\$0.00		1.00	\$881.35		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
130	3.5	QUINTO PISO ENTRE EJE A 8-6															
	3.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE CABLE, TAPA, SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$1,332.96		\$0.00		\$0.00
131	3.5.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	26.55		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$1,127.84		\$0.00		\$0.00
132	3.5.3	RETIRO DE TUBERIA CONDUIT EXISTENTE CON RECUPERACION.	m	5.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$120.20		\$0.00		\$0.00
133	3.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPILE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	12.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$82.68		\$0.00		\$0.00
134	3.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FANSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFON. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERIA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERIA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$1,121.16		\$0.00		\$0.00
135	3.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$24.36		\$0.00		\$0.00
136	3.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$199.64		\$0.00		\$0.00
137	3.5.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6, 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	m	30.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$552.00		\$0.00		\$0.00
138	3.5.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR T86 CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	4.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$718.76		\$0.00		\$0.00
139	3.6	QUINTO PISO DE CENTRO 6-7															
	3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A, 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	2.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$471.64	0.94	\$418.24		\$0.00
140	3.6.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	13.89		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$317.97	6.55	\$283.75		\$0.00
141	3.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPILE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$21.91	2.82	\$19.43		\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000517

[Handwritten signature]

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
142	3.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFON. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.58	\$296.65	1.42	\$266.61		\$0.00
143	3.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.58	\$12.83	1.42	\$11.53		\$0.00
144	3.6.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.12	\$105.81	1.88	\$93.83		\$0.00
145	3.6.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6, 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	ml	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.06	\$19.50	0.94	\$17.30		\$0.00
146	3.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TXG CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	22.39		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	11.84	\$2,127.53	10.55	\$1,895.73		\$0.00
	3.7	QUINTO FISO EJE B ENTRE 0-1																
147	3.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-1-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$2,669.64		\$0.00
148	3.7.2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT PDG DE 21 MNA. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	19.85		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	19.85	\$859.90		\$0.00
149	3.7.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE PDG DE 21 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$27.56		\$0.00
150	3.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FAMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFON. INCLUYE: TAPA CIEGA TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$375.50		\$0.00
151	3.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOPORTE UÑA PDG DE 31 MM. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$32.48		\$0.00
152	3.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" PARA SUJECION DE 50 CMS. DE LARGO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$199.64		\$0.00
153	3.7.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CAT. 6, 23 AWG 4 CONDUCTORES INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	ml	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$36.80		\$0.00
154	3.7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JACK MODULAR TXG CAT. 6 COLOR BLANCO	pza	40.45		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	40.45	\$7,268.46		\$0.00
	4	TERMINALIZACION DE EDIFICIO FN NIVEL 5																
	4.1	SISTEMA DE EQUIPOS DIVIDIDOS																
	4.1.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS DIVIDIDOS																
155	4.1.1.1	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA, MODELO 381VMA42DS CON UNA CAPACIDAD DE 3.5 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$27,887.07		\$0.00
156	4.1.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA UNIDAD INTERIOR, MODELO 421VMA12CS, CON UNA CAPACIDAD DE 1 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,689.45		\$0.00
157	4.1.1.3	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA UNIDAD INTERIOR, MODELO 421VMA18CS, CON UNA CAPACIDAD DE 1.5 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220/1/60.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$9,007.32		\$0.00

000515

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
158	4.1.1.4	SUMINISTRO DE UNIDAD CASSETTE, MODELO 50KIQ243A-E, CON UNA CAPACIDAD DE 2 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220V/1/60.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$19,846.64		\$0.00
159	4.1.1.5	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA, MODELO CDQL3N803600HAAA CON UNA CAPACIDAD DE 3 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220V/1/60.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$16,615.20		\$0.00
160	4.1.1.6	SUMINISTRO DE UNIDAD CASSETTE, MODELO 50KQC363A, CON UNA CAPACIDAD DE 3 TR. DE ENFRIAMIENTO, PARA TRABAJAR CON CORRIENTE 220V/1/60.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$14,376.03		\$0.00
	4.1.2	INSTALACION DE EQUIPOS DIVIDIDOS																
161	4.1.2.1	INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA E INTERCONEXION ELECTRICA ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$27,513.30		\$0.00
162	4.1.2.2	MONTAJE DE UNIDAD EVAPORADORA INCLUYE: INTERCONEXION ELECTRICA DE CONTROL INTERCONEXION DE TUBERIAS DEL GAS REFRIGERANTE ARRANQUES Y PRUEBAS.	pza	14.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	14.00	\$57,794.52		\$0.00
	4.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS DIVIDIDOS																
163	4.1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIAMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERIA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERIA DE 1/4"	ml	237.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	237.90	\$62,201.33		\$0.00
164	4.1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIAMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERIA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERIA DE 3/8"	ml	170.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	170.80	\$38,848.46		\$0.00
165	4.1.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIAMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERIA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERIA DE 1/2"	ml	134.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	134.20	\$35,670.36		\$0.00
166	4.1.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIAMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERIA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERIA DE 5/8"	ml	42.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	42.70	\$15,036.38		\$0.00
167	4.1.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIAMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERIA, CODOS, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA. TUBERIA DE 7/8"	ml	24.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	24.40	\$12,817.08		\$0.00
	4.2	SISTEMA DE EQUIPOS TVR																
	4.2.1	SUMINISTRO DE EQUIPOS TVR																
168	4.2.1.1	SUMINISTRO DE UNIDAD CONDENSADORA MARCA TRANE O CARRIER MODELO 4TVH0140D6000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/9/60. MAXIMO CURRENT 47.3 AMPS.	ml	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.80	\$119,046.56	0.20	\$29,761.64
169	4.2.1.2	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER MODELO 4TVW0012B1000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220V/1/60. 0.14 AMPS.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.39	\$27,117.97	0.61	\$6,921.32
170	4.2.1.3	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER MODELO 4TVW0013B1000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220V/1/60. 0.20 AMPS.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.60	\$23,387.97	0.40	\$5,846.99
171	4.2.1.4	SUMINISTRO DE UNIDAD EVAPORADORA TRANE O CARRIER MODELO 4TVW0024B1000AA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220V/1/60. 0.33 AMPS.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.39	\$38,966.82	0.61	\$9,945.51
172	4.2.1.5	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO MODELO TCONTRM01WA	pza	8.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.40	\$68,861.89	1.60	\$17,215.47
173	4.2.1.6	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK05GHP	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$24,364.64	1.00	\$6,091.16
174	4.2.1.7	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK112HP	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.80	\$1,240.80	0.20	\$310.20
175	4.2.1.8	SUMINISTRO DE BRANCHE TIPO Y MODELO TRDK225HP	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.80	\$1,434.10	0.20	\$358.52
	4.2.2	INSTALACION DE EQUIPOS TVR																

000516

RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
176	4.2.2.1	INSTALACION DE UNIDAD CONDENSADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA E INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, DEL GAS REFRIGERANTE, DEL CONTROL, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$12,563.06
177	4.2.2.2	INSTALACION DE UNIDAD EVAPORADORA QUE CONSTA DE BASE METALICA, INTERCONEXION ELÉCTRICA, DEL GAS REFRIGERANTE, DEL CONTROL, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.	pza	8.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	8.00	\$29,396.56
178	4.2.2.3	CARGA ADICIONAL DE REFRIGERANTE	kg	5.78		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.78	\$2,394.13
179	4.2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COMUNICACIÓN CON 3 HILOS CALIBRE 18 BLINDADO (TUBERIA POR EL CONTRATISTA ELÉCTRICO)	ml	90.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	90.00	\$14,723.10
	4.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE GAS REFRIGERANTE PARA EQUIPOS TVR																
180	4.2.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 1/4"	ml	18.30		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	18.30	\$4,784.72
181	4.2.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 3/8"	ml	54.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	54.90	\$12,487.01
182	4.2.3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 1/2"	ml	36.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	36.60	\$9,728.28
183	4.2.3.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 5/8"	ml	42.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	42.70	\$15,036.38
184	4.2.3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 7/8"	ml	12.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	12.20	\$6,408.54
185	4.2.3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA DE COBRE ACR NITROGENADA EN DIVERSOS DIÁMETROS SEGUN PROYECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, TUBERÍA, Codos, REDUCCIONES, COPLES, SOLDADURA DE PLATA, AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX, A NIVEL DE OBRA TERMINADA, TUBERIA DE 1-1/8"	ml	24.40		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	24.40	\$17,906.43
	4.3	SISTEMA DE DREN DE CONDENSADOS																
186	4.3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC C-40 DE 32mm PARA DREN DE CONDENSADOS INCLUYE: SOPORTERIA @1.50 ML. DE SEPARACION INCLUYE: ACCESORIOS COMO Codos TEES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ml	144.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	144.00	\$6,615.36
187	4.3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA DE CONDENSADOS PARA UNIDAD EVAPORADORA TIPO HI-WALL MONTADAS EN MURO.	pza	19.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	19.00	\$39,974.86
188	4.3.3	APERTURA DE HUECOS EN MUROS Y LOSAS PARA PASO DE TUBERIAS INCLUYE EQUIPO, MANO DE OBRA, ACARREOS Y RETIROS FUERA DE OBRA.	lote	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,428.19
189	4.3.4	MANIOBRAS DIVERSAS	lote	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$15,473.21
	5	BOVEDA (EN PLANTA BAJA)																
	5.1	RETROS Y DEMOLICIONES																
190	5.1.1	TRABAJO DE LIMPIEZA DE FIRME: RETIRO DE PISO VINÍLICO EXISTENTE, ASI COMO TAMBIEN CUALQUIER IRREGULARIDAD EN EL NIVEL DE PISO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	41.65		\$0.00	41.65	\$1,433.59		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00

000517

I.C. MARIO ROBLES GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
191	5.1.2	RETIRO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES A BASE DE TUBO GALVANIZADO DE 1" INCLUYENDO SU CABLEADO INTERNO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m	2.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$60.12		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
192	5.2	ACABADOS				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	5.2.1	PINTURA VINÍLICA SOBRE CIELO RAZO Y MUROS, EN COLOR BLANCO MARCA OSELORO O SIMILAR EN CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS. INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	93.52		\$0.00		\$0.00	73.18	\$4,299.33	20.34	\$1,194.98		\$0.00		\$0.00		\$0.00
193	5.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN MUROS EXISTENTE A BASE DE PANEL DE YESO NORMAL MARCA TABARCOCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS.	m2	51.86		\$0.00		\$0.00	40.59	\$13,576.95	11.27	\$3,769.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00
194	5.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN A BASE DE TABARCOCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACIÓN Y SISTEMA DE FIJACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	m2	41.66		\$0.00		\$0.00	32.59	\$9,959.50	9.07	\$2,771.79		\$0.00		\$0.00		\$0.00
195	5.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA ZOCLO 58 MM HONEY 2.40 M, MARCA TERZA O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m	2.40		\$0.00		\$0.00	1.87	\$157.64	0.53	\$44.68		\$0.00		\$0.00		\$0.00
196	5.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE A BASE DE ACRILICO DE 3MM, DIMENSIONES: 30CM X 20CM X 10CM. INCLUYE VISAGRAS Y CERRADURA CON LLAVE.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.78	\$857.41	0.22	\$241.83		\$0.00		\$0.00		\$0.00
197	5.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA COLGAR CUADROS EN PARED MARCA STAS, COMPONENTES:6 MINIRAIL WHITE 200 CM, 37 MINIRAIL CLIPSCREW, 37 PLUG 6 MM FOR HARD WALL, 24 ZIPPER2, 24 COBRA + STEEL CABLE 150 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.78	\$23,065.11	0.22	\$6,505.54		\$0.00		\$0.00		\$0.00
198	5.3	ILUMINACIÓN				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	5.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PDG, MCA JÚPITER O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: COPLES, CONECTORES, CODOS, CONDULET, TORNILLOS, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS, INCLUYE 3 CONDUCTORES CALIBRE 12 THHW-LS DE COBRE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. P.U.O.T. DE 16 MM	m	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$74.39		\$0.00		\$0.00		\$0.00
199	5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FANSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE LUMINARIO EN PLAFÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA, TUBERÍA FLEXIBLE, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$1,126.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00
200	5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 2X4 PARA SALIDA DE APAGADOR O ATENUADOR MCA. FANSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$82.10		\$0.00		\$0.00		\$0.00

000518

PÁGINA 15 DE 30

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	FECHA: MAYO 2018	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
201	5.3.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA GALVANIZADA 4X4 MCA FÁMSA O SIMILAR CON NOM VIGENTE, PARA SALIDA DE CONTACTO EN MURO O PLATÓN. INCLUYE: TAPA CIEGA, CONECTORES, SOPORTERÍA, TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABRLO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$674.76		\$0.00		\$0.00		\$0.00
202	5.3.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 20A. 120V CAT. 16352-W CON TAPA COLOR BLANCO CAT. 80301-W MCA. LEVITON O SIMILAR CON NOM VIGENTE, INCLUYE: CABLE, TAPA, SOPORTERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$2,563.98		\$0.00		\$0.00		\$0.00
203	5.3.6		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO EMPOTRADO PL200-0214-AL PARA TIRAS LED INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	25.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	25.00	\$25,696.75		\$0.00		\$0.00		\$0.00
204	5.3.7		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE TIRA LED 220V SMD5050 60 LED, ROLLOS DE 5 METROS., INCLUYE ALIMENTACION ELECTRICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ml	35.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	35.00	\$12,457.55		\$0.00		\$0.00		\$0.00
205	5.3.8		SUMINISTRO Y COLOCACION DE DRIVER PARA LED 12V 360W INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$1,055.02		\$0.00		\$0.00		\$0.00
206	5.3.9		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR YO-1500/5 COLOR OLMO (EMPOTRADO 15W 127V 5 6500K) MCA. TECNOLITE O SIMILAR. INCLUYE: ALIMENTACION ELECTRICA, TUBERIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$3,919.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00
207	5.3.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TIRA LED SMD5050 220V INCLUYE. MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$709.56		\$0.00		\$0.00		\$0.00
208	5.3.11		REPOSICIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EXISTENTES EN MURO, A BASE TUBO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE: CALBEADO INTERNO DE CABLE CONDUIMEX CALIBRE 12, CAJAS CONEXIÓN CONDULET, SOPORTES UÑA. INCLUYE: SOPORTERÍA TORNILLOS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACABREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	ml	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$570.87		\$0.00		\$0.00		\$0.00
209	5.4 5.4.1		ACABADO EN PISO SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO PORCELÁNICO HARMONY MARCA INTERFERMIC. FORMATO GRANDE 90X90 CMS, ESTILO GRANTO, COLOR IVORY. INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENALES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	m2	41.66		\$0.00		\$0.00		\$0.00	41.66	\$40,390.20		\$0.00		\$0.00		\$0.00
210	6 6.1 6.1.1		COCINETA PRIMER PISO MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2". BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS Y POSTE CAL 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	6.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.70	\$3,584.90		\$0.00		\$0.00		\$0.00

000519

LC. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
211	6.1.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	10.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
212	6.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P16.1 Y P16.2 DE 1.31 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.31 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERFIL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANUA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANCAJO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,031.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
213	6.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARIA DE 1.31 X 0.60 MTS., ACABADO EN BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO, INCLUYE TARIA DE ACERO INOXIDABLE DE 51X57 CMS.	pza	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,921.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
214	6.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPAÑO DE TRIPLAY DE MADERA DE PINO DE 1" DE 0.53 X 1.35 MTS. ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO.	pza	8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,173.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
215	6.1.6	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOSA Y MUROS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	pza	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
216	6.1.7	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
217	6.1.8	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES, SOLDADURA, ZANIEADO Y ARROPE.	ml	6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
218	6.1.9	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 2" INC. ZANIEADO, ARROPE Y CONEXIONES.	ml	6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
219	6.2	COCINETA 1ER PISO EJE C ENTRE E-7																
219	6.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACION Y SISTEMA DE FIACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m2	3.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
220	6.2.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN PLAFON INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION , SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	3.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
221	6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE ES978 59W MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. P.U.O.T.	pza	1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,940.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
222	6.3	SEGUNDO PISO																
222	6.3.1	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FILETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	m2	2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
223	6.3.2	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR COLOR BLANCO EN INTERIOR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	4.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

000520

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
224	6.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 1.35 X 2.10 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.35 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERIL DE 4" X 1 1/2", REILLAS DE PERIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANUA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$5,659.20		\$0.00		\$0.00
225	6.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TARA DE 1.35 X 0.60 MTS., ACABADO EN BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO, INCLUYE TARA DE ACERO INOXIDABLE DE 53X57 CMS.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$8,921.91		\$0.00		\$0.00
226	6.3.5	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO EN LOS Y MUROS PARA PASO DE INSTALACIONES INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$237.74		\$0.00		\$0.00
227	6.3.6	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$686.79		\$0.00		\$0.00
7		DESPECHO TESORERIA																
228	7.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON A BASE DE TABLAROCA DE 1/2", ESTRUCTURADO CON CANAL DE 3 5/8" @ 60 CMS. CONSIDERANDO: NIVELACION Y SISTEMA DE FIJACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, ANDAMIOS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T	m2	34.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	14.57	\$4,452.59	19.43	\$5,937.81		\$0.00
229	7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA CIEGA PARA CONDULET RECTANGULAR, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	pza	70.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	30.00	\$1,661.40	40.00	\$2,215.20		\$0.00
8		SABETILLARLOS																
8.1		ESQUINA BANCO																
230	8.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO O SIMILAR DE 20 X 20 CMS. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA, INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAIES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	32.42		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	32.42	\$12,103.36		\$0.00
231	8.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMBRIN MARCA INTERCERAMIC MODELO ASTRATTO O SIMILAR DE 20 X 30 CMS. INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA MCA, INTERCERAMIC, ADHESIVO GRIS PORCELANICO MCA INTERCERAMIC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAIES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	32.42		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	32.42	\$12,101.74		\$0.00
232	8.1.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CATO O SIMILAR COLOR BLANCO TAZA, ALARGADA, INCLUYE: HABILITADO DE DESCARGA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$12,874.02		\$0.00
233	8.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINIGITORIO MCA SLOAN O SIMILAR DE PALANCA MODELO ROYAL O SIMILAR, INCLUYE: HABILITADO DE DESCARGA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$6,970.80		\$0.00
234	8.1.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINIGITORIO MCA SLOAN O SIMILAR DE PALANCA MODELO ROYAL O SIMILAR, INCLUYE: HABILITADO DE DESCARGA EXISTENTE, MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PUA, SPUD, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$7,137.70		\$0.00

000571

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMDELACION DEL EDIFICIO DE TESORERIA CENTRO

LICITACION PUBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACION	FECHA: 18/10/2018	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
235	8.1.6		CANCELACION DE PUNTAS HIDRO-SANITARIAS (VER PLANO A1.01 PARA DETALLES). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGO, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EFECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$686.82		\$0.00
236	8.1.7		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS (M01)EN BAÑOS DE 1.84 X 2.01M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: CON DOS PUERTAS ABATIBLES NORMALES DE 1.72 X 0.72M., TRES DIVISIONES ESTANDAR, CERRADURAS, BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$12,187.20		\$0.00
237	8.1.8		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS (M02)EN BAÑOS DE 1.19 X 1.46 M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$25,397.50		\$0.00
238	8.1.9		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS (M03)EN BAÑOS DE 2.69 X 2.01M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: CON TRES PUERTAS ABATIBLES NORMALES DE 1.72 X 0.72M., CUATRO DIVISIONES ESTANDAR, CERRADURAS, BISAGRAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$18,836.34		\$0.00
239	8.1.10		SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARAS (M04)EN BAÑOS DE 0.42 X 0.97M DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE . INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,912.17		\$0.00
240	8.1.11		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER VICA, HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$26,971.85		\$0.00
241	8.1.12		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR P01 PARA INTERIORES DE 0.94 X 2.10 MTS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$4,462.62		\$0.00
242	8.1.13		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR P02 PARA INTERIORES DE 0.89 X 2.10 MTS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE, INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$4,462.62		\$0.00
243	8.1.14		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P03 DE MARCO Y CONTRAMARCO DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1.1/2"X 1.1/2" DE 0.56 X 2.10 MTS, CON REJILLA DE MADERA DE PINO DE 1A DE 1.1/2" X 1/8" ACABADO EN BARNIZ NATURAL. INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$4,927.72		\$0.00
244	8.1.15		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA P04 DE MARCO DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1.1/2"X 1.1/2" DE 1.35 X 2.50 MTS, BASTIDOR CON PERILES DERECHO, IZQUIERDO Y SUPERIOR DE MADERA DE PINO DE 1A, DE 1.1/2"X 1.1/2" EN EL MISMO BASTIDOR PERIL INFERIOR E INTERMEDIO DE MADERA DE PINO DE 1A DE 4"X 1.1/2" CON REJILLA DE MADERA DE PINO DE 1A DE 1.1/2" X 1/8" ACABADO EN BARNIZ NATURAL RETARDANTE DE FUEGO INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, PASADOR DE PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$5,671.87		\$0.00

000000

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	Especificación	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
245	8.1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA PDS PARA INTERIORES DE 0.70 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA DORLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,756.13		\$0.00
246	8.1.17	HABILITADO DE PUNTAS HIDRO-SANITARIAS EXISTENTES (VER PLANO ALO2 PARA DETALLES). INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,413.35		\$0.00
247	8.1.18	SOBREIRME DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 DE 10CMS ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	0.77		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.77	\$559.97		\$0.00
248	8.1.19	RANURA EN MURO EXISTENTE DE AZULEJO DE 20X20CM PARA ALOJAR INSTALACION HIDRAULICA . INCLUYE: RESANÉ, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$50.58		\$0.00
249	8.1.20	MURETE A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40 M., ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO COMUN, EN CUALQUIER NIVEL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	m2	0.39		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.39	\$118.68		\$0.00
250	8.1.21	SOBREIRME DE CONCRETO ALIGERADO F'c=150KG/CM2 ALIGERADO CON CARITA EN PROPORCION 1:2 DE 24CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	2.93		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.93	\$1,529.78		\$0.00
251	8.1.22	PINTURA VINÍLICA CUALQUIER ALTURA. EN INTERIORES, EN COLOR A ELEGIR POR SUPERVISIÓN DE OBRA, MARCA OSEI O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: LAS MANO NECESARIAS PARA CUBRIR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL, MATERIAL DE RESANE, DESPERDICIOS, MANIOBRAS LOCALES, ANDAMIAJE, FLETES, ALMACENAJES, ELEVACIONES, ACARREOS, RETIRO DE MATERIALES Y LIMPIEZA UNA VEZ TERMINADO, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	m2	42.33		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	42.33	\$2,486.89		\$0.00
252	8.1.23	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" CONTRA HUMEDAD, BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL. 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	3.49		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.49	\$1,867.36		\$0.00
253	8.1.24	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.63M X 0.50M. FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,867.21		\$0.00
254	8.1.25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA, SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$9,507.39		\$0.00
255	8.1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,078.47		\$0.00

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

000523

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
256	8.1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC SANITARIA DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE PEGAMENTO DE PRIMERA, CONEXIONES, Codos, CONECTORES, TEES, YEES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PRUEBAS, MANIOBRAS, ALMACENES, ACARREOS, FLETES, CORTE, DESPERDICIOS, SOPORTERIA, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	ml	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$253.73		\$0.00
257	8.1.28	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$3,800.94		\$0.00
258	8.1.29	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$5,130.95		\$0.00
259	8.1.30	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA, KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$3,794.45		\$0.00
260	8.1.31	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA, KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.00	\$8,289.72		\$0.00
261	8.1.32	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE DE TAMBOR 0.90X 2.10M CON RECUPERACIÓN, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$96.50		\$0.00
262	8.1.33	DEVOLUCION DE MURO DE PANELO DE YESO EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	m2	1.45		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.45	\$84.64		\$0.00
263	8.1.34	SUSTITUCION DE MURO DE TABLAROCA DEMOLIDO A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" , BASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	1.45		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.45	\$775.84		\$0.00
264	8.1.35	REINSTALACION DE PUERTA RETIRADA A67 CM DEL MISMO LUGAR INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$422.43		\$0.00
265	8.1.36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE PARA EMPOTRAR TABLA DE 65X56 CMS A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1.80X0.70X 1.05M ACABADO EN PINTURA BARNIZ RETARDANTE PARA FUEGO , INCLUYE RESANES EN MUROS Y PISO, PUERTAS, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$8,925.23		\$0.00
266	8.1.37	REINSTALACION DE PUERTA RETIRADA A67 CM DEL MISMO LUGAR INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETIRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$422.43		\$0.00
267	8.1.38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENTREPANO DE 1.35X0.53X 1" ACABADO EN PINTURA BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO. INCLUYE REFUERZOS PERIMETRALES DE LISTONES DE MADERA DE PINO DE 1"x2", Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$4,433.46		\$0.00
268	8.1.39	MANERA EN MURO EN MURO DE ADOBON RECOCIDO DE 25CM. DE ANCHO PARA ALOJAR DESCARGA DE TUBO PVC 2" Y TUBO PLUS DE 3/4", INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EFECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$217.59		\$0.00
269	8.1.40	RETIRO DE INODORO EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, RESANE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	ml	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$543.00		\$0.00

[Firma]

[Firma]
I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

020524

[Firma]

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.		ESPECIFICACIÓN	FECHA: MAYO 2019		CONCEPTO	UNIDAD	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019		
			VOLUMEN	CANTIDAD			IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
270	8.1.41	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A TARIA EN COCINETA DE SALA DE JUNTAS DEL AREA DENOMINADA ESQUINA-BANCO A BASE DE TUBO PLUS DE 3/4". INCLUYE: CONEXIONES A LINEA GENERAL, SALIDAS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$961.53		\$0.00	
271	8.1.42	CONEXIÓN SANITARIA DE DESCARGA DE TUBERIA DE 2" DE TARIA CON TUBERIA DE 4" DE INODORO (VER DETALLE EN PLANOS), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,810.02		\$0.00	
272	8.1.43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARIA DE 65X56 CMS. DE ACERO INOXIDABLE INCLUYE TRAMPA DE DESCARGA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$4,126.01		\$0.00	
273	8.1.44	SALIDA HIDROSANITARIA PARA VIC.INC. TUBERIAS PVC, COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	pza	2.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$3,620.04		\$0.00	
274	8.1.45	REINSTALACION DE INODORO INCLUYE RESANE Y REPOSICION DE PISO RETIRADO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,373.61		\$0.00	
	8.2	BAÑO DE SALA DE USOS MULTIPLES																			
275	8.2.1	RETIRO DE MUEBLES DE BAÑO . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	2.00			\$0.00	0.95	\$171.95	1.05	\$190.05			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
276	8.2.2	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	15.51			\$0.00	7.34	\$559.60	8.17	\$622.88			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
277	8.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, AGRUASTIC BLANCO, PUJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00			\$0.00	0.47	\$1,065.81	0.53	\$1,201.88			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
278	8.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.84 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	1.00			\$0.00	0.47	\$1,115.14	0.53	\$1,257.49			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
279	8.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD . INCLUYE TRAMPA DE PVC, Llave MONOMANDO PREMIER MICA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	1.00			\$0.00	0.47	\$2,446.99	0.53	\$2,759.37			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
280	8.2.6	FALSO PLAFON A BASE DE DUROCK A UNA CARA INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA , SELADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	4.05			\$0.00	1.92	\$1,495.41	2.13	\$1,658.97			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	
281	8.2.7	PISO DE PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTIBULO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	15.51			\$0.00	7.34	\$8,927.42	8.17	\$9,936.93			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	




I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

licitación pública No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
282	8.2.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA DE 1.12 X 2.10 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2", PERIL DE 4" X 1 1/2", REILLAS DE PERIL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANUA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACADADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$2,664.99	0.53	\$3,005.21		\$0.00		\$0.00		\$0.00
283	8.2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$1,489.49	0.53	\$1,679.64		\$0.00		\$0.00		\$0.00
284	8.2.10	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$595.48	0.53	\$671.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00
285	8.2.11	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$649.36	0.53	\$732.26		\$0.00		\$0.00		\$0.00
286	8.2.12	DISPENSADOR PARA ABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$356.68	0.53	\$402.21		\$0.00		\$0.00		\$0.00
287	8.2.13	RETRO Y REINSTALACION DE ESPEJO EXISTENTE, INCLUYE HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS RESGUARDO ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REINSTALACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00	0.47	\$254.92	0.53	\$287.46		\$0.00		\$0.00		\$0.00
288	8.2.14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSEEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	24.00		\$0.00		\$0.00	11.36	\$667.40	12.64	\$742.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00
	8.3	INSTALACION DE BAÑOS PARA SALA DE ESPERA PLANTA BAJA																
289	8.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIJA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$4,013.81	0.23	\$521.57		\$0.00		\$0.00
290	8.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUJERLE PARA LAVABOS. DIMENSIONES DE 0.85 M X 0.50M. FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS; FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$4,189.56	0.23	\$545.70		\$0.00		\$0.00
291	8.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$9,215.26	0.23	\$1,197.46		\$0.00		\$0.00
292	8.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$5,609.36	0.23	\$728.90		\$0.00		\$0.00
293	8.3.5	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$2,242.55	0.23	\$291.41		\$0.00		\$0.00
294	8.3.6	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$2,445.47	0.23	\$312.77		\$0.00		\$0.00
295	8.3.7	DISPENSADOR PARA ABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$1,343.24	0.23	\$174.54		\$0.00		\$0.00
296	8.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P05 PARA INTERIORES DE 0.73 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$7,895.88	0.23	\$1,026.02		\$0.00		\$0.00
297	8.3.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P08 PARA INTERIORES DE 0.90 X 2.10 MTS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$7,895.88	0.23	\$1,026.02		\$0.00		\$0.00

000526

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
					2019	IMPORTE	2019	IMPORTE	2019	IMPORTE	2018	IMPORTE	2019	IMPORTE	2019	IMPORTE	2019	IMPORTE
					CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD		CANTIDAD	
298	8.3.10	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2" CONTRA HUMEDAD, RASTIDOR A BASE DE CANAL Y POSTE CAL 26 @ 60 CMS. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	7.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.20	\$3,317.37	0.80	\$428.05		\$0.00		\$0.00
299	8.3.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO COEXTRUIDO NEGRO 10.16 CMS. VYNILASA	ml	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.54	\$298.42	0.46	\$38.78		\$0.00		\$0.00
300	8.3.12	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ml	48.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	42.50	\$1,137.30	5.50	\$147.18		\$0.00		\$0.00
301	8.3.13	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	0.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.44	\$517.97	0.06	\$70.63		\$0.00		\$0.00
302	8.3.14	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUJETA DE PLANA.	m2	4.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.25	\$2,399.13	0.55	\$310.48		\$0.00		\$0.00
303	8.3.15	REPOSICION DE PORCELANATO DE 60X120 CMS. EXISTENTE EN PISO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAJES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	4.80		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.25	\$5,169.15	0.55	\$668.95		\$0.00		\$0.00
304	8.3.16	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC., COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$3,646.93	0.23	\$473.89		\$0.00		\$0.00
305	8.3.17	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC., COBRE, CONEXIONES, MANO DE OBRRA, EXCAVACIONES, RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$3,646.93	0.23	\$473.89		\$0.00		\$0.00
306	8.3.18	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPIES, CONEXIONES, SOLDADURA, ZANIEADO Y ARROPE.	ml	24.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	21.26	\$2,511.87	2.74	\$323.73		\$0.00		\$0.00
307	8.3.19	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE, ARROPE Y CONEXIONES.	ml	24.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	21.26	\$1,937.21	2.74	\$249.67		\$0.00		\$0.00
308	8.3.20	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	61.43		\$0.00		\$0.00		\$0.00	54.41	\$3,196.59	7.02	\$412.43		\$0.00		\$0.00
309	8.3.21	FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	12.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	10.63	\$3,248.53	1.37	\$418.67		\$0.00		\$0.00
310	8.3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W, 127V, MODELO MONTISI LTL-228/265 MARCA TECNOLITE O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACION, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P. U. O. T.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$1,908.89	0.23	\$248.05		\$0.00		\$0.00
311	8.3.23	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.77	\$718.90	0.23	\$93.42		\$0.00		\$0.00
312	8.4.1	BANO DE DISCAPACITADOS PLANTA BAJA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE APOYO PARA DISCAPACITADOS EN AREA DE SANITARIOS MCA HELVEX B-610-S O SIMILAR.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$7,120.76		\$0.00		\$0.00
313	8.4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.98M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,513.63		\$0.00		\$0.00
314	8.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVABO DE CERAMICA PARA GABINETE MARCA ARTIA, INCLUYE: TRAMPA, ALIMENTADOR Y LLAVE DE RETENCION, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRRA ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,955.16		\$0.00		\$0.00

000527

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

FECHA: MAYO 2018

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2018		JUNIO 2018		JULIO 2018		AGOSTO 2018		SEPTIEMBRE 2018		OCTUBRE 2018		NOVIEMBRE 2018	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
315	8.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE AUTOMATICA PARA LAVABO MARCA ZURN MODELO Z6914 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$10,040.52		\$0.00		\$0.00
316	8.4.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO A PISO PARA DISCAPACITADOS MARCA TOTO MODELO CT705U1N401 O SIMILAR INCLIPAS DE SUJECCION,CUELLO DE CERA, ALIMENTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$7,313.22		\$0.00		\$0.00
317	8.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FLUXOMETRO PARA W.C. MARCA TOTO MODELO TET1A32HCP O SIMILAR INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$18,394.77		\$0.00		\$0.00
318	8.4.7	PISO DE PORCELANATO SIMILAR AL EXISTENTE EN VESTIBULO, DAÑADO EN DEMOLICIONES INCLUYE: MATERIAL, ADHESIVO GRIS PORCELANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENAFES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	m2	8.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	8.50	\$10,338.30		\$0.00		\$0.00
319	8.4.8	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,266.98		\$0.00		\$0.00
320	8.4.9	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO LUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,381.62		\$0.00		\$0.00
321	8.4.10	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$758.89		\$0.00		\$0.00
322	8.4.11	RETIRO DE MUEBLES SANITARIOS Y LAVABO EN BAÑO - INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.00	\$2,884.59		\$0.00		\$0.00
323	8.4.12	RETIRO DE CERAMICA EXISTENTE INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	8.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	8.50	\$554.71		\$0.00		\$0.00
324	8.4.13	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE CON RECUPERACION, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$96.50		\$0.00		\$0.00
325	8.4.14	DEMOLICION DE MURO DE TABLARROCA DE 10 CMS. DE ESPESOR INCLUYE ACARREO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA.	m2	3.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	3.50	\$204.30		\$0.00		\$0.00
326	8.4.15	MURO A 2 CARAS A BASE DE HOJA DE DUROCK DE 1/2" INCLUYE BASTIDORES , TORNILLERIA , SELADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m2	10.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$10,917.00		\$0.00		\$0.00
327	8.4.16	ENCHAPADO DE MURO A BASE DE MADERA DE ENGINO DE 3 MM. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	m2	10.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$8,456.80		\$0.00		\$0.00
328	8.4.17	RETIRO DE MAMPARA DE ACRILICO Y PERFIL DE ALUMINIO DE 1.20 X 2.00 MTS. Y DE MAMPARA DE 2.08 X 2.10 (CON 2 PUERTAS), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$241.26		\$0.00		\$0.00
329	8.4.18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. EN BAÑO DE DISCAPACITADOS CON BASE DE TRIPLE PLAY PARA DARLE INCLINACION HACIA ABAJO INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$533.28		\$0.00		\$0.00
330	8.4.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA EN BAÑOS BAÑOS DE DISCAPACITADOS DE 2.08 X 2.01MTS A BASE DE LAMINA NEGRA C-22 ESMALTADA AL COLOR BEIGE INCLUYE: PUERTA ARABITBLE DE 1.00 X 1.47 MTS., , CERRADURAS, BIAGRAS, SOLERA ENTRE PUERTA Y FUEJO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$5,765.91		\$0.00		\$0.00
331	8.4.20	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$562.02		\$0.00		\$0.00
332	8.4.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28-75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,169.13		\$0.00		\$0.00
	8.5	BAÑO Y COCINA EN 5to PISO																

000528

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
333	8.5.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRIUASTIC BLANCO, PIVA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$544.25	0.76	\$1,723.44
334	8.5.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5" X 28.75 CMS	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$760.59	0.76	\$2,408.54
335	8.5.3	DESPACHADOR DE TONILLOS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$304.08	0.76	\$862.90
336	8.5.4	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$331.59	0.76	\$1,050.03
337	8.5.5	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$182.13	0.76	\$576.76
338	8.5.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.00 M X 0.50M. FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFL METALICO PTC DE 1 1/2". CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENIES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$605.38	0.76	\$1,917.03
339	8.5.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCIÓN. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$1,249.53	0.76	\$3,956.83
340	8.5.8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION.	m2	88.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	21.32	\$1,252.55	66.68	\$3,917.45
341	8.5.9	CAILLO PARA TUBERIA DE TABLAROCA. DE 1/2" DE SECCION DE 15X15 CMS. INCLUYE BASTIDORES, TORNILLERIA, SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	ml	2.50		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.61	\$239.27	1.89	\$741.33
342	8.5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$127.99	0.76	\$405.29
343	8.5.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DOBLE BATIENTE DE MADERA P14-1 DE 1.68 X 2.50 MTS. CON ANTEPECHO DE 1.68 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2". PERFL DE 4" X 1 1/2", REJILLAS DE PERFL DE 1 1/2" X 1/8". BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE 4 ENTREPAÑOS DE MADERA DE 0.60 MTS PARA EMPOTRAR TABLA Y TABLA DE 51X57 CMS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$1,405.50	0.76	\$4,450.74
344	8.5.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA P14 DE 0.80 X 2.50 MTS. CON ANTEPECHO DE 0.80 X 0.40 MTS. A BASE DE MARCO Y BASTIDORES DE MADERA DE PINO DE 1 1/2" X 1 1/2". PERFL DE 4" X 1 1/2". REJILLAS DE PERFL DE 1 1/2" X 1/8", BISAGRAS TUBULARES, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA DE PALANCA, PASADOR EN PISO CON PORTACANDADO DE ACERO GALVANIZADO, ACABADO CON BARNIZ RETARDANTE DE FUEGO, INCLUYE 4 ENTREPAÑOS DE MADERA DE 0.76 X 0.60 MTS., MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.24	\$1,360.85	0.76	\$4,309.35
345	8.5.13	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, CONTACTO TIPO ITALIANO, CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.97	\$1,521.70	3.03	\$4,753.34
	8.6	BAÑO PARA AREA DE PERSONAL DE CAJAS																


000529
I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

Nº.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN		MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
346	8.6.1	MURO DE TABLAROCA A DOS CARAS DE 10 CMS DE ESPESOR, CON TABLAROCA DE 1/2", BASTIDOR A BASE DE CANAL GALVANIZADO DE 3 5/8" @ 60 CMS. Y POSTE CAL. 26 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, AFINES PARA RECIBIR LA PUERTA RETRADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENAJES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P. U. O. T.	m2	9.01			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	6.20	\$3,317.37	2.81	\$1,593.52		\$0.00
347	8.6.2	FALSO PLAFON DE TABLAROCA DE 1/2" INC. BASTIDORES , TORNILLERÍA , SELLADO DE JUNTAS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	m2	2.70			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.86	\$1,268.39	0.84	\$572.82		\$0.00
348	8.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR P07 PARA INTERIORES DE 0.70 X 2.10 MTS ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR NEGRO MATE , INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILLIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIUA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$2,757.14	0.31	\$1,238.72		\$0.00
349	8.6.4	DISPENSADOR PARA AÍSLM LÍQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$523.63	0.31	\$235.26		\$0.00
350	8.6.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$1,564.71	0.31	\$702.98		\$0.00
351	8.6.6	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$953.32	0.31	\$428.30		\$0.00
352	8.6.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MCA. HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL ,MANO DE OBRA , HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$3,592.39	0.31	\$1,613.97		\$0.00
353	8.6.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 0.70 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFIL METALICO PTC DE 1 1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$1,549.09	0.31	\$695.97		\$0.00
354	8.6.9	DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK O SIMILAR	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$874.22	0.31	\$392.76		\$0.00
355	8.6.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$367.96	0.31	\$165.32		\$0.00
356	8.6.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM O SIMILAR.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$2,186.70	0.31	\$982.43		\$0.00
357	8.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SOBREPONER FLUOR 2X28W , 127V, MODELO MONTISI LTL-2282/65 MARCA TECNOLITE O SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	pza	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$744.14	0.31	\$334.33		\$0.00
358	8.6.13	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	1.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$280.25	0.31	\$125.91		\$0.00
359	8.6.14	DESMANTELAMIENTO DE PLATONES. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.	m2	3.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.06	\$143.83	0.94	\$65.63		\$0.00
360	8.6.15	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	12.00			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	8.27	\$221.31	3.73	\$99.81		\$0.00
361	8.6.16	DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m3	0.36			\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.25	\$294.30	0.11	\$129.52		\$0.00

000530

I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO

LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018

PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE	
					2019	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	2019	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	2019	IMPORTE	2019	CANTIDAD	IMPORTE	2019
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
362	8.6.17	PISO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE AFINE DE SUPERFICIE Y MEMBRANA DE CURADO, ACABADO A VUELTA DE PLANA.	m2	3.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.48	\$1,399.96	1.12	\$632.24		\$0.00
363	8.6.18	SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$1,421.68	0.31	\$636.73		\$0.00
364	8.6.19	SALIDA HIDROSANITARIA PARA WC INC. TUBERIAS PVC , COBRE , CONEXIONES , MANO DE OBRA , EXCAVACIONES , RELLENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	0.69	\$1,421.68	0.31	\$638.73		\$0.00
365	8.6.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA HIDRAULICA DE COBRE DE 1/2" TIPO "M" INC. COPLES, CONEXIONES , SOLDADURA, ZANJEADO Y ARROPE.	ml	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.13	\$487.96	1.87	\$220.94		\$0.00
366	8.6.21	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO PVC SANITARIO DE 4" INCLUYE, ARROPE Y CONEXIONES.	ml	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.13	\$376.33	1.87	\$170.39		\$0.00
367	8.6.22	REPOSICION DE CERAMICA DAÑADA SIMILAR A LA EXISTENTE INCLUYE: MATERIAL, BOQUILLA, ADHESIVO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, EMBOQUILLADO, FLETES, ALMACENALES, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m2	3.60		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.48	\$3,016.35	1.12	\$1,362.22		\$0.00
368	8.6.23	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION. SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	29.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	20.00	\$1,175.00	9.00	\$528.75		\$0.00
	8.7	EQUIPAMIENTO SANITARIO (AREA JURIDICA 5to.PISO)																
369	8.7.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA. ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION. SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	90.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	90.00	\$0.00		\$5,287.50
370	8.7.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR P10.P11.P12 PARA INTERIORES DE 0.90 X 2.10 MTS, ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO. INCLUYE: MARCO, CERRADURA PHILIPS LINEA ECONOMICA ROBLE CON MANIJA TIPO PALANCA ACABADO CROMADO O SIMILAR. MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pieza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	4.00	\$15,983.44
371	8.7.3	SALIDA PARA APAGADOR CON CAJA GALVANIZADA, CONDUIT, APAGADOR TIPO ITALIANO, CABLE #12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO	sal	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	5.00	\$2,427.10
372	8.7.4	SALIDA PARA CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA. CONDUIT, CONTACTO TIPO ITALIANO , CABLE 12 Y TODO LO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	sal	10.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	10.00	\$18,850.40
373	8.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO MARCA CASTEL MODELO ZEUS O SIMILAR, COLOR BLANCO. CAPACIDAD DE DESCARGA DE 350 GR. SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PAR UN CONSUMO DE AGUA MENOR A 5 L. INCLUYE MANO DE OBRA, ACRILASTIC BLANCO, PIVA, CUELLOS DE CERA, SILICON, TUBO DE COBRE, SOLDADURA, CONECTOR DE COBRE, ACARREO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,267.69
374	8.7.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUEBLE PARA LAVABOS, DIMENSIONES DE 1.00 M X 0.50M, FABRICADO EN ESTRUCTURA DE PERFL METALICO PTC DE 1.1/2", CUBIERTA DE CERAMICA DE 60X60CM ASPEN GRIS DE CASTELL. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, REFUERZO EN JUNTAS, MANIOBRAS LOCALES, ACARREOS, FLETES, ALMACENES A NIVEL DE OBRA TERMINADA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$2,522.41
375	8.7.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO CIRCULARES CARASCO AXCENT PARA SOBREPONER O SIMILAR EN CALIDAD , INCLUYE TRAMPA DE PVC, LLAVE MONOMANDO PREMIER MICA, HELVEX MODELO EP-909 CROMO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P. U. O. T.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$5,206.36
376	8.7.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA DAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SJIM O SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$3,169.13
377	8.7.9	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL. MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,266.98
378	8.7.10	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENO LUMBO ROLLO INDIVIDUAL IMCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$1,381.62

000531

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA

ADMINISTRADOR ÚNICO

REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019																		
No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
379	8.7.11	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$758.89
380	8.7.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 66X45.70 CMS. INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$533.28
	8.8	BAÑOS 1ER PISO																
381	8.8.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM Ó SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,338.26	2.00	\$0.00
382	8.8.2	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,533.96	2.00	\$0.00
383	8.8.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	4.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,108.32	4.00	\$0.00
384	8.8.4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$4,517.78	2.00	\$0.00
385	8.8.5	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$6,908.10	5.00	\$0.00
386	8.8.6	SOBREFIRME DE MORTERO CEMARENA 1:3 ALIURADO CON PERLITA MINERAL EXPANDIDA. INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACABADO A VUELTA DE PLANA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	8.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$22,648.25	8.00	\$0.00
	8.9	BAÑO 1ER PISO A ENTRE 6-7																
387	8.9.1	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$758.89	1.00	\$0.00
388	8.9.2	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,381.62	1.00	\$0.00
389	8.9.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,027.08	1.00	\$0.00
390	8.9.4	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$1,266.98	1.00	\$0.00
391	8.9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM Ó SIMILAR.	pza	1.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,169.13	1.00	\$0.00
	8.10	BAÑOS 2DO PISO																
392	8.10.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR DE TECHO DE AIRE PARA BAÑO DE 14.5 X 28.75 CMS MARCA DELTA SERIE SLIM Ó SIMILAR.	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$6,338.26
393	8.10.2	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$3,800.94	3.00	\$0.00
394	8.10.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,135.40	5.00	\$0.00
395	8.10.4	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,276.67	3.00	\$0.00
396	8.10.5	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,289.72	6.00	\$0.00
397	8.10.6	SOBREFIRME DE MORTERO CEMARENA 1:3 ALIURADO CON PERLITA MINERAL EXPANDIDA. INCLUYE ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACABADO A VUELTA DE PLANA, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	m3	14.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$39,634.42	14.00	\$0.00
	8.11	BAÑOS 5TO PISO EIES E-G Y 5-6																
398	8.11.1	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO DE PARED, MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	3.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,276.67	3.00	\$0.00
399	8.11.2	DESPOCHADOR DE PAPEL HIGIENCO JUMBO ROLLO INDIVIDUAL MCA. KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR.	pza	6.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$8,289.72	6.00	\$0.00
400	8.11.3	ESPEJO RECTANGULAR BLACK PEARL 66 X 45.7 CM DE MARCO DE ALUMINIO GALVANIZADO NEGRO.	pza	5.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$5,135.40	5.00	\$0.00
401	8.11.4	DESPOCHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MCA KIMBERLY CLARK Ó SIMILAR	pza	2.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$2,533.96	2.00	\$0.00
402	9.1	SERIALITICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICA DE SEGURIDAD INDICANDO RUTA DE EVACUACION A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	116.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$26,467.72	116.00	\$0.00
403	9.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALITICA DE SEGURIDAD INDICANDO SENSOR DE HUMO A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	143.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$32,628.31	143.00	\$0.00

CONSTRUCCIONES MARRO S.A. DE C.V.

PÁGINA 29 DE 30

I.C. MARIO RODRIGUEZ GARCIA
ADMINISTRADOR ÚNICO

REMEDIACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019		SEPTIEMBRE 2019		OCTUBRE 2019		NOVIEMBRE 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
404	9.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO LAMPARA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	9.00	\$2,053.53
405	9.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO ESCALERAS DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	11.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	11.00	\$2,509.87
406	9.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO SALIDA REGULAR A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	2.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	2.00	\$456.34
407	9.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO SALIDA DE EMERGENCIA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	1.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	1.00	\$228.17
408	9.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO ELEVADOR A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	9.00	\$2,053.53
409	9.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD INDICANDO ACTIVADOR DE ALARMA A BASE DE ESTIRENO DE 20X30 CMS., INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	9.00		\$0.00				\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	9.00	\$2,053.53
IMPORTES ACUMULADOS:						34,024.70				82,614.30		537,266.62		497,079.79		276,898.11		987,560.28
																		600,039.94

FECHA MAYO 2019


I.C. MARIO RODRÍGUEZ GARCÍA
ADMINISTRADOR UNICO

000533







REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
	1	1										
	1.1	1.1										
	1.1.1	PUERTAS DE SEGURIDAD Y EXISTENTES CONSTRUCCION DE MARCO PERIMETRAL A BASE DE CONCRETO SECCION DE 15X20CMS ARMADO CON 4 VS NO. 3 Y ESTRIBOS NO 2 @ 20CMS. PARA ALOJAR CHAPA DE BARRA ANTIPANICO , INCLUYE DEMOLICION MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO, EQUIPO, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P. U. O. T. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00								
2	1.1.2	PUERTA P-17 DOORLOCK SENCILLA DE EMERGENCIA CERRADA, CON BARRA DE PANICO, INCLUYE PUERTA ESTÁNDAR CRS CAL 18 ID=DF ABATIBLE DE 0.92X2.13M. MARCO SENCILLO MÁS 15 CMS ID=DF CRS CAL 16 1.014X2.205M. BISAGRA 645 MARCA PHILIPS DE 4 1/2", EXPANSOR DE 3/8" PARA CONCRETO MCA DOORLOCK. TAPON MARCA DOORLOCK, CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222, JALADERA FABRICADA EN ACERO INOXDABLE CAL 12 CON AGUJERO PARA CHAPA TIPO DOBLE CILINDRO CODIGO 1222., CIERRA PUERTAS ESTADAR # 3 MCA GLOBAL. (EN PUERTAS DE SEGURIDAD EN CADA PISO HACIA LAS ESCALERAS)	pza	2.00								
3	1.1.3	RESANE DE PUERTAS Y MARCOS EXISTENTES A BASE DE PULIDO Y TRATAMIENTO CON CEROLATO Y PINTURA DE ESMALTE INCLUYE BARRA ANTIPANICO, MODIFICAR MARCOS Y BISAGRAS PARA EL ABATIMIENTO HACIA AFUERA, CIERRA PUERTA HIDRAULICO Y CHAPA TIPO JALADERA PARA EXTERIOR. (EN LAS PUERTAS EXISTENTES DE MADERA, DARLES MANTENIMIENTO, PULIDO Y PINTURA)	pza	8.00								
	1.2	1.2										
	1.2.1	PUERTA DE ENTRADA PRINCIPAL A EDIFICIO RETIRO DE CANCELERIA Y PANEL DE ALUMINIO NATURAL SIN RECUPERACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA, ACARREOS Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJS. P.U.O.T.	m2	35.97								
4												

000531



REMODELACIÓN DEL EDIFICIO DE TESORERÍA CENTRO
LICITACIÓN PÚBLICA No. DOPM-03-2018
PROGRAMA

FECHA: MAYO 2019

No.	ESPECIFICACIÓN	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	MAYO 2019		JUNIO 2019		JULIO 2019		AGOSTO 2019	
					CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
5	1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANERIA C19.0 EN ACCESO PRINCIPAL EN MODULOS DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM. DE ESPESOR INCLUYE 2 PUERTAS DE EMERGENCIAS ABATIBLES DE 1.14 X 2.13 MTS. CADA UNA, BISAGRAS, ARAÑAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00								
6	1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.1 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON DOBLE PUERTA DE EMERGENCIA DE 3.07 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIJO DE 3.07 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00								
7	1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.2 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON 2 FIJOS DE 1.09 X 2.28 MTS. DE ALTURA CADA UNO INCLUYE HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00								
8	1.2.5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL C19.3 DE CRISTAL TEMPLADO DE 9 MM CON PUERTA DE 0.70 X 2.17 MTS. DE ALTO Y FIJO DE 0.70 X 0.96 MTS. DE ALTURA INCLUYE BISAGRAS, HERRAJES EN CROMO, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. VER DETALLE EN PLANO A1.17	pza	1.00								
9	1.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA FIJA C19.4 CON DOBLE VIDRIO DE 4 MM. DE 3.00 X 1.20 MTS. DE ALTURA A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 3". INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, HERRAJES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	pza	1.00								

000535