

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO VILLA VIEJA 12/JUNIO/2019

Programa de Obra											
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Durac	Termina	Total	Jun 19 09 Jun-15 Jun	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	Jul 19 07 Jul-13 Jul
REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO VILLA VIEJA											
DEMOLICIONES											
20	1.1	DEMOLICION A MANO DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 20X20X40 CMS. DE ESPESOR DE 25 CMS., JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, CON APLANADO DE MEZCLA DE 2.5 CM. APROX. DE ESPESOR POR AMBAS CARAS Y CON UNA DIMENSION DE 4.12 MTS. DE ANCHO Y 2.10 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO Y CORTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO, ASI COMO EL APILE DEL MATERIAL EN UN LUGAR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	12/Jun/2019	2c	13/Jun/2019	\$ 1,545.90	\$ 1,545.90				
30	1.2	DESMONTAJE DE PUERTAS EXISTENTES CON MARCOS DE MADERA DE TAMBOR DE PINO DE 1.12 MTS. DE ANCHO POR 2.10 MTS. DE ALTO POR MEDIOS MANUALES, SIN RECUPERACIÓN, CONSIDERANDO REALIZAR LOS TRABAJOS EN ÁREAS INTERIORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREO DENTRO DE LA MISMA INSTALACION EN EL MISMO NIVEL, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ESCOMBROS Y MANIOBRAS, ASI COMO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y TERMINACIÓN.	13/Jun/2019	2c	14/Jun/2019	\$ 631.52	\$ 631.52				
PRELIMINARES											
50	2.1	PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO PARA LA INSTALACION DEL PISO CERAMICO, INCLUYE: LIMPIEZA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EL EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, MOVIMIENTO DE MOBILIARIO EXISTENTE DENTRO DE LA MISMAS INSTALACIONES PARA DESPEJAR LA ZONA DE TRABAJO DEL PEGADO DE CERAMICA.	14/Jun/2019	2c	15/Jun/2019	\$ 4,569.60	\$ 4,569.60				
ALBAÑILERIA											

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION

CENTRO

COMUNITARIO

VILLA

VIEJA

12/JUNIO/2019

		Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Durac	Termina	Total	09 Jun-15 Jun	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul

70 3.1 APLANADO FINO EN MARCO DE 25 CMS. DE ESPESOR DEL MURO DEMOLIDO, PERFILADO A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:2, ESPESOR PROMEDIO 2.5 CM., INCLUYE: ACABADO FINO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

\$ 386.36

80 3.2 REHABILITACION DE ENJARRE EN AREAS DAÑADAS DE LA FACHADA, CONSISTENTE EN MURO EXTERIOR DE 25 CMS DE ESPESOR CONSTRUIDO A BASE DE BLOCK DE CONCRETO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 METROS. EL PRECIO INCLUYE: ACABADO ENJARRE FINO A UNA CARA ESPESOR PROMEDIO 2.0 CM., ENJARRE A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

\$ 1,177.44

90 3.3 RELLENO EN DESNIVEL DE PISO A BASE DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, AGREGADO MAXIMO 3/4"; ACABADO PARA RECIBIR PISO DE CERAMICA INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, TENDIDO, NIVELADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.T

\$ 4,169.74

PISO DE CERAMICA

110 4.1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40 X 40 CMS. MOD. PISO HARVEST COLOR BLANCO H01, MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR, CALIDAD DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAAZULEJO Y JUNTADO CON BOQUILLA DE COLOR BLANCO DE LA MISMA MARCA, JUNTAS DE 5 MM. DE ANCHO, MINIMO, INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, TRAZO, CORTE, NIVELACION, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA, ASI COMO EL

\$ 41,818.37

\$ 41,818.37

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO VILLA VIEJA 12/JUNIO/2019

		Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Durac	Termina	Total	09 Jun-15 Jun	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	07 Jul-13 Jul
120	4.2	APILE DEL MATERIAL SOBRANTE EN UN LUGAR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO. ZOCLO DE LOSETA CERAMICA DE 10 CMS DE ALTURA, MOD. PISO HARVEST COLOR BLANCO H01, MCA, INTERCERAMIC O SIMILAR., CALIDAD DE PRIMERA, ASENTADO CON PEGAZULEJO Y JUNTEADO CON BOQUILLA DE COLOR BLANCO DE LA MISMA MARCA, CON JUNTAS DE 5 MM. DE ANCHO MINIMO. INCLUYE: ACARREO AL LUGAR DE OBRA, TRAZO, CORTE, NIVELACION, REMATES, ESQUADRE, DESPERDICIOS, DESPATINADO, EMBOQUILLADOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA ASI COMO EL APILE DEL MATERIAL SOBRANTE EN UN LUGAR DE LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	01/Jul/2019	3c	03/Jul/2019	\$ 6,565.39				\$ 6,565.39	
130	4.3	LIMPIEZA EN PISO Y ZOCLO DE CERAMICA, CON AGUA Y JABON.	04/Jul/2019	2c	05/Jul/2019	\$ 1,153.57				\$ 1,153.57	
PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR											
150	5.1	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINÍLICA BERLEX O SIMILAR EN CIELOS, PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES EN COLOR SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PLANO A 2 MANOS O LAS NECESARIAS PREVIA APLICACIÓN DE FONDO. HASTA 3.50 MTS. DE ALTURA MAXIMA. INCLUYE: ANDAMIOS, RESANES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO. (P.U.O.T.).	04/Jul/2019	5c	08/Jul/2019	\$ 37,805.15				\$ 27,003.68	\$ 10,801.47
HERRERIA											
170	6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CADILLO PROTECTOR MODELO AGAVE REFORZADO, MATERIAL DE ACERO REFORZADO, RECUBIERTO CON PINTURA GRIS EPOXICA E-10, SUJETADO CON BARRERANCLAS PARA CONCRETO DE 1/2" X 3" MATERIAL DE PRIMERA ARRIBA DE PUERTA	05/Jul/2019	3c	07/Jul/2019	\$ 1,576.05				\$ 1,576.05	

ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO VILLA VIEJA 12/JUNIO/2019

		Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Dura	Termina	Total	Jun 19 09 Jun-15 Jun	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul	Jul 19 07 Jul-13 Jul
190	7.1	PRINCIPAL EXTERIOR Y PRETIL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. ALUMINIO	07/Jul/2019	3c	09/Jul/2019	\$ 15,273.18					\$ 15,273.18
210	8.1	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO SECCION 1.12 X 2.10 MTS. EN CRISTAL DE 6 MM. CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3"X 3". INCLUYE: BISAGRAS HIDRAULICAS, CERRADURA, MARCO, PIJAS, TAQUETES, SILICON, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	25/Jun/2019	5c	29/Jun/2019	\$ 1,440.32			\$ 1,440.32		
230	9.1	REVISION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO, CONTROL DE MANDO Y DUCTOS EXISTENTES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO NECESARIO, AJUSTES NECESARIOS, PUERTA EN MARCHA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN PRIMER NIVEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. NOTA: EL APARATO DE AIRE SE ENCUENTRA PROTEGIDO CON SOLERAS UNA POR CADO LADO DEL AIRE Y SOLDADAS A LA BASE.	15/Jun/2019	7c	21/Jun/2019	\$ 210.50	\$ 19.14	\$ 191.36			
240	9.2	RETIRO DE MATERIAL CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO. CARGA A MAQUINA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. ACARREO DE MATERIAL EN CAMION KILOMETRO	15/Jun/2019	7c	21/Jun/2019	\$ 175.39	\$ 15.94	\$ 159.45			


ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

REHABILITACION CENTRO COMUNITARIO VILLA VIEJA 12/JUNIO/2019

Programa de Obra												
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Durac	Termina	Total	Jun 19 09 Jun-15 Jun	16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul 07 Jul-13 Jul		
SUBSECUENTE AL 1er KILOMETRO.												
LIMPIEZA												
260	10.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPORTE FUERA DE LA OBRA.	09/JUL/2019	3c	11/JUL/2019	\$ 1,484.74					\$ 1,484.74	
TOTAL PARCIAL:							\$ 119,983.22	\$ 6,782.10	\$ 6,084.35	\$ 43,258.69	\$ 36,298.69	\$ 27,559.39
TOTAL ACUMULADO:							\$ 6,782.10	\$ 12,866.45	\$ 56,125.14	\$ 92,423.83	\$ 119,983.22	


ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL