

BITÁCORA DE OBRA

OBRA: REHABILITACIÓN ZONA PARQUE REVOLUCIÓN

CONTRATISTA: GARMEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.


CONTRATO: 052/2019

MONTO: \$ 229,900.81 c/IVA

FECHA DE INICIO: 24-JUNIO-2019


FECHA DE TERMINACIÓN: 21-SEPTIEMBRE-2019

FIRMAS



RESIDENTE DE OBRA POR
PARTE DE LAS D.O.P.M.

ING. ADRIÁN BARAZA C.



RESIDENTE DE OBRA POR
EL CONTRATISTA


MIGUEL COBRES M.

NOTA N° 1

24-JUNIO-2019

Con esta Fecha se realiza la apertura de la bitácora de obra: REHABILITACION ZONA PARQUE REVOLUCION con el Numero de Oficio Presupuesto 2019- PDM-PCAM-AT-011 Y con Numero de contrato 052/2019 con Pazo de ejecución de los trabajos del 24/06/19 al 21/09/2019, con un monto de contrato de \$229.900.18 C/IVA, siendo el contratista, de la obra a realizar GARMEL CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. con domicilio en la calle 22-A N° 1611- Calle, Pino # 509 Despacho 1 colonia Granjas Codigo Postal/31110, Por Parte de la Dependencia de obras Publicas Municipales el Supervisor sera el Ing Adrian Barraza Carrasco con domicilio Camino a presa churucar N° 1108 col. Campesino Nueva y con N° telefonico 614 1251666 quien podra dar seguimiento a los datos y Firmas de la Bitacora Por Parte del contratista sera el Ing Miguel Garza Melendez con N° telefonico 614-2151873 con domicilio en la calle, Pino # 509 Despacho 1 colonia Granjas, Esta Bitacora estara a Disposicion de AMBAS PARTES

CONTINUA NOTA N° 1

A large, stylized handwritten signature in blue ink is positioned on the left side of the page. To its right, there is a simple blue checkmark.

Cualquier nota a realizar por Parte del Presidente y Supervisor se Podrá coordinar Para, que de este modo queden enterados al momento, de no ser así la nota quedará aceptada en un Plazo no mayor de 3 días hábiles apartir de la Fecha de la Misma, Así mismo y como complemento de la obra se deberá considerar los siguientes puntos:

- Se deberá de contar con señalamiento en la obra
- Se deberá de llevar la relación de toma de Fotos de antes, Durante y Después de concluir la obra Para anexar a las estimaciones
- Cualquier cambio o Modificación del Proyecto se deberá de proponer a la Supervisión Para su revisión y/o Autorización
- En caso de algun concepto no contemplado en el presupuesto contratado y que se requiera Para el bien de la misma obra, se deberá de Presentar un presupuesto extra con sus análisis Para su revisión y/o Autorización

CONTINUA NOTA N° 1

- Cualquier excedente en Volumen de Alguna Concepto del Presupuesto contratado Se deberá Solicitar Autorización a la Supervisión Para su Autorización
- Se deberá tomar Muestras de Laboratorio Por Parte del contratista en lo correspondiente a: Compactaciones, Morteros-cemento-Arena y Resistencia de concretos
- El contratista deberá de colocar un Baño Portátil en el area de los trabajos
- El Area de los trabajos deberá de Mantenerse con Area Limpia, los Retiros de Escombros se requiere realizarlos cada vez que se acumule para un viaje, se deberá de colocar cinta de precaucion en las Areas de los trabajos y retirar al pendiente de la Reposición de la misma, al momento de Faltar Algun Tramo



J. J. C.

NOTA N° 2

24 - Junio - 2019

000004



Con esta Fecha se hace entrega al contratista el lugar donde se va a realizar los trabajos al contratista se le entregan. Planos, croquis y la información necesaria para realizar los trabajos en tiempo y forma, el contratista inicia con retiro de Vigas de Madera existentes



NOTA N° 3

25 - Junio - 2019



Con esta Fecha se inicia con los trabajos de corte y demolición de concreto en piso, se continua con el retiro de Vigas de Madera.



NOTA N° 4 28-JUNIO-2019



000005

Con esta Fecha Se instala el Poliducto de conducción de 1 1/4" para conectar el Murete del centro de carga al gabinete de la columna # 2



NOTA N° 5 2-JULIO-2019



Con esta Fecha Se Autoriza al contratista el suministro y colocación de cable # 6 para alimentar Murete de Neomática. Se solicita presentar Precio Extra para su revisión y/o Autorización



NOTA N° 6 5-JULIO-2019



000006

Se considere la colocación de la Lámina hasta los extremos de las losas de las columnas, se incrementara los m² de Área de Lámina.



NOTA N° 7 11-Julio-2019


Se solicita al contratista presentar Precio unitario extra de lámparas para techo tipo SMD-2TS LED-36W, se considerara mas Lámpara para cubrir toda el área que se incremento la techo Nbre




NOTA N° 8 15-JULIO-2019

000007


Con esta nota se le indica al contratista considerar en los contactos las cajas de conducto Rectangular

 J. C.



NOTA N° 9 18-JULIO-2019

con esta nota se hace la aclaración de que en los conceptos de Demolicion de columnas Existentes, no hubo la necesidad de Demolerlas ya que no tenían ningún Movimiento o Algun Peligro de Colapsar Unicamente se restablecieron algunas Pzas de Piedra de Mamposterías

 J. C.

