

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	Jul 19 07 Jul-13 Jul 14 Jul-20 Jul
CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA									
ESTRUCTURA									
20	1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE DE 20 CM X 20 CM X 1/2" DE ESPESOR, PESO= 98.59 KG/M2, ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	17/Jun/2019	3c	19/Jun/2019	\$ 1,620.54	\$ 1,620.54		
30	1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PTR 4" X 4" X 9.6 KG/M ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	19/Jun/2019	7c	25/Jun/2019	\$ 56,214.26	\$ 35,772.71	\$ 20,441.55	
40	1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIN 8EP14 CALIDAD COMERCIAL. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	25/Jun/2019	4c	28/Jun/2019	\$ 17,073.12		\$ 17,073.12	
50	1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANGULO DE 4" X 4" X 1/4" DE ESPESOR. PESO= 5.52 KG/M. ACERO A-36. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA AUTOMOTRIZ MARCA DOAL O SIMILAR COLOR BLANCO, ELEVACIONES, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T.	25/Jun/2019	2c	26/Jun/2019	\$ 174.24		\$ 174.24	
60	1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	28/Jun/2019	5c	02/Jul/2019	\$ 36,333.43		\$ 15,571.47	\$ 20,761.96
70	1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUMBRERA DE GALVATEJA CLÁSICA COLOR ROJO, PIJADA. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	02/Jul/2019	2c	03/Jul/2019	\$ 10,646.01		\$ 10,646.01	


 ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

		Programa de Obra						
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	Jul 19 07 Jul-13 Jul 14 Jul-20 Jul
		SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
		ELECTRICO						
90	2.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 3/4" PARA ALBERGAR CABLE DE 12. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	03/Jul/2019	2c	04/Jul/2019	\$ 242.76		\$ 242.76
100	2.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS 600VOLTS 90°C, MGA INDIANA O SIMILAR CON NOM VIGENTE. INCLUYE: CONECTORES SCOTCHLOCK, CORBATA PLÁSTICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREO, LIMPIEZA, DESPERDICIO, ELEVACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T. CALIBRE 12	03/Jul/2019	2c	04/Jul/2019	\$ 102.23		\$ 102.23
110	2.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED 100 W LEDVANCE WAA TTAGE 100W 5000R, INCLUYE: CONEXIONES, FIJACIÓN, ELEVACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	05/Jul/2019	2c	06/Jul/2019	\$ 9,385.92		\$ 9,385.92
120	2.04	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX EXTERIOR DE ACERO. INCLUYE: INSTALACIÓN, CABLEADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	04/Jul/2019	2c	05/Jul/2019	\$ 543.62		\$ 543.62
		MOBILIARIO						
140	3.01	MESA PARA PICNIC CON CAPACIDAD PARA 4 PERSONAS. MARCA GRAVI MODELO FTPEMP4. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	07/Jul/2019	3c	09/Jul/2019	\$ 16,686.28		\$ 16,686.28
150	3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLEA GIRATORIA DE 1/2", SOLDADA A PTR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SOLDADURA, CORTES, CARTELAS, ACARREOS, DESPERDICIOS, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. P.U.O.T	10/Jul/2019	2c	11/Jul/2019	\$ 329.29		\$ 329.29


 ING. NICOLAS RODRIGUEZ GAMEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA RC S.A. DE C.V.

CONSTRUCCION DE KIOSKO EN PARQUE QUINTA BALBOA

12/JUNIO/2019

Programa de Obra									
Actividad	Clave	Descripción	Inicia	Duraci	Termina	Total	Jun 19 16 Jun-22 Jun	23 Jun-29 Jun	30 Jun-06 Jul Jul

LIMPIEZA

170	4.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBROGANTE FUERA DE LA OBRA.	12/Jul/2019	5c	16/Jul/2019	\$ 690.03			
-----	------	--	-------------	----	-------------	-----------	--	--	--

TOTAL PARCIAL:
TOTAL ACUMULADO:

\$ 150,041.73	\$ 37,393.25	\$ 53,260.38	\$ 41,682.50	\$ 17,311.30	\$ 394.30
\$ 37,393.25	\$ 90,653.63	\$ 132,336.13	\$ 149,647.43	\$ 150,041.73	


ING. NICOLÁS RODRIGUEZ GAMEZ
REPRESENTANTE LEGAL