

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA									
Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Importe Total	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Jun 19 30 Jun-06 Jul	
REHABILITACIÓN DE CANCHAS PARQUE LOS MEZQUITES									
PRELIMINARES									
1.01	RETIRO DE TABLEROS DE BASQUETBOL EXISTENTES INCLUYE DESMONTAJE, ACARREO A LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	PIEZA	4.00	\$ 4,570.52	01/Jul/2019	2c	02/Jul/2019	\$ 4,570.52	
1.02	RETIRO DE APARATOS DE EJERCICIO DE ESCALADORA, POTRO Y CAMINADORA EN MAL ESTADO INCLUYE: EXCAVACIONES, DEMOLICION DE CEPAS DE CONCRETO, ACARREO A LUGAR DESIGNADO POR SUPERVISION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO RETIRO.	PIEZA	3.00	\$ 2,618.52	03/Jul/2019	2c	04/Jul/2019	\$ 2,618.52	
1.03	DEMOLICION DE JARDINERAS DE BLOCK EN MAL ESTADO CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.0 X 1.0 X 0.6 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: EXCAVACION, DEMOLICIONES, ACARREOS DE MATERIAL A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	4.00	\$ 4,641.72	05/Jul/2019	2c	06/Jul/2019	\$ 4,641.72	
1.04	CANCELACION DE LINEA HIDRAULICA Y DEMOLICION DE BEBEDEROS CON SECCION DE 1.00X1.00X0.6 MTS. APROXIMADOS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION A PUNTO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PIEZA	1.00	\$ 1,410.82	07/Jul/2019	2c	08/Jul/2019		
ALBAÑILERIA									
2.01	EXCAVACION EN MATERIAL "B" HASTA 0.5 MTS. DE PROFUNDIDAD A MANO PARA GUARNICIONES Y PISO DE BANCAS. INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	M3	1.00	\$ 210.59	09/Jul/2019	2c	10/Jul/2019		
2.02	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90% PROCTOR INCLUYE INCORPORADO DE AGUA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	6.00	\$ 252.72	11/Jul/2019	2c	12/Jul/2019		
2.03	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO A VUELTA DE PLANA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, AFINE, CIMBRA, DESCIMBRA Y MEMBRANA DE CURADO.	M2	6.00	\$ 1,524.66	13/Jul/2019	2c	14/Jul/2019		

I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
FRACC. COLINAS DEL VALLE,
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA									
Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Importe Total	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación	Jun 19 30 Jun-06 Jul	
2.04	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA ACRILICA MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN MUROS, GRADAS, OBELISCOS Y RODAPIES DE PARQUE INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION, SELLADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	256.06	\$ 12,608.39	15/Jul/2019	8c	22/Jul/2019		
3.01	PISO DE CAUCHO MULTITUOS SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO DE CAUCHO Y ACRILICO VACIADO EN SITIO CALIBRE 10 MM, MODELO CONFOSPORT PM. O SIMILAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS. SBR CAUCHO DE A 3 MM PROPORCION 1.5 KG/M2 MAS ATHLON 45, AGLUTINANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE RESINAS POLIURETANICAS PROPORCION 1.4 KG/M2, COMFORT COATING WS, SELLO COLOREADO A BASE DE RESINAS ACRILICAS EN EMULSION ACUOSA PROPORCION 1.5 KG/M2, PINTURA ACRILICA CON ELEVADO PODER CUBRIENTE ESPECIAL PARA REALIZAR LINEAS DE JUEGO EN SUPERFICIES ACRILICAS PROPORCION 5 KG INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA CERTIFICADA, EQUIPO, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	425.16	\$ 425,410.84	01/Jul/2019	90c	28/Sep/2019	\$ 32,723.96	
								\$ 32,723.92	
4.01	EQUIPAMIENTO SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCALADORA MODELO FTAETCE11 O SIMILAR DE 1.20 MTS. DE LARGO, 0.80 MTS. DE ANCHO Y 1.60 MTS. DE ALTO, INCLUYE: CALADO DE LOGOTIPOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, PINTURA ELECTROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 130,992.00	10/Ago/2019	15c	24/Ago/2019	\$ -0.04	
				\$ 15,624.24	23/Ago/2019	2c	24/Ago/2019		
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POTRO MODELO FTAEP10 O SIMILAR DE 1.20 MTS. DE LARGO, 0.50 MTS. DE ANCHO Y 1.10 MTS. DE ALTO, INCLUYE: CALADO DE LOGOTIPOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2, PINTURA ELECTROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	1.00	\$ 10,081.69	21/Ago/2019	2c	22/Ago/2019		
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMINADORA DE BAJO IMPACTO MODELO FTAECB10 O SIMILAR DE 1.0 MTS. DE ANCHO Y 1.20 MTS. DE	PIEZA	1.00	\$ 17,943.44	19/Ago/2019	2c	20/Ago/2019		

I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
FRACC. COLINAS DEL VALLE.
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA						
Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Importe Total	Fecha de Inicio	Duración Fecha de Terminación
	ALTO, INCLUYE: CALADO DE LOGOTIPOS DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, MATERIALES, ACARREOS, EXCAVACION, CEPAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, PINTURA ELECTROSTATICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.					
4.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE POLICARBONATO PARA BASQUETBOL DE 1.60 X 1.20 MTS. MODELO FTPTCP12 O SIMILAR INCLUYE LOGOTIPO DE INSTANCIAS INVOLUCRADAS, PINTURA ELECTROSTATICA COLOR SEGUN SUPERVISION, MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	PIEZA	4.00 \$	74,819.64	13/Ago/2019	6c 18/Ago/2019
4.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA SOMBRA, 100% POLIMEROS VIRGENES, POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIESTER Y POLIPROPILENO, RESISTENCIA TRAMA 12 KG/M, PESO 328 GRAMOS X M2, ESPESOR DE 1.12 MM., PORCENTAJE DE SOMBRA 95% Y PORCENTAJE CONTRA RAYOS UV 98%, CONFECCIONADO Y BASTILLADO, INCLUYE PUEADO CON TORNILLO DE NEOPRENO MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	28.44 \$	12,522.99	10/Ago/2019	3c 12/Ago/2019
MALLA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES						
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA CAL.10.5 EN CERCO EXISTENTE INCLUYE RETIRO FUERA DE OBRA DE MALLA EXISTENTE EN MAL ESTADO, FIJACION DE MALLA NUEVA A POSTERIA CON SOLERA DE 1/2" X 1/8" ENTRELAZADA Y SOLDADA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	18.30 \$	9,219.54	23/Jul/2019	18c 3c 09/Ago/2019 25/Jul/2019
5.02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA OSSEL PLATA O SIMILAR EN POSTERIA DE MALLA CICLONICA DE CANCHA EXISTENTE INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE PARA SU CORRECTA APLICACION MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	197.20 \$	15,014.81	02/Ago/2019	8c 09/Ago/2019
5.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONICA GALVANIZADA CAL.10.5, ROMBO DE 55X55 MM. DE 2.00 MTS DE ALTURA, ESTRUCTURADA CON POSTE DE ARRANQUE DE 3" CED. 30, POSTE DE LINEA DE 2" DIAMETRO NOMINAL CED. 30 A CADA 1.5 MTS, BARRA SUPERIOR, INTERMEDIA E INFERIOR DE 1 1/2" NOMINAL CED.30 DIAMETROS EXTERIORES SOLERA DE 1/8" X 1/2" EN TODA LA LONGITUD DE LA BARRA INFERIOR SOLDADA A LA MISMA , SOLDADURA EN	M	33.00 \$	27,684.69	26/Jul/2019	5c 30/Jul/2019

I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
FRACC. COLINAS DEL VALLE,
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA							
Clave	Concepto	Unidad	Volumen	Importe Total	Fecha de Inicio	Duración	Fecha de Terminación
	UNIONES, ACCESORIOS EN ARRANQUES, CEPAS DE CONCRETO EN POSTES Y PINTURA ESMALTE DE ALUMINIO EN TODA LA TUBERÍA.						Jun 19 30 Jun-06 Jul
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MALLA CICLONICA DE 2.0 MTS. DE ALTURA Y 1 MTS. DE ANCHO CAL. 10.5 INCLUYE PASADOR, PORTACANDADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PIEZA	2.00 \$	4,085.56	31/Jul/2019	2c	01/Ago/2019
	RETIROS			\$ 1,050.28	31/Jul/2019	60c	28/Sep/2019
6.01	RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA INCLUYE CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION HASTA TIRADERO AUTORIZADO.	M3	7.00 \$	1,050.28	31/Jul/2019	60c	28/Sep/2019
	LIMPIEZA			\$ 5,254.22	21/Jul/2019	70c	28/Sep/2019
7.01	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. INCLUYE LIMPIEZA FINA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE FUERA DE LA OBRA.	M2	436.76 \$	5,254.22	21/Jul/2019	70c	28/Sep/2019
TOTAL PARCIAL:				\$ 646,529.88			\$ 44,554.68
TOTAL ACUMULADO:							\$ 44,554.68


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
FRACC. COLINAS DEL VALLE,
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA											
Clave	Jul 19		Ago 19		Ago 19		Ago 19		Ago 19		Sep 19
	07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago	18 Ago-24 Ago	25 Ago-31 Ago	01 Sep-07 Sep		
	\$ 36,122.70	\$ 43,392.54	\$ 56,273.50	\$ 56,677.07	\$ 49,095.13	\$ 116,539.24	\$ 77,020.31	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94		
	\$ 36,122.70	\$ 43,392.54	\$ 56,273.50	\$ 56,677.07	\$ 49,095.13	\$ 116,539.24	\$ 77,020.31	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94		
	\$ 1,410.82		\$ 0.02								
1.01											
1.02											
1.03											
1.04	\$ 1,410.82										
	\$ 1,987.97	\$ 10,668.64	\$ 1,939.75								
2.01	\$ 210.59										
2.02	\$ 252.72										
2.03	\$ 1,524.66										

I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
 PRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA									
Clave	Jul 19 07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	Ago 19 04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago	18 Ago-24 Ago	25 Ago-31 Ago	Sep 19 01 Sep-07 Sep
2.04	\$ 10,668.64 \$	1,939.75							
	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$
3.01	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$
	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$	\$ 32,723.91 \$
4.01					\$ 4,174.53 \$	\$ 83,168.30 \$	\$ 43,649.37 \$		
							\$ 15,624.24 \$		
4.02							\$ 10,081.69 \$		
4.03							\$ 17,943.44 \$		



I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA									
Clave	Jul 19 07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	Ago 19 04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago	18 Ago-24 Ago	25 Ago-31 Ago	Sep 19 01 Sep-07 Sep
4.04						\$ 74,819.64			
4.05					\$ 4,174.83	\$ 8,348.66			
5.01			\$ 21,084.41	\$ 23,350.34	\$ 11,549.85				
			\$ 9,219.54						
5.02				\$ 3,464.96	\$ 11,549.85				
5.03			\$ 11,864.87	\$ 15,819.82					

I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
FRACC. COLINAS DEL VALLE.
CHIHUAHUA, CHIH.
FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA										
Clave	Jul 19 07 Jul-13 Jul	14 Jul-20 Jul	21 Jul-27 Jul	28 Jul-03 Ago	Ago 19 04 Ago-10 Ago	11 Ago-17 Ago	18 Ago-24 Ago	25 Ago-31 Ago	Sep 19 01 Sep-07 Sep	
5.04				\$ 4,065.56						
				\$ 77.40	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	
				\$ 77.40	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	
6.01										
7.01										
	\$ 36,122.70	\$ 43,392.55	\$ 56,273.51	\$ 56,677.07	\$ 49,095.12	\$ 116,539.24	\$ 77,020.31	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	
	\$ 80,677.38	\$ 124,069.93	\$ 180,343.44	\$ 237,020.51	\$ 286,115.63	\$ 402,654.87	\$ 479,675.18	\$ 513,046.12	\$ 546,417.06	


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA				
Clave	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	
	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	
	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	
1.01				
1.02				
1.03				
1.04				
2.01				
2.02				
2.03				


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA				
Clave	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	
2.04				
	\$ 32,723.91	\$ 32,723.91	\$ 32,723.91	
3.01	\$ 32,723.91	\$ 32,723.91	\$ 32,723.91	
4.01				
4.02				
4.03				


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824.
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA			
Clave	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep
4.04			
4.05			
5.01			
5.02			
5.03			


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 PROPIETARIO

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OBRA: REMODELACIÓN PARQUE LOS MEZQUITES

ING. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 C. SIERRA DE LAS CASCADAS #1824,
 FRACC. COLINAS DEL VALLE,
 CHIHUAHUA, CHIH.
 FECHA: 25 DE JUNIO DE 2019.

DURACIÓN: 90 DÍAS NATURALES.

PROGRAMA DE OBRA				
Clave	Sep 19 08 Sep-14 Sep	15 Sep-21 Sep	22 Sep-28 Sep	
5.04				
	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	
	\$ 121.61	\$ 121.61	\$ 121.61	
6.01	\$ 525.42	\$ 525.42	\$ 525.42	
	\$ 525.42	\$ 525.42	\$ 525.42	
	\$ 525.42	\$ 525.42	\$ 525.42	
7.01	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	\$ 33,370.94	
	\$ 579,788.00	\$ 613,158.94	\$ 646,529.88	


I.C. JORGE ARTURO MORENO TORRES
 PROPIETARIO