

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
(ZONAS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PERIODO: del 3 de julio al 12 de julio del 2019

ESTIMACION NO. 1 (UNO)

CONTRATO NO. 061/2019

nirvana
constructora

BITÁCORA DE OBRA

Nota 1 F-001

En esta fecha y nota se da la apertura a la presente bitácora con el fin de asentar todos los eventos técnicos y administrativos que se generen durante la ejecución de la obra "Suministro y aplicación de mezcla asfáltica caliente para bacheo en calles y avenidas de la Ciudad de Chihuahua" que al amparo del Contrato N° 061/2019 ejecutara la empresa Contratista: Construcciones Nirvana S.A. de C.V. con un importe de \$2,999,971.23 IVA incluido y un anticipo del 30% siendo este de \$899,991.37 el periodo de contrato abarca del 3/07/2019 al 21/07/2019 en domicilio en Calle Jose Martí 4705 Col. Guadalupe de la Ciudad de Chihuahua, Chih. con número telefónico 417 6162 los trabajos consisten en bacheo para diferentes calles de la zona de la Ciudad de Chihuahua. La dirección de obras públicas mediante oficio N° suscrito por el C. Director de obras públicas nombra Emp. Sup. de la obra al Sr. Personal Alejandro Pérez Rueda con número Cel. 614 402 5899, Ang. Cesar Javier Lopez F. con número Cel. 614 247 6482, Ang. Gabriela Flores H. con número Cel. 614 142 3261.

Continúa nota 1 - A

Continúa N° 1 F-002

Ing. Enrique Peñalillo con número Cel. 614 117 9670
Ing. Adolfo Villalobos con número Cel. 614 140 9438
Ing. Jorge Rodríguez con número Cel. 614 132 3629

autorizándolos a realizar las anotaciones y suscribir las mismas la empresa Contratista nombra como su representante de la obra en calidad al Ing. Ivan A. Amate P. con número Cel. 614 146 8115 y autorizándolo a realizar las anotaciones de las mismas en esta bitácora para tal efecto, los Supervisores de obra por parte de la dirección de obras públicas y el representante de Construcción por parte de la empresa Contratista registren sus nombres y firmas al lado

Por la Dependencia:

Por la Contratista:

Ang. Jorge Peñalillo Cobello
Jefe del depto. de representación Vial

Ing. Ivan A. Amate P.
Representante legal

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
(ZONAS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PERIODO: del 3 de julio al 12 de julio del 2019

ESTIMACION NO. 1 (UNO)

CONTRATO NO. 061/2019



BITÁCORA DE OBRA

Continúa N° 1
Por la Secretaría

F-003
3 Jul 19

Por el Contratista

Ing. Alberto Pérez Prieta
Supervisor

Ing. Cesar Luis Leyva E.
Supervisor

Ing. C. Carmen Gabriela Flores H.
Supervisor

Ing. Juan Alberto Amato B.
Presidente de obra

Continúa N° 1
Por la Secretaría

F-004
3 Jul 19

Ing. Enrique Portillo
Supervisor

Ing. Adolfo Villalobos
Supervisor

Ing. Jorge Rodríguez
Supervisor

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
(ZONAS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PERIODO: del 3 de julio al 12 de julio del 2019

ESTIMACION NO. 1 (UNO)

CONTRATO NO. 061/2019



BITÁCORA DE OBRA

Nota 2 3-Julio 19
En esta nota y fecha se establece que la presente bitácora permanecerá en el sitio de la obra para consultar y asentar datos diariamente en un horario de las 08:00 am a 5pm

Nota 3 3-Julio 19
En esta nota y fecha se establece que una vez asentada la nota la bitácora se obra

Nota 4 3-Julio 19
En esta nota y fecha se establece que una vez asentada y firmada la nota, la misma no podrá ser modificada ni por el responsable que realice la nota

Nota 5 3-Julio 19
En esta nota y fecha se establece la obligación de ambas partes de asentar en bitácora los aspectos relativos a la revisión y autorización de estimaciones, números generadores, cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato así como lo relacionado a las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
(ZONAS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

PERIODO: del 3 de julio al 12 de julio del 2019

ESTIMACION NO.

1 (UNO)

CONTRATO NO.

061/2019

nirvana
constructora

BITÁCORA DE OBRA

F-007

NOTA NO. 6 3 DE JULIO, 2019

CON ESTA NOTA Y FECHA LA DEPENDENCIA NOS HACE ENTREGA FÍSICA DEL CRAZO DE LA OBRA, ASÍ COMO LO RELACIONADO AL PROYECTO QUE INICIA.

NOTA NO. 7 3 DE JULIO, 2019

CON ESTA NOTA Y FECHA SE LE NOTIFICA A LA DEPENDENCIA QUE SALIERON 3 CAMIONES CON CARGAS DE 4 CM³ A LAS ZONAS 2, 4, 5.

F-008

NOTA NO. 8 4 DE JULIO, 2019

CON ESTA NOTA Y FECHA SE HACE CONSTAR QUE SE HICIERON 3 CAMIONES DE 4 CM³ A ZONA 1, 2 Y 6 Y 2 CAMIONES DE 3 CM³ A ZONA 3 Y 4. TOTAL 13 CM³.

NOTA NO. 9 5 DE JULIO, 2019

CON ESTA NOTA Y FECHA SE HACE MENCIÓN QUE SE TENDRÁ MUESTRA POR PARTE DE LABORATORIO ASÍ COMO SALIERON 5 CAMIONES DE 4 CM³ C/U A LAS ZONAS 2, 3, 4, 5 Y 6. TOTAL 20 CM³.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

CONSTRUCCIONES NIRVANA, S.A. DE C.V.

SUMINISTRO Y APLICACION DE MEZCLA ASFALTICA CALIENTE PARA
BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA
(ZONAS, 1, 2, 3, 4, 5 Y 6)



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2021

PERIODO: del 3 de julio al 12 de julio del 2019




ESTIMACION NO. 1 (UNO)

CONTRATO NO. 061/2019



BITÁCORA DE OBRA

F-004

Nota N° 10 En esta nota y fecha se hace constar que Salieron 3 camiones con $4m^3$ dando un total $12m^3$ para aplicación de bacheo en Zona 2, 3, 4 	9 Julio 19 
Nota No. 11 CON ESTA NOTA Y FECHA SE TIENE UNA VOLUMETRIA DE TRABAJO DEL DÍA MARTES 09 AL 12 DE JULIO DE $80m^3$ PARA APLICACIÓN EN TODAS LAS ZONAS (TAMBIÉN SE INFORMA A SUPERVISIÓN QUE A LA FECHA NO SE HA ENTREGADO AUTÓCIPO Y QUE EL DÍA JUEVES 11 DE JULIO SE FIZO MUESTREO DE LABORATORIO. 	12 Julio 2019 