

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantid programa mada	Fecha de afecta de programa	Diasecha de calendariotermi no	Jul-2019	ago-2019	sep-2019	oct-2019
Presu										
1 ACCESO PARA MAQUINARIA										
1.1	DESMONTAJE DE ALAMBRE DE NANAS EN MALLA CICLONICA, CON RECUPERACION.	m	1.00	1.00	15/07/2019	88.00	10/10/2019			
1.2	DESMONTAJE DE MALLA CICLONICA, DE 1.50 M. DE ALTURA, CON RECUPERACION INCLUYE: CORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	5.20	5.20	15/07/2019	2.00	16/07/2019			
1.3	DEMOLICION DE DALA DE CONCRETO ARMADO, DE SECCION 13 CM DE ALTURA X 15 CM. DE ANCHO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m	5.20	5.20	15/07/2019	2.00	16/07/2019			
1.4	DEMOLICION DE RODAPIE DE BARDA A BASE DE BLOCK DE CONCRETO DE 15X20X40 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	m2	3.50	3.50	15/07/2019	2.00	16/07/2019			
1.5	SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALZO AL 95% PARA FORMAR RAMPA PARA ACCESO DE MAQUINARIA, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL AL TERMINO DE LA OBRA Y LIMPIEZA DEL AREA	m3	1.50	1.50	15/07/2019	1.00	15/07/2019			
2 PRELIMINARES										
2.1	DESMONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA EN GRADAS CON RECUPERACION, INCLUYE: ANDAMIOS, TRASLADO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m2	1.00	1.00	15/07/2019	16.00	30/07/2019			
2.2	DESMONTAJE DE POLIN DE 4" CON RECUPERACION, EN ESTRUCTURA DE GRADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, TRASLADO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	61.00	61.00	15/07/2019	1.00	15/07/2019			
2.3	DESMONTAJE DE POLIN DE 6" EN STRUT, CON RECUPERACION, EN ESTRUCTURA DE GRADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, TRASLADO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	16.50	16.50	15/07/2019	1.00	15/07/2019			
2.4	DESMONTAJE DE POLIN DE 12" DE ANCHO EN ASIENTO DE GRADAS CON RECUPERACION, PARA PERMITIR CIMENTACION DE ZAPATA AISLADA E INSTALACION DE COLUMNA DE ACERO, INCLUYE: TRASLADO A UN PUNTO EN OBRA PARA SU RESGUARDO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRERA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	m	36.00	36.00	15/07/2019	1.00	15/07/2019			
2.5	CORTE EN PISO DE CONCRETO CON CORTADORA DE DISCO, INCLUYE: EL TRAZO	m	72.00	72.00	16/07/2019	3.00	18/07/2019			
2.6	DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO HASTA 10 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A UN PUNTO EN LA OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO.	m2	28.80	28.80	18/07/2019	5.00	22/07/2019			
2.7	DEMOLICION DE MURO DE RODAPIE DE BLOCK RELLENO EN CANCHA, INC. ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA	m2	4.00	4.00	22/07/2019	1.00	22/07/2019			

Ing Juan Gabino Duran Rodriguez
REPRESENTANTE LEGAL

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 901228 868
ORITZ DE CAMPOS No. 1103, COL. So. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TEL: (614) 4 145556 / 4 147774
j-duran@axisarquitectura.com

CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBERE METALICA TIPO DOMO 12.00 X 30.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA SOCORRO VILLAGRA VIZCARRA CON CLAVE: 980P2544V

CALLE RIO MAGDALENA Y RIO VENTURA S/N DE LA COL. RIBERAS DE EXCAVAMIENTO

Fecha de propuesta: 01/jul/2019
Inicio de obra: 15/jul/2019
Fin de obra: 16/sep/2019
Duración en días: 88
Página: 2/5

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantid programa mada	Fecha de adefecha de programa	Días de calendariotérmino	jul-2019	ago-2019	sep-2019	oct-2019
3	CIMENTACION									
3.1	TRAZO Y NIVELACION	m2	1.00	1.00	15/07/2019	44.00	27/08/2019			
3.2	EXCAVACION EN MATERIAL "B" PROFUNDIDAD HASTA 2.0 MTS. A MANO, NO SE PAGARAN SOBREENCHOS INCLUYE: ACARreo A UN PUNTO EN OBRA	m3	510.00	510.00	15/07/2019	2.00	16/07/2019			
3.3	AFINE Y COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE AL 90%, INCLUYE: LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m2	55.00	55.00	19/07/2019	5.00	23/07/2019			
3.4	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m2	28.80	28.80	23/07/2019	7.00	29/07/2019			
3.5	RELLENO Y COMPACTACION AL 90% DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS.	m3	28.80	28.80	30/07/2019	3.00	01/08/2019			
3.6	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL DE SUB BASE PARA MEJORAMIENTO DE TERRENO EN DESPLANTE DE ZAPATAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m3	35.00	35.00	30/07/2019	7.00	05/08/2019			
3.7	SUMINISTRO Y COMPACTACION DE MATERIAL CALZO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS. MEDIR COMPACTADO INC. ACARreo DE MATERIAL DENTRO DE OBRA	m3	9.00	9.00	25/07/2019	7.00	31/07/2019			
3.8	CIMBRA EN CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m2	3.00	3.00	14/08/2019	7.00	20/08/2019			
3.9	CIMBRA APARENTE EN DADOS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m2	14.40	14.40	02/08/2019	7.00	08/08/2019			
3.10	SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.3	kg	49.00	49.00	09/08/2019	7.00	15/08/2019			
3.11	SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.4	kg	150.00	150.00	30/07/2019	7.00	05/08/2019			
3.12	SUMINISTRO Y HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY=4200 KG/CM2,INCLUYE ARMADO TRASLAPES, SILETAS, DESPERCIO, ALAMBRE RECOCIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTA COLOCACION N.5	kg	286.85	286.85	30/07/2019	7.00	05/08/2019			
3.13	SUMINISTRO Y COADO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=250KG/CM2, INCLUYE: VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO CON CURAPEST ROTO O SIMILAR EN CALIDAD, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m3	370.00	370.00	30/07/2019	7.00	05/08/2019			

Ing Juan Galindo Durán Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 301228 868
ORITZ DE CAMPOS No. 1103, COL. Sñ. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
j-duran@axisarquitectura.com
TELS (614) 4 145526 y 4 147774

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantid afrecha de programa mada	Díafrecha de calendarietermino	Jul-2019	ago-2019	sep-2019	oct-2019
3.14	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE PRODUCTO DE LA EXCAVACION, FUERA DE LA OBRA.	m3	21.00	21.00	23/08/2019				
4	ESTRUCTURA		1.00	1.00	27/09/2019				
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCA CON VARILLA LISA DE 3/4" Y DE 0.70 MTS DE DESARROLLO, INCLUYE 10 CMS DE ROSCADO, 2 TUBERIAS PARA SU NIVELACION Y SUECION, COLOCACION, EDICION Y NIVELACION.	pza	80.00	80.00	12/08/2019				
4.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA BASE DE 30X30X1/2" PARA DESPLANTE DE COLUMNA, INCLUYE CORTE DE LA PLACA, CUATRO BARRENOS EN TORNO, COLOCACION, NIVELACION, SOLDADURAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	pza	20.00	20.00	20/08/2019				
4.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO REDONDO DE ACERO DE 6" X 3/16" PARA COLUMNA Y APOYO DE ESTRUCTURA, INCLUYE SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	kg	1,903.09	1,903.09	27/08/2019				
4.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIGA IPR 10" X 5 3/4" X 32.80 KG/M. PARA APOYO DE DOMO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	kg	1,918.80	1,918.80	29/08/2019				
4.5	PLACA DE ACERO DE 1/2" PARA CONEXIONES EN ESTRUCTURA EN DIFERENTES DIMENSIONES. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	kg	273.01	273.01	02/09/2019				
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA AUTOSOPORTANTE EN CUBIERTA, EN LAMINA CAL. 22 GALVANIZADA TIPO K-SPAN 120 MEDIDO EN HORIZONTAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m2	510.00	510.00	09/09/2019				
4.7	SUMINISTRO, MONTAJE Y NIVELACION DE ARMADURA A BASE DE ANGULOS DE 2" X 3/16", 1 1/2" X 1/8", 1 1/4" X 1/8", TUBO CER. 40 DE 3/4" Y 1/2", INCLUYE: GUÍA, SOLDADURA, CORTES, PINTURA PRIMER ROTO OXIDO, PINTURA ESMALTE COLOR SE DEFINIRA EN OBRA, FLETE A OBRA, MANIOBRAS, GASTOS DE TALLER Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	40.00	40.00	17/09/2019				
4.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANGULO DE 3" X 3" X 1/4" SOLDADO EN PARTE SUPERIOR DE LA VIGA PARA FIJACION DE LAMINA. INCLUYE: MANIOBRAS, CORTES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELECUCION.	m	60.00	60.00	05/09/2019				
5	ALBANTERIA		1.00	1.00	19/08/2019				
5.1	CIMBRA APARENTE EN MARIZ, INCLUYE TUNJO EN BORDE SUPERIOR E INTERIOR, ESPESOR DE 10 CMS. Y SALENTE DE 5 CMS.	m	7.00	7.00	19/08/2019				
5.2	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR	m2	3.00	3.00	19/08/2019				
5.3	RODAPIE DE BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS. RELLENO DE CONCRETO FC=100 KG/CM2,ASENTADO CON MONTERO CER-ARENA 1:4, ACABADO ACABADO APARENTE UNA CARA.	m2	4.50	4.50	23/08/2019				

Ing Juan Gabino Días Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
REC. AAR 901228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103 COL. SN. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31208
TEL: (614) 4 145256 y 4 147774
jduarte@axisarquitectura.com

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA TIPO DOMO 32.00 X 30.00 M. EN ESCUELA PRIMARIA SOCORRO VILLAGRAN VIZCARRA CON CLAVE: 080923546

CALLE RIO MAGDALENA Y RIO VENTURI S/N DE LA COL. RIBERAS DE SACRAMENTO

Fecha de propuesta: 01/jul/2019
Inicio de obra: 15/jul/2019
Fin de obra: 16/sep/2019
Duración en días: 88
Página: 4/5

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantid programa adefecha de prograinicio mada	Disefecha de calendariolémio	jul-2019	ago-2019	sep-2019	oct-2019
5.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LINEA DE JUEGO EN CANCHA DE BASQUETEBOL, 5 CM. DE ANCHO INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MARCA DE PINTURA COMEX TOP-DEPORTIVO O SIMILAR	m	290.00	290.00	30/08/2019	4.00		0	
5.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE TOP-DEPORTIVO EN AREAS DE JUEGO, A DOS MANOS, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA, TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUION	M2	133.00	133.00	30/08/2019	4.00		0	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE PTR DE 2" X 2" COLOR BLANCO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE CANASTA-PORTERIA PARA RECIBIR SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" , INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA, MATERIALES, Y MANO D EOBRA	m	30.00	30.00	19/08/2019	10.00		0	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLERA DE 1 1/2" X 1/8" , A CADA 17 CM. ENTRELAZADA A CENTROS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: SOLDADURA EN INTERSECCIONES Y EN APOYOS	m2	33.50	33.50	27/08/2019	10.00		0	
5.8	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE EN CANASTA - PORTERIA, EN TABLERO Y SOPORTES DE ESTRUCTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	pza	2.00	2.00	09/09/2019	2.00		0	
5.9	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA FINA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRAANTE FUERA DE LA OBRA.	m2	510.00	510.00	11/09/2019	3.00		0	
6	REHABILITACION DE GRADAS								
6.1	CORTE EN COLUMNAS DE PTR DE 4" X 4" PARA BAJAR NIVEL DE TECHUMBRE DE GRADAS, INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUION.	pza	1.00	1.00	19/09/2019	12.00		0	
6.2	INSTALACION DE POLIN TIPO STRUT DE 6", INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	16.50	16.50	24/09/2019	1.00		0	
6.3	INSTALACION DE POLIN DE 4", INCLUYE: ANDAMIOS, SOLDADURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	61.00	61.00	24/09/2019	1.00		0	
6.4	INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA EXISTENTE, INCLUYE : ANDAMIOS, TORNILLERIA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	50.00	50.00	25/09/2019	2.00		0	
6.5	SUMINISTRO Y APLICACION DE SELADO EN AGUEROS DE LAMINA A BASE DE CEMENTO PLASTICO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EECUION.	lote	1.00	1.00	27/09/2019	1.00		0	
6.6	INSTALACION DE POLIN DE 12" EN ASIENTO DE GRADAS, INCLUYE: CORTE DE POLIN PARA PERMITIR INSTALAR COLUMNA DE ACERO, SOLDADURA, MATERIALES, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	m	72.00	72.00	25/09/2019	1.00		0	

Ing Juan Gálvez Durán, Representante Legal

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 902228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103 COL. Sn. FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
Tels (649) 4 165526 y 4 167774
Fduan@axisarquitectura.com

Programa de obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Cantid programa de obra	Fecha de programa de obra	Disfacha de calendario de obra	Jul-2019	ago-2019	sep-2019	oct-2019
6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE METALICA PARA APOYAR POLIN DE ASIENTO DE GRADAS A BASE DE PERA VERTICAL DE 2" COLOR VERDE (VER GROCUS EN PLANO), INCLUYE: 6 PLACAS DE 5/16" DE ESPESOR DE 15X15 CM. CON 3 ANCLAS DE 3/8"	kg	70.00	70.00	23/09/2019	3.00	25/09/2019			
6.8	CEPA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE SECCION 25 X 25 X 40 CM. PARA RECIBIR PLACA DE APOYO DE SOPORTE DE BASE METALICA, INCLUYE: EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION FUERA DE LA OBRA.	pza	6.00	6.00	19/09/2019	6.00	24/09/2019			
6.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BARANDAL DE GRADAS, CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA	m	18.00	18.00	26/09/2019	2.00	27/09/2019			
6.10	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POLIN STRUB DE 6" DE PERALTE	m	16.50	16.50	30/09/2019	1.00	30/09/2019			
6.11	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN POLIN DE 4" DE PERALTE	m	61.00	61.00	30/09/2019	1.00	30/09/2019			
6.12	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNA METALICA DE 4" X 4"	m	25.60	25.60	30/09/2019	1.00	30/09/2019			
6.13	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ASIENTO METALICO DE POLIN DE 12" DOBLE	m2	26.00	26.00	30/09/2019	1.00	30/09/2019			
7	REHABILITACION DE BARRA									
7.1	RODAPE DE BLOQUE DE 15 X 20 X 40 CM. RELLENO DE CONCRETO Fc=100 KG/CM2, ASERTADO CON MORTERO CEM-ARE 1 : 4, ACABADO APARENTE AMBAS CARAS	m2	3.50	3.50	30/09/2019	3.00	02/10/2019			
7.2	CASTILLO DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 20 CM. ARMADO CON ARMEX 4 PUNTAS, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO	m	3.15	3.15	03/10/2019	2.00	04/10/2019			
7.3	DALA DE CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 DE SECCION 15 X 15 CM, ARMADO CON ARMEX 4 PUNTAS, INCLUYE: CIMBRA, HABILITADO, COLADO	m	5.20	5.20	01/10/2019	3.00	03/10/2019			
7.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CITOONICA CAL. 10.5 MM. AHOGADA EN DALA DE CONCRETO INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA	m2	8.50	8.50	04/10/2019	6.00	09/10/2019			
7.5	INSTALACION DE ALAMBRE DE NAVAS Y 2 HILOS DE ALAMBRE DE PULS HASTA 25 CMS. ENTRE VUELTA Y VUELTA, INCLUYE: SOPORTES TIPO ESPADA, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA	m2	8.50	8.50	09/10/2019	2.00	10/10/2019			

Ing. Juan Galbano Jirán Rodríguez
REPRESENTANTE LEGAL

AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.
RFC: AAR 001228 868
ORTIZ DE CAMPOS No. 1103 COL. SO. FLUPE
CHIHUAHUA, CHIH. 31203
TEL: (614) 4 145526 y 4 147774
j-juan@axisarquitectura.com