

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ADECUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 2 Y 3)

• No. DE CONTRATO	055/2019
• CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES MARRO, S.A. DE C.V.
• MONTO DEL CONTRATO	\$ 6,247,637.64 C/ IVA
• MONTO ASIGNADO	\$ 6,247,637.66 C C/ IVA
• PERIODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO	01 DE JULIO 2019 27 DE NOVIEMBRE 2019
• DIFERIMIENTO	
• EJERCIDO CON ANTICIPO	\$ 2,274,023.31 C/ IVA
• RESIDENTE	ING. VICTOR MIRELES VILLEGAS



ACTIVIDADES PRINCIPALES:

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN LA COSTRUCCION DE ADECUACIONES PARA EL TRANCITO VEHICULAR Y CRUCE DE PEATONES EN LOS CRUCEROS DE POLITECNICO NACIONAL, HACIENDA DE CARRIZAL, HACIENDA DE MORALES, CANTERA Y 4TO CARRIL DE JUAN ESCUTIA A EGIPTO. INCLUYE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, RELLENOS, GUARNICIONES, BANQUETAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN

OBSERVACIONES PRINCIPALES:

CONTRATO

CONVENIO

AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO	
PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO	REAL
60.02 %	14.17 %	\$ 3,749,601.43	\$571,045.74
0.0 %	0.0 %	\$ 0.00	\$ 0.00

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ADCUACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS CON SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL PERIFÉRICO DE LA JUVENTUD DESDE LA AV. HOMERO HASTA LA AV. POLITÉCNICO NACIONAL (ZONA 2 Y 3)



SE COLOCA CONCRETO EN RAMPAS



SE REALIZA DEMOLICION DE GUARNICION Y BANQUETA



SE MUESTRA COLADO DE GUARNICION



SE MUESTRA APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICION