

Programa de Obra LA CASITA

Actividad	Concept	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
CONSTRUCCION DE GRADAS EN LOCALIDAD LA CASITA					
CIMENTACION EN GRADAS					
30	1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	23/Ago/2019	2c	24/Ago/2019
40	1.02	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B". INCLUYE COMPACTACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	24/Ago/2019	4c	27/Ago/2019
50	1.03	PLANTILLA CONCRETO F'C=100 DE 5 CMS. DE ESPESOR INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	26/Ago/2019	5c	30/Ago/2019
60	1.04	ZAPATA CORRIDA DE 0.50x0.20, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, REFORZADA CON 3 VARILLAS # 3 LONGITUDINALES Y VARILLAS # 3 @ 20 CM TRANSVERSALES. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	28/Ago/2019	7c	03/Sep/2019
70	1.05	RODAPIE DE BLOCK DE 0.15 X 0.20 X 0.40, RELLENO CON CONCRETO f'C=150 KG/CM2, CON REFUERZO DE VARILLA DEL NO. 3 @ 60 CM EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	02/Sep/2019	7c	08/Sep/2019
80	1.06	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA NIVEL DE FIRME, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/Sep/2019	2c	08/Sep/2019
90	1.07	DALA DE 15 X 20 CMS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, CON REFUERZO DE ACERO 4 VS DEL NO. 3 Y EST. DEL NO. 2 @20 CM, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	07/Sep/2019	5c	11/Sep/2019
100	1.08	FIRME DE CONCRETO DE 8 CMS A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	11/Sep/2019	2c	12/Sep/2019
ESTRUCTURA GRADAS					
120	2.01	POLIN ESTRUCTURAL DE 12EP14 INCLUIE INSTALACION, SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	16/Sep/2019	5c	20/Sep/2019
130	2.02	PLACA DE UNION CUADRADA DE 6X6X1/4" CON ANCLAS DE VARILLA LISA DE 1/2" POR 15 CM DE LARGO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMINETA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	07/Sep/2019	7c	13/Sep/2019
140	2.03	PERFIL PTR DE 2"X2" ROJO, INCLUYE INSTALACION , SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	12/Sep/2019	6c	17/Sep/2019
150	2.04	PERFIL PTR DE 3"X3" ROJO, INCLUYE INSTALACION , SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	12/Sep/2019	6c	17/Sep/2019

Programa de Obra LA CASITA

Actividad	Concept	Descripción	Fecha de inicio	Duración	Fecha de término
160	2.05	PERFIL CUADRADO DE 1"X1" ROJO COMO CONTRAVENTEO INCLUYE INSTALACION, SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	09/Sep/2019	10c	18/Sep/2019
		ESTRUCTURA DE SOMBREADO			
180	3.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA CAL 26 FIJADA A BASE DE PIJA, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	25/Sep/2019	3c	27/Sep/2019
190	3.02	COLUMNA A BASE PERFIL RECTANGULAR DE ACERO DE 4"X4" ROJO, INCLUYE INSTALACION, SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	15/Sep/2019	4c	18/Sep/2019
200	3.03	POLIN MONTEN 4EP14 INCLUYE INSTALACION, SOLDADURA, PINTURA ANTIOXIDO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	18/Sep/2019	4c	21/Sep/2019
210	3.04	CONTRAVENTEOS Y CONTRAFLANBEOS A BASE DE VARILLA REDONDA LISA DE 5/8 INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	21/Sep/2019	6c	26/Sep/2019
220	3.05	LIMPIEZA DEL AREA DE CONSTRUCCION MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	27/Sep/2019	2c	28/Sep/2019

Programa de Obra LA CASITA

Actividad	2019 Ago	Ago	2019 Sep	Sep	Sep	Sep
-----------	-------------	-----	-------------	-----	-----	-----

30




40



50



60



70



80



90



100



120




130



140



150



Programa de Obra LA CASITA

Actividad	2019 Ago	Ago	2019 Sep	Sep	Sep	Sep
-----------	-------------	-----	-------------	-----	-----	-----

160




180



190



200



210



220

