



SINDICATURA

Chihuahua
2018-2021

Chihuahua, Chih. a 27 de febrero de 2020
No. de Oficio: AO/0127/2020
Asunto: obras en atraso

Arq. Carlos Aguilar García
Director de Obras Públicas
Municipio de Chihuahua
Presente.-

Con el interés de trabajar en conjunto para beneficio de la población, me permito señalar que según información proporcionada por la Dirección a su cargo, se detectó que la compañía Construcciones MARRO, S. A. de C. V., se encuentra en situación de atraso en las obras que a continuación se detallan:

CONTRATO NO.	NOMBRE DE LA OBRA	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA	AVANCE	FECHA DE AVANCE
095/2019	Remodelación de oficinas del CAPPSE, en calle 6ª y Mina.	15 de diciembre del 2019	80.00 %	27 de enero del 2020
073/2019	Puente para cruce peatonal en carretera Aldama a la altura del Bachilleres 21.	31 de diciembre del 2019	96.46 %	20 de febrero del 2020
142/2019	Adecuación de entradas y salidas con señalamiento horizontal del Periférico de la Juventud desde la Av. Homero hasta la Av Politécnico Nacional (zona 4).	15 de diciembre del 2019	60.00 %	9 de enero del 2020
149/2019	Construcción de cancha de fútbol rápido y salón multiusos en Secundaria Técnica 78.	1 de febrero del 2020	90.00 %	13 de febrero 2020

Lo anterior, a efecto de que se tomen las medidas conducentes conforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua y demás disposiciones aplicables.

En espera de su respuesta y sin más por el momento quedo de Usted.

Atentamente

Lic. César Amín Anchondo Álvarez
Síndico
H. Ayuntamiento de Chihuahua

"2020: Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

C.c.p. Archivo
C.c.p. Comité de Obras Públicas del Municipio de Chihuahua.
MBO

www.sindicatura.mx

Av. Independencia 209, Col. Centro, C.P. 31000 Chihuahua, Chih.

Cualquier queja o denuncia sobre el gobierno municipal: ☎ (614) 353 6051

